

1	2	3	4	5	6
12	सरायपाली	हराटार	एन.एच. 53-हराटार से लखनपाली मार्ग के कि.मी. 2/6 पर पुलिया मरमत कार्य	कार्य. अधि. लोक निर्माण विभाग, महासमुन्द	4.45
13	सरायपाली	जलपुर	डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क मेदनी घर से रपटा, ग्राम जलपुर	मु.का.अधि.जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुन्द	4.79
14	सरायपाली	पाटसेन्द्री	डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क मेन रोड से तालाब तक, ग्राम हुडारखार पाटसेन्द्री	मु.का.अधि.जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुन्द	9.00
15	सरायपाली	पाटसेन्द्री	डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क तालाब से गली तक, हुडारखार ग्राम पाटसेन्द्री	मु.का.अधि.जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुन्द	9.00
16	सरायपाली	पाटसेन्द्री	पुलिया निर्माण कार्य ग्राम हुडारखार से पाटसेन्द्री पहुँच मार्ग ग्राम पाटसेन्द्री	मु.का.अधि.जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुन्द	10.00
17	सरायपाली	पाटसेन्द्री	पुलिया निर्माण कार्य मेन रोड से चण्डी भौना ग्राम पाटसेन्द्री	मु.का.अधि.जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुन्द	10.00
18	सरायपाली	कँजुवा	डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क कँजुवा से बैगनडीह, ग्राम कँजुवा	मु.का.अधि.जनपद पंचायत सरायपाली जिला महासमुन्द	8.50
योग- 18 कार्य					153.99
महायोग- 89 कार्य					1033.19

परिशिष्ट "उनचालीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 982) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर शहर नजूल ब्लॉक नं. 01 से 126 के अंतर्गत वर्ष 2007 से 2014 तक आवंटित की गयी भूमि की जानकारी निम्नानुसार है

क्र.	प्रश्न	उत्तर									
		क्र. ब्लाक नम्बर	प्लॉट नम्बर	रकबा (व. फु. में)	क्रि. नं. आवंटित हुआ है	उपरोक्त नाम	मू. भाटक रु. वार्षिक	पट्टा अदिश	प्रयोजन	राजस्व मामला आवंटन वर्ष	
1	(क) कौपा (कृषि उपज मण्डी क्षेत्र) रायपुर सहित शहरी क्षेत्र में कितनी-कितनी शाराबीय भूमि किन-किन संस्था/फर्म/व्यक्ति को किस-किस प्रयोजन हेतु लीज पर वर्ष 2007 से 2014 तक आवंटित की गयी है ?	9	1/7	5000	दैनिक छत्तीसगढ़ समाचार पत्र रायपुर	स्वर 164063.00	31-3-2037 तक	प्रेस हेतु	162अ/20 (1) 95-96	2007	
2		9	1/8	43360	रामवत शिखर रायपुर श्री देवीचंद श्री श्रीमाल पिता स्व माणिक लाल श्री श्रीमाल	243250.00	31-3-2037 तक	प्रेस (व्यावसायिक)	65अ/20 (1) 91-92	2008	
3		9	1/9	15000	"छत्तीसगढ़ दैनिक समाचार पत्र" के साथ शब्द "प्रकाशक मिशन मंडिया प्रा. लि.	131250.00	31-3-2037 तक	प्रेस कार्यालय भवन के प्रयोजन हेतु	27 अ/20 (1) 05-06	2008	
4		9	1/10	10000	दैनिक अप्रदूत समाचार पत्र रायपुर	87500.00	31-3-2037 तक	प्रेस स्थापना हेतु	135अ/20 (1) 06-07	2007	
5		9	1/11	10000	दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया रायपुर	105000.00	31-3-2038 तक	प्रेस स्थापना हेतु	160अ/20 (1) 06-07	2009	
6		9	1/12	37863	सचिव शिक्षा विभाग छ. ग. शासन	मू. भाटक मुक्ता	-	शैक्षणिक प्रयोजन हेतु	18अ/20 (1) 09-10	2010	
7		9	1/13	10000	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित रायपुर नगर समग्र पूर्ण रायपुर	1.00	-	गैर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु	23अ/20 (1) 08-09	2010	
8		9	1/14	60750	नवभारत प्रेस रायपुर	10479.00	31-3-2018 तक	प्रेस प्रयोजन हेतु	201अ/20 (1) 09-10	2010	

9	14	2/2	4800	भारतीय रेल अास सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा रायपुर	1000.00	31-3-2039	-	70 अ/20 (1) 07-08	2019
10	39	5/5	108177	हिन्दू स्पोर्टिंग क्लब रायपुर	भू-भाटक निशुल्क	-	खेल गतिविधि को बढ़ाना देने हेतु स्टेडियम निर्माण	251अ/20 (1) 07-05	2010
11	कापा प.ह.न. 109	ख.न. 1223/8 सो 1284/3	3.00 एकड़	पं. रविशंकर शुक्ल हॉस्पिटल बुढापारा रायपुर	भू-भाटक 109260 वार्षिक	31-3-2038	डॉ. एच.नर्त आवास व पार्किंग के लिये	121 अ-20 (1) 2006-07	14-5-201
12	धरमपुरा	304/2	1.428 हे.	पुलिस अधीक्षक सीडीआर एस.सी.बी. जदलपुर			निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र स्थापना हेतु अग्रिम आविष्य प्रदत्त	8अ/59 वर्ष 2007	15.02.07
13	अछोली रायपुर	23 66 67 105 113 123/1 127/4	3.609 0.55 6.819 1.254 1.113 0.324 1.052 हे.	आयुक्त उद्योग राजालनालय रायपुर			नेटल पार्क हेतु स्थापना हेतु उद्योग विभाग को हस्तांतरित	344 अ/59 वर्ष 2008	27.08.09
14	आमास्विनी रायपुर	218/2 218/3	1.487	पुलिस अधीक्षक, रायपुर			गुलिस थाना हेतु आबंटित	8अ/59 वर्ष 2009	24.10.09
15	लामाण्डी रायपुर	417/7	1.279	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर			बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत बटन	12अ/59 वर्ष 2009	13.11.09
16	सरोना रायपुर	248/48	1.877	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर			बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत बटन	13अ/59 वर्ष 2009	17.11.09
17	रायपुरा रायपुर	97/1 98 99 100	4.215	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण			अवासीय योजना के अंतर्गत आबंटित	14अ/59 वर्ष 2009	02-12-19
18	जरयाय उर्फ हीरापुर रायपुर	147/49	3.023	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर			बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत बटन	15अ/59 वर्ष 2009	19.11.09
19	टाटीबंध रायपुर	344/2 356	3.24 0.922	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर			जे.एच.एन.यू.आर. एन. योजना अंतर्गत आबंटित	26अ/59 वर्ष 2009	21.04.10

20	रायपुरा रायपुर	151/3 157 1E7	1,416 0.304 0.267	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर					जे.एच.एन.यू.आर. एन. योजना अंतर्गत आबंटित	27अ/59 वर्ष 2009	21.04.10
21	दलदल सिवनी रायपुर	6/21 4	1,190 2,023	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर					जे.एच.एन.यू.आर. एन. योजना अंतर्गत आबंटित	28अ/59 वर्ष 2009	21.04.10
22	आमसिबनी रायपुर	232/4	2,646	सोनाली शहरी बाहिनी भारत लिब्वत सीमा पुरिसा ग्रह मंत्रालय भारत सरकार					शाराकीय कार्य हेतु आबंटित	33अ/59 वर्ष 2009	19.04.10
23	मठपुरैना रायपुर	390/23 398/1 398/22	2,108 3,974 3,873	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर					जे.एच.एन.यू.आर. एन. योजना अंतर्गत आबंटित	34अ/59 वर्ष 2009	21.04.10
24	खूडा रायपुर	500/1	1,202	उपनिदेशक सहायक आयुक्त सूचना ब्यूरो ग्रह मंत्रालय भारत सरकार मुख्यालय रायपुर					कार्यालय भवन हेतु, आबंटित	36अ/59 वर्ष 2009	14.03.10
25	रायपुर खास रायपुर	573/9	200 वर्गमीटर	कलेक्टर, आदिवासी विकास रायपुर					कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु आबंटित	44अ/59 वर्ष 2009	12.07.10
26	अटारी रायपुर	91/1	3,499	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर						54अ/59 वर्ष 2009	19.08.10
27	टिकरपारा रायपुर	671	20000 एकड़	कार्यपालन यंत्री छ.ग. राज्य वि.वि.क.म.रायपुर					33 कें.सी. उपकेंद्र निर्माण हेतु हस्तांतरित	15अ/59 वर्ष 2010	02.12.10
28	चंदनीडीह रायपुर	69/2 81	3,010 3,69	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर					जे.एच.एन.यू.आर. एन. योजना अंतर्गत आबंटित	18अ/59 वर्ष 2010	28.12.10
29	पुरैना रायपुर	456/5	0.81	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर					जे.एच.एन.यू.आर. एन. योजना अंतर्गत आबंटित	19अ/59 वर्ष 2010	29.12.10
30	धिरडुलडीह रायपुर	102	10.00 अ.क.	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर					जाडिठोरिथम एवं सार्वजनिक बाचनालय हेतु आबंटित	20अ/59 वर्ष 2010	29.01.11
31	सोनडोंगरी रायपुर	237/20 237/23	17,998	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर					बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत बंटन	22अ/59 वर्ष 2010	09.02.11

32	अगलीडीह रायपुर	22E/3	0.72	पुलिस अधीक्षक रायपुर				पुलिस थाना हेतु आवंटित 2010	10.02.11
33	तेलीबांघा रायपुर	50/1	1.335	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर				बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत बंटन 2011	31.12.11
34	कोटा रायपुर	138/1 139 15/1	39.78 acr.	आल इण्डिया इस्टीमेट आफ मेडिकल राइस (एम्स), रायपुर				हाउसिंग बोर्ड की आधिपत्य की भूमि एम्स को हस्तान्तरण 2011	05.09.14
35	तेलीबांघा रायपुर	50/1	1.20	नगर पालिक निगम रायपुर				बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत बंटन 2011	29.03.12
36	डंगनिया रायपुर	197/1	5.431	आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर				बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत बंटन 2011	21.07.12
37	उरला रायपुर	126/2	5.52	कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मण्डल रायपुर				अटल विहार योजना अंतर्गत बंटन 2012	17.06.13
38	कांषा रायपुर		2500 वर्गमीटर	कृषि उपज मण्डी समिति रायपुर				नि:शुल्क जल आपूर्ति हेतु	24.11.14
39	कांषा रायपुर	1223 से 1284 तक का भाग	2 एकड़	रायपुर स्टोन क्लिनिक रायपुर				एफ-89/सी त-1/2008	16.11.10
40	कांषा रायपुर	1223 से 1284 तक का भाग	1.50 एकड़	हेल्थटेक छ.ग. देवेन्द्र नगर रायपुर				एफ-4-120 / साता-1/2 008	19.09.08
41	बोरियाकला रायपुर	1484/2 1616	4.445 0.917 हे.	छ.ग.गृह निर्माण मण्डल रायपुर				336अ/59 वर्ष 2008	10.07.08
42	टाटीबांध रायपुर	445/1	10.00 एकड़	अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान एम्स रायपुर				12अ/59 वर्ष 2010	27.11.10
43	रावाभांठा	391/9 391/17 391/18 391/19	2 acr 2.08acr 1.32acr 1.45acr	श्रमायुक्त, रायपुर				6अ/59 वर्ष 2012	30.03.13
44	रावाभांठा	391/3	3.00 acr.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर				7अ/59 वर्ष 2014	25.11.14

45	आरंग	833	0.462	खाद्य नियंत्रक, रायपुर				गोदान निर्माण हेतु आबंटित	10अ/59 वर्ष 2009	03.11.09
46	आरंग	3246/1	3.236	आयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रायपुर				शासकीय औद्योगिक संस्था हेतु आबंटित	22अ/59 वर्ष 2009	25.02.10
47	आरंग	3582	10000 वर्गफीट	भारतीय जनता पार्टी आरंग				कार्यालय भवन हेतु	.	
48	अमनपुर	504	24.406	आयुक्त उद्योग संचालनालय रायपुर				ओपन पार्क एवं उद्योग हेतु	11अ/59 वर्ष 2009	03.11.09
49	गोवरा नवापरा	111	26.248	कार्यपालन अनियंता छग गृह निर्माण मण्डल रायपुर				अटल विहार योजना अंतर्गत बंटित	23अ/59 वर्ष 2012	15.05.13
50	तिल्दा	253/1	1.00 acr.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्यवहार न्याया.वर्ग-2 रायपुर				न्यायालय भवन हेतु आबंटित	30अ/59 वर्ष 2009	19.04.10
51	खरसा	998 997/1	1.303 0.290	खाद्य नियंत्रक, रायपुर				गोदाम निर्माण हेतु आबंटित	17अ/59 वर्ष 2010	22.12.10

अतारंगिकत प्रश्नोत्तर से संबन्धित परिशिष्ट

परिशिष्ट "चालीस"

[अतारंगिकत प्रश्न संख्या 01 (क्र. 36) की जानकारी]

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में सड़क मार्गों की मरम्मत हेतु स्वीकृत एवं व्यय

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	व्यय की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
	वर्ष 2013-14		
1	झाल नगपुरा मार्ग के किमी 14/8-10 (200 मी.) में विशेष मरम्मत कार्य	9.997	-
2	परसदा पहुंच मार्ग के किमी 2/2 (150 मी.) में विशेष मरम्मत कार्य	9.87	-
3	तिफरा पहुंच मार्ग के किमी 1/2 में विशेष मरम्मत कार्य	9.41	-
4	तिफरा पहुंच मार्ग के किमी 1/4 (100 मी.) का विशेष मरम्मत कार्य	9.41	-
5	बिलासपुर पासदीद मार्ग के कि.मी. 1, 2, 6, 7 = 4.00 किमी का बीटी रीनीवल कार्य	60.00	53.45
6	बिलासपुर पासदीद मार्ग के कि.मी. 13, 14 = 2.00 किमी का बीटी रीनीवल कार्य	30.00	-
7	भटगांव परसदा उमरिया मार्ग का बी.टी. रीनीवल कार्य लं. 5.00 किमी	40.00	-
8	सेवती पहुंच मार्ग का बी.टी. रीनीवल कार्य लं. 2.00 किमी	16.00	10.11
9	मुरकुटा चोरहामैना सिलथारी करही मार्ग (किमी 3, 5) का बी.टी. रीनीवल कार्य लं. 2.00 किमी	16.00	-
10	ताला मंदिर पहुंच मार्ग का बी.टी. रीनीवल कार्य लं. 1.30 किमी	40.00	49.00
11	सरगांव पथरिया मार्ग कि.मी. 15,16 एवं 18/8-10 = 2.4 किमी का वार्षिक संधारण कार्य	25.00	30.14
12	सरगांव साकेत मार्ग किमी 4, 5 = 2 किमी का वार्षिक संधारण कार्य	25.00	62.59
13	सरगांव साकेत मार्ग किमी 6, 7 = 2 किमी का वार्षिक संधारण कार्य	25.00	
14	लुकउकाप, पहुंच मार्ग किमी 1 = 1.00 किमी का वार्षिक संधारण कार्य	13.00	
15	अण्डा पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 2 = 2 कि.मी. का वार्षिक संधारण कार्य	15.00	
16	सरगांव पथरिया मार्ग के कि.मी. 1 से 14 में डब्ल्यू बी एम पेच रिपेयर का कार्य	20.00	21.22
17	सरगांव पथरिया मार्ग के कि.मी. 1 से 10 में बी टी पेच रिपेयर का कार्य	15.00	19.23
18	1) हथकरा, चकरा मार्ग के कि.मी. 3/4, 2) बाउली मर्राकोना मार्ग के कि.मी. 2/4 3) सांवा लौदा-काकेड़ी मार्ग कि.मी. 4/2 में स्थिति उच्च स्तरीय पुलों के पहुंच मार्गों में डब्ल्यू बी एम पेच रिपेयर का कार्य	10.00	8.79

स.क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	व्यय की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
19	1) सरगांव पथरिया मार्ग के कि.मी. 15 से 21 2) सरगांव शाकेत मार्ग के 4 से 7 कि.मी. में डब्ल्यू बी एम पेच रिपेचर जा कार्य	20.00	21.60
20	रा.रा. कमांक 200 के कि.मी. 103 से 113 में सीमेंट कांकीट फोरलेन का विशेष मरम्मत कार्य	7947.51	2956.64
21	रा.रा. कमांक 200 के कि.मी. 91 से 102 में बी.टी.पेच मरम्मत कार्य	98.88	50.00
	योग-21 कार्य	8455.08	3282.77
वर्ष 2014-15			
1	बिलासपुर पासीद मार्ग के किमी 6, 7 = 2.00 किमी में बीटी रिनीवल कार्य	24.00	-
2	भटगांव परसदा उमरिया मार्ग के किमी 1 से 5 = 5.00 किमी में बीटी रिनीवल कार्य	30.00	25.53
3	मुरकुटा चोरहामैना मार्ग के किमी 3, 5 = 2.00 में बीटी रिनीवल कार्य	12.00	-
4	अण्डा पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 2 = 2 किमी का वार्षिक संधारण कार्य	12.00	-
5	रा.रा. कमांक 200 के कि.मी. 103 से 113 में सीमेंट कांकीट फोरलेन का विशेष मरम्मत कार्य	-	229.32
	योग-5 कार्य	78.00	254.85
	महायोग कुल 26 कार्य	8533.08	3537.62

परिशिष्ट "इकचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 79) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2013-14

क्र.	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति
बजट के सड़क कार्य				
1	मेन्झा हरिहरपुर शिवपुर करजी मार्ग (एम.टी.आर.)	12.94	914.45	कार्यपूर्ण

वार्षिक संधारण मद

2	अम्बिकापुर दरिमा रोड के कि.मी. 9 से 10 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	2.00	20.00	कार्यपूर्ण
3	अम्बिकापुर दरिमा रोड के कि.मी. 11 से 12 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	2.00	20.00	कार्यपूर्ण
4	अम्बिकापुर दरिमा रोड के कि.मी. 13 से 14 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	2.00	20.00	कार्यपूर्ण
5	लुण्ड्रा गणवीरा बरगीडीह बिलासपुर मार्ग के कि.मी. 1 से 8 में डामर नवीनीकरण का कार्य	8.00	48.00	कार्यपूर्ण
6	लुण्ड्रा गणवीरा बरगीडीह बिलासपुर मार्ग के कि.मी. 10 से 16 में डामर नवीनीकरण का कार्य	7.00	42.00	कार्यपूर्ण
7	रघुनाथपुर लुण्ड्रा धौरपुर मार्ग के कि.मी. 1 से 8 में डामर नवीनीकरण का कार्य	8.00	48.00	कार्यपूर्ण
8	बरियों धौरपुर मार्ग के कि.मी. 29, 36/8-10, 37, 38 = 3.40 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	3.40	20.40	कार्यपूर्ण
9	ककना से आरा मार्ग के कि.मी. 1 से 8 = 8.00 में डामर नवीनीकरण का कार्य	8.00	60.00	कार्यपूर्ण
10	ककना से सिधमा मार्ग के कि.मी. 1 से 7 = 7.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	7.00	52.50	कार्यपूर्ण

वर्ष 2014-15

बजट के सड़क कार्य

निरंक

वार्षिक संधारण मद

क्रमांक	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	लागत (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति
1	लुण्ड्रा धौरपुर बरियों मार्ग कि. मी. 20 से 27	8.00	80.00	कार्य प्रगति पर

परिशिष्ट "बयालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 111) के भाग (क) की जानकारी]

मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी दिनांक 05-12-2015 तक जिला का नाम-उत्तर बस्तर कांकेर

क्र	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि	कार्य का स्वरूप	रिमार्क
1	निजी डबरी निर्माण कार्य	2215	4196.99	महात्मा गांधी नरेगा फेस 1 के कार्य	
2	नया तालाब निर्माण कार्य	48	366.90		
3	तालाब गहरी करण कार्य	75	550.65		
4	भूमि समतली करण कार्य	5151	4336.32		
5	मेड़ बांधन कार्य	6	5.26		
6	सड़क निर्माण कार्य	510	4285.62		
7	कूप निर्माण कार्य	18	22.42		
8	पक्का बोल्टर कार्य	117	236.86		
9	लुज बोल्टर कार्य	34	23.97		
10	बोल्टर चेक निर्माण कार्य	8	33.99		
11	फार्म पोंड निर्माण कार्य	29	44.75		
12	परकोलेशन टैंक निर्माण	17	26.04		
13	कन्दुर टेघ	61	53.94		
14	गोबियन स्ट्रक्चर	88	191.78		
15	वृक्षारोपण कार्य	13	73.54		
	योग :-	8390	14449.03		
16	निजी शौचालय निर्माण कार्य	5076	701.44	महात्मा गांधी नरेगा फेस 2 के कार्य	
17	धान उपार्जन केन्द्र में शौचालय निर्माण कार्य	108	12.96		
18	बकरी सेड निर्माण कार्य	1323	663.29		
19	मुर्गी निर्माण कार्य	1085	518.08		
20	गया पक्का फर्श निर्माण कार्य	2727	15434.68		
21	बर्मी कंपोस्ट निर्माण	103	12.15		
22	चेक डेम निर्माण कार्य	25	73.63		
23	अजोला टैंक निर्माण कार्य	42	1.30		
24	नाडेप टैंक निर्माण कार्य	154	12.32		
25	आंगन बाड़ी भवन निर्माण कार्य	11	55.66		
26	ग्राम पंचायत भवन	53	749.95		
27	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक	10	24.28		
28	सुकर सेड निर्माण	44	22.88		
29	काटेदार तार फेंसिंग	37	32.96		
	योग	10798	18306.57		
	महायोग	19188	32755.60		

परिशिष्ट "तिरालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 136) के भाग (ख) की जानकारी]

अन्तागढ़ बेड़मा मार्ग का 02 लेन चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम	दिनांक 17.11.2015 तक मार्ग की अद्यतन प्रगति		ठेकेदार की गई भुगतान की राशि (लाख में)
			सड़क कार्य (कि.मी. में)	पुल-पुलिया कार्य	
1	केशकाल	अन्तागढ़ बेड़मा मार्ग का 02 लेन में चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य लम्बाई कि.मी. 35.00 से 64.875 = 29.87 कि.मी. एवं 61 नग पुल पुलिया सहित	<p>दायों</p> <p>खुदाई - 20.80</p> <p>जी.एस.बी. - 20.80</p> <p>डब्ल्यू.एम.एम. - 17.20</p> <p>सी.टी. - 13.00 कि.मी. पूर्ण</p>	<p>बायों</p> <p>29.40</p> <p>23.40</p> <p>21.80</p> <p>39 नग पूर्ण</p>	1029.33

परिशिष्ट "चवालीस"

[अतारणिकत प्रश्न संख्या 06 (क्र. 137) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र	स्वीकृत कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी का नाम	कुल स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	किये गये कार्य	एजेंसी को किये गये भुगतान राशि (रु.लाख में)
1	2	5	6	7	8
1	सिहावा-सीतानदी-बोरई मार्ग (राज्य मार्ग क्र.-23 का भाग) लंबाई 35.20 कि.मी. के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	मेसर्स मल्लिकार्जुन कस्ट्रक्शन कंपनी अ- 5 वर्ग टेकेदार,	35.20	मिट्टी कार्य = 34.65 कि.मी. जी.एस.बी. = 11.00 कि.मी. प्रथम परत एवं द्वितीय परत = 9.00 कि.मी. पुल-पुलिया = 52 नग पूर्ण आर.सी.सी.नाली = 4169.65 मी.	1459.17

परिशिष्ट "पैंतालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 172) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोर्सवार प्रशिक्षित हितग्राहियों की जानकारी

क्रमांक	कोर्स का नाम	प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या	
		वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16
1	2	3	4
1	बेसिक ऑटोमोटिव सर्विसिंग (4 व्हीलर)	20	
2	मेसन	257	266
3	बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग	281	24
4	टेलर (बेसिक सेविंग ऑपरेटर)	56	27
5	अकाउंट्स असिस्टेंट यूजिंग टेली	19	65
6	कम्प्यूटर फन्डामेंटल्स, एम एस ऑफिस एवं इंटरनेट	633	49
7	कम्प्यूटर हार्डवेयर	8	
8	टेली	49	
9	बेसिक बी कीपिंग असिस्टेंट		35
10	बेसिक ऑटोमोटिव सर्विसिंग (2 व्हीलर 3 व्हीलर)		38
11	ड्राईवर कम मेकेनिक		25
12	ड्राईवर कम प्यून		15
13	अकाउंटिंग		45
14	बेसिक ऑफ ब्यूटी एंड हेयर ड्रेसिंग		9
15	बॉम्बू फर्नीचर मेकिंग		66
16	बॉम्बू हेंडीक्राफ्ट एवं फर्नीचर मेकिंग		15
17	व्हील ट्रेक्टर बेकहोल लोडर मशीन ऑपरेटर		19
18	इलेक्ट्रिशियन डोमेस्टिक		38
19	बेसिक वेल्डिंग (गैस)		9
20	हैण्ड इम्ब्रॉइडर		38
21	बेडसाईड असिस्टेंट		216
22	बेसिक वूड वर्क		49
23	वूडन फर्नीचर		51
कुल योग		1323	1099

प्रपत्र "ब"

केन्द्र शासन की स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजनान्तर्गत कोर्सवार प्रशिक्षण की जानकारी

स.क्र	कोर्स का नाम	हितग्राहियों की संख्या	
		वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16
1	अकाउंटिंग	121	0
2	स्पोकन इंग्लिश एण्ड कम्युनिकेशन	40	0
3	बेसिक फूड प्रिजर्वेशन	20	0
4	बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग	152	0
5	बेसिक वेल्डिंग (गैस)	20	
6	असिस्टेंट प्लम्बर	52	0
7	प्लम्बर	104	0
8	बेसिक ऑफ ऐनाटामी एंड फिजियॉलजी	0	26
9	हेल्थ केयर मल्टीपरपज वर्कर	0	26
10	कम्प्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट	0	26
11	अकाउंटिंग असिस्टेंट यूसिंग टेली	0	77
12	नर्सिंग एड्स	0	26
योग		509	181

प्रपत्र "स"

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु विभागों द्वारा व्यय किये गये राशि का विवरण

क्र.	विभाग का नाम	दिनांक 16.11.2015 तक प्रशिक्षण
1	जनपद पंचायत, गुण्डरदेही	11776200.00
2	जनपद पंचायत, बालोद	2096000.00
3	जनपद पंचायत, डौण्डी	1422525.00
4	श्रम विभाग, बालोद	4271840.00
5	जिला शहरी विकास अभिकरण	2030324.00
6	आदिमजाति कल्याण विभाग	28020000.00
योग:-		49616889.00

प्रपत्र "द"

स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत बालोद जिले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण के विरुद्ध प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में व्यय की गई राशि			
क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	राशि
1	2	3	4
1	2014-15	सिद्धि स्वाति	66000.00
2			42240.00
3		इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल एजुकेशन	42750.00
कुल योग			150990.00
1	2015-16	सिद्धि स्वाति	66000.00
2			286000.00
3			286000.00
4		फोनिकस टेक्निकल एण्ड कन्स्ट्रक्शन बालोद	286000.00
6			286000.00
कुल योग			1496000.00
महायोग			1646990.00

परिशिष्ट "छियालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 223) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा के अंतर्गत पहुंच मार्गों के संधारण कार्य

स. क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		व्यय राशि (रु. लाख में)	अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा
			पूर्ण/अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	
वर्ष 2013-14						
1	आदमाबाद-घोटिया-डौण्डी मार्ग के कि.मी. 24 से 29 = 6.00 कि. मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	70.00	अपूर्ण	8.46	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
2	आदमाबाद-घोटिया-डौण्डी मार्ग के कि.मी. 33 से 40 = 8.00 कि. मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	80.00	अपूर्ण	49.44	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
3	आदमाबाद-घोटिया-डौण्डी मार्ग के कि.मी. 41 = 1.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	10.00	पूर्ण	10.99	-	
4	अंवारी-कुआगोंदी-आमाडुला मार्ग के कि.मी. 15 से 16 = 2.00 कि. मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	20.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
5	अंवारी-कुआगोंदी-आमाडुला मार्ग के कि.मी. 17 से 23/4 = 6.40 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	64.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
6	लोहारा-भंवरमरा-रेंगाडबरी-जुनापानी मार्ग के कि.मी. 1 से 8 = 8.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	60.00	पूर्ण	81.33	-	
7	लोहारा-भंवरमरा-रेंगाडबरी-जुनापानी मार्ग के कि.मी. 9 से 16 = 8.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	60.00	पूर्ण	79.55	-	
8	लोहारा-भंवरमरा-रेंगाडबरी-जुनापानी मार्ग के कि.मी. 17 से 24 = 8.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	60.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	

स. क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		व्यय राशि (रु. लाख में)	अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा
			पूर्ण / अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	
9	लोहारा-भंवरमरा-रेंगाडबरी-जुनापानी मार्ग के कि.मी. 25 से 31/2 = 6.20 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	50.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
10	रानाखुज्जी-रेंगाडबरी मार्ग के कि.मी. 1 से 8 = 8.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	60.00	पूर्ण	61.60	-	
11	रानाखुज्जी-रेंगाडबरी मार्ग के कि.मी. 9 से 16 = 8.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	60.00	पूर्ण	64.51	-	
12	रानाखुज्जी-रेंगाडबरी मार्ग के कि.मी. 17 से 20/4 = 3.40 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	25.00	पूर्ण	26.22	-	
13	मुल्लेगुड़ा-बेलोदा-सिधोला-आमाडुला मार्ग कि.मी. 1 से 4 = 4.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	40.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
14	मुल्लेगुड़ा-बेलोदा-सिधोला-आमाडुला मार्ग कि.मी. 8 से 12 = 5.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	50.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
15	लिम्हाटोला-मरकाटोला मार्ग के कि.मी. 1 से 2 = 2.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण एवं कि.मी. 3 से 5 = 3.00 कि.मी. में डब्ल्यू.बी.एम. एवं नया डामरीकरण का कार्य।	64.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	
16	कोटागांव-माहामाया मार्ग के कि.मी. 6 = 1.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	10.00	अपूर्ण	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	

स. क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		व्यय राशि (रु. लाख में)	अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा
			पूर्ण/अपूर्ण			
1	2 बरदामाटा खैरा नार्ग के कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	30.00	4	अपूर्ण	5	6 निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
	योग :- 1 कार्य	893.00	06 पूर्ण 12 अपूर्ण		382.10	
वर्ष 2014-15						
1	अंवारी-कुआंगोदी-आमाडुला मार्ग के कि.मी. 1 से 8 = 8.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य	80.00	पूर्ण		90.34	-
2	कोटागांव-महामाया मार्ग के कि.मी. 6 = 1.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	10.00	पूर्ण		7.97	-
	योग :- 02 कार्य	90.00	02 पूर्ण		98.31	

परिशिष्ट "सैंतालीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 224) के भाग (क) की जानकारी]

डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार महिला/पुरुषों की कोर्सवार प्रशिक्षण की जानकारी

क्र	विभागवार जानकारी	संकाय का नाम	पुरुष हितग्राही की संख्या	महिला हितग्राही की संख्या	कुल योग
1	जनपद पंचायत, डौण्डी	अकाउंट असिसटेंट यूज़िंग टेली	53	47	100
		टेलर (बेसिक सोइंग(सिलाई) ऑपरेटर)	3	51	54
		बेसिक ऑटोमाटिव सर्विसिंग (2-3वीलर्स)	19	0	19
2	आदिमजाति कल्याण विभाग, बालोद	टेलर (बेसिक सोइंग(सिलाई) ऑपरेटर)	25	35	60
		कम्प्यूटर फण्डामेंटल्स,एम एस ऑफिस एण्ड	25	25	50
		बेसिक ऑटोमाटिव सर्विसिंग (4वीलर्स)	80	0	80
		बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग	20	0	20
		बेसिक वी-कीपिंग असिस्टेंट	60	15	75
		मैसन	70	0	70
		व्हील ट्रेक्टर बेकहोल लोडर मशीन ऑपरेटर	10	0	10
		बेसिक वुर्ड वर्क	120	0	120
		बैम्बू फर्नीचर मेंकिंग	30	0	30
		डॉबी लूम	70	90	160
		अकाउंट असिसटेंट यूज़िंग टेली	50	60	110
		बेसिक ऑटोमाटिव सर्विसिंग (4वीलर्स)	50	0	50
		बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग	80	0	80
		बी कीपिंग असिस्टेंट	45	73	118
		बैम्बू फर्नीचर मेंकिंग	31	26	57
		मैसन	76	0	76
		टेलर (बेसिक सोइंग(सिलाई) ऑपरेटर)	0	90	90
		बेसिक वुर्ड वर्क	52	0	52
		बेसिक ऑटोमाटिव सर्विसिंग (4वीलर्स)	34	0	34
		व्हील ट्रेक्टर बेकहोल लोडर मशीन ऑपरेटर	5	0	5
सीड प्रोडक्शन	30	0	30		
गार्डनर्स	21	0	21		
अकाउंट असिसटेंट यूज़िंग टेली	45	35	80		
3	जिला कौशल विकास प्राधिकरण	टेलर (बेसिक सोइंग(सिलाई) ऑपरेटर)	0	27	27
योग:-			1104	574	1678

परिशिष्ट "अड़तालीस"

अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 278) के भगा (क) सं (ग) की जानकारी

जिला कोण्डागांव में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों के संबंध में।

क्र०	सड़क का नाम	पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ	टीप
1	4	5	6
वर्ष 2010 - 2011			
बजटेटड कार्य			
1	रा०रा० कंमाक-43 के किमी 224/2 से 226/8 तक (कोण्डागांव) मिडियन डिवाइडर रेलिंग का कार्य लंबाई = 2.70 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
2	रा०रा० कंमाक-43 के किमी 224/2 से 226/8 तक (कोण्डागांव चौड़ीकरण मजबूती करण कार्य) लंबाई= 2.70 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
3	जुगानी भूमका से बडेडोंगर मार्ग का पुल पुलियों सहित निर्माण कार्य। पी.एम.जी.एस.वाय.=8.30 कि.मी. पी.डब्ल्यू.डी.=7.00 कि.मी.	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
4	कोण्डागांव अमरावती एरला रोड 30 से 44/6 किमी. तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य पुल-पुलियों का चौड़ीकरण	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
5	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 (पुराना रा०रा० क्र० 43) के कि.मी. 176 से 184 के मध्य आई.आर.क्यू.पी. का कार्य।	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
6	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 (पुराना रा०रा० क्र० 43) के कि.मी. 150 से 163 एवं 168 से 174 के मध्य आई.आर.क्यू.पी. का कार्य।	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
वार्षिक संधारण के कार्य			
1	कोपोबेडा से शिव मंदिर मार्ग में डामर नवीनीकरण लं० 3.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
2	फरसगांव बडेडोंगर छेरीबेडा मार्ग में डामर नवीनीकरण कार्य कि०मी० 3 से 5 = 3.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
3	कोण्डागांव टारुन मार्ग में डामर नवीनीकरण कार्य लं० 3.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है

1	4	5	6
4	फरसगांव बड़ेडोंगर छेरीबेड़ा मार्ग में नया डामरीकरण कार्य कि०मी० 32 से 35/2 = 3.20 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
वर्ष 2011 - 2012			
बजटेंड कार्य			
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 (पुराना रा०रा० क्र० 43) के कि०मी० 163 से 168 एवं 174 से 176 के मध्य आई.आर.क्यू.पी. का कार्य।	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
वार्षिक संधारण के कार्य			
1	कोण्डागांव मर्दापाल मार्ग के कि०मी० 19/6-10, 22 एवं 23 = 2.60 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
2	कोण्डागांव शामपुर साकड़ी मार्ग के कि०मी० 3, 4 एवं 5 = 3.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
वर्ष 2012 - 2013			
बजटेंड कार्य			
1	मालगांव से कतावंड मार्ग का निर्माण कार्य पुल पुलियों सहित	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
2	एन०एच०४३ से जोबा मार्ग पुल-पुलियों सहित निर्माण	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
3	नयापारा से टाटीरास मार्ग का उन्तीकरण कार्य	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
वार्षिक संधारण के कार्य			
1	फरसगांव छेरीबेड़ा बड़ेडोंगर मार्ग के कि०मी० 5, 6, 7 डामर नवीनीकरण एवं 17, 18 में नया डामरीकरण = 5.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
2	कोण्डागांव शामपुर साकड़ी मार्ग 1, 2, 24, 25 एवं 26/2-4 = 4.40 कि०मी० में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
3	मटवाल रतेंगा मार्ग के कि०मी० 1, 2 एवं 7 = 3.00 कि०मी० में डामर नवीनीकरण कार्य	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
4	साकड़ी हाई स्कूल पहुँच मार्ग लम्बाई 500 मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है

1	4	5	6
5	पी0डब्ल्यू कालोनी कैशकाल मार्ग लं0 800 मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
6	मरारपारा जोंधरा पदर मार्ग का डामर नवीनीकरण कार्य लम्बाई 2.60 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
7	भंगाराम पहुँच मार्ग के कि0मी0 1 से 2/4 = 1.40 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
8	दादरगढ़ चिपरेल मार्ग कि0मी0 1 से 5/4 = 4.40 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
9	बबई बेलगांव मार्ग कि0मी0 3, 4, 5 एवं 8 = 4.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
10	केरावाही मांझीबोरंड मार्ग कि0मी0 1 से 2/2 = 1.20 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
11	तोरेगा तोरंडी. मार्ग कि0मी0 1, 2, 3 = 3.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
12	लंजोडा रांधना मार्ग कि0मी0 1, 2 = 2.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
13	चिचाड़ी से पलना मार्ग कि0मी0 1, 2, 3 एवं 4 = 4.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
14	हरखेल से धामनपुरी मार्ग कि0मी0 1, 2, 3, 4, 5 = 5.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
15	मसोरा हाड़ीगांव मार्ग कि0मी0 1, 2, 3, 5, 11 एवं 13 = 6.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
16	कोपरा से गम्हरी मार्ग के कि0मी0 1/2-8-10, 2/2-6, 3/8-10, 4/10, 5 = 3.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
17	बीजापुर छिनारी मार्ग कि0मी0 2, 3 एवं 4 = 3.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
18	बीजापुर छिनारी मार्ग कि0मी0 7, 8 एवं 9 = 3.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
19	पिपरा कोपरा मार्ग कि0मी0 6 से 10 = 5.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
20	बबई बेलगांव मार्ग कि0मी0 2, 7 एवं 9 = 3.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
21	कोडागांव टाऊन मार्ग का डामर नवीनीकरण कार्य लम्बाई 4.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है

1	4	5	6
22	तमरावण्ड तोरणडी मार्ग कि०मी० 2, 3 एवं 4 = 3.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
वर्ष 2013 - 2014			
बजटेटे कार्य			
1	कोण्डगांव अमरावती एरला रोड 1 से 15 किमी. तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य पुल-पुलियों का चौड़ीकरण सहित	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
2	कोण्डगांव अमरावती एरला रोड 16 से 29 किमी. तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य पुल-पुलियों का चौड़ीकरण सहित	पूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
3	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 (पुराना रा०रा० क्र० 43) केशकाल घाट के कि.मी. 163.00 से 167.00 के मध्य जियोमेट्रिक इम्पुगेंट का कर्व नम्बर 1 से 10 में सुधार का कार्य।	अप्रारंभ	
4	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 43 (नया रा०रा० क्र० 30) धमतरी से जगदलपुर सेक्शन के कि.मी. 180.00 से 241.00 तक दो लेन मय पेव्डड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य ई.पी.सी. पद्धति से। (जिला कोण्डगांव के कि.मी. 154.00 से 254.00)	अपूर्ण	dk;Z izxfr ij
5	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 43 (नया रा०रा० क्र० 30) धमतरी से जगदलपुर सेक्शन के कि.मी. 241.00 से 298.00 तक दो लेन मय पेव्डड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य ई.पी.सी. पद्धति से। (जिला कोण्डगांव के कि.मी. 154.00 से 254.00)	अपूर्ण	dk;Z izxfr ij
वार्षिक संधारण के कार्य			
1	माकडी भिरण्डा मार्ग कि०मी० 2 = 1.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
2	मसोरा हाड़ीगांव मार्ग कि०मी० 4, 8, 12, 14 एवं 21 = 5.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
3	कोण्डगांव शामपुर माकडी मार्ग कि०मी० 1 से 15=15.00 कि.मी. (कि०मी० 07 से 11= 5.00 कि.मी.)	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
4	खचगांव से मुनागापदर मार्ग लं०=9.00 कि०मी० कि०मी० 01 से 06 = 6.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
5	कोण्डगांव टाउन मार्ग लं०=11.29 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है

1	4	5	6
6	मुनगापदर माकड़ी घोड़ागांव मार्ग लं0=9.06 कि0मी0 01 से 06 = 6.00 किमी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
7	चिपावण्ड से फूक्कागिरोला मार्ग लं0=13.00 कि0मी0 01 से 07 = 7.00 किमी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
8	मालगांव सिधावण्ड मार्ग लं0=7.00 कि0मी0 1, 2, 5, 6, 7 = 5.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
9	फूक्कागिरोला सिलाटी मार्ग लं0=4.40 कि0मी0 कि0मी0 01 से 5/4 = 4.40 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
10	करंजी से बाखरा मार्ग लं0=5.20 कि0मी0 कि0मी0 1 से 6/2 = 5.50 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
11	बीजापुर छिनारी मार्ग लं0=11.00 कि0मी0 कि0मी0 1, 5, 10, 11 = 4.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
12	मुनगापदर पहुंच मार्ग लं0=2.00 कि0मी0 कि0मी0 1 एवं 2 = 2.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
13	बनियागांव सोनाबाल मार्ग लं0=5.20 कि0मी0 कि0मी0 2 से 5 = 4.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
14	तमरावण्ड खुटबेड़ा मार्ग 1 से 6/2(100 मी.)= 5.10 किमी.	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
15	बंजोड़ा से पुसावण्ड मार्ग लं0=3.00 कि0मी0 कि0मी0 1 से 3 = 3.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
16	करियाकांटा-खण्डाम मार्ग लं0=3.00 कि0मी0 कि0मी0 1 से 3 = 3.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
17	तमरावण्ड तोरणडी मार्ग कि.मी. 1.5, 6, 7, 8, 9/2 = 5.20 कि.मी	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
18	करंजी से बोलबोला मार्ग लं0=1.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
19	लखनपुरी बड़ेभिरावण्ड मार्ग लं0=1.00 कि0मी0	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है

1	4	5	6
20	घोडसोड़ा बिजोली नयापारा मार्ग लं०=13.13 कि०मी० 1 से 5, 8 एवं 13 = 7.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
21	लंजोड़ा (ग्राम माझीबोरण्ड से) राधना मार्ग के कि०मी० 4 एवं 5 = 2.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
22	कोण्डागांव मर्दापाल नारायणपाल मार्ग के कि०मी० 3,4,5,6,9,11 एवं 20 = 7.00 कि.मी.	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
23	बम्हनी उमरगांव मार्ग लं०=13.60 कि०मी० 3 से 14/2 = 11.20 किमी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
24	कोण्डागांव शामपुर माकड़ी मार्ग, कि०मी० 18 20 से 23, 30 जच 32/6 = 7.60 कि.मी.	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
25	बड़ेडोगर फरसगांव छेरीबेडा मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) पर बी.टी रीनीवल का कार्य कि.मी 1,2,9,10,11,12,13,14,15 एवं 16 = 10.00 कि.मी.	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
26	दहीकौंगा-बडेकनेरा-भगदेवा मार्ग लं०=16.80 कि०मी० किमी० 11/4 से 21/10=10.80 कि.मी.	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
27	चिपावण्ड से फूक्कागिराला मार्ग लं०=13.00 कि०मी० 08 से 13 = 6.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
28	अमरावती से मोहलाई मार्ग लं०=11.24 कि०मी० 02 से 10 = 9.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
29	पश्चिम बोरगांव पहुंच मार्ग का निर्माण कि.मी. 1, 2, 3/8 = 2.8 कि.मी.	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
30	भतवा ओटेण्डा मार्ग के कि०मी० 2, 3 एवं 5 = 3.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
31	दहिकौंगा गोलावण्ड मार्ग कि०मी० 3, 4, 7, 8 = 4.00 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
32	दहिकौंगा गोलावण्ड मार्ग कि०मी० 12, 13, 14/2-6 (100) = 2.50 कि०मी०	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
वर्ष 2014 - 2015			
बजट का कार्य			
1	मर्दापाल मुख्य मार्ग से सोठियापारा गोलावण्ड पहुंच मार्ग का उन्नयन	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है

1	4	5	6
2	जिला कोण्डगांव में सोड़मा से तोरण्डी मार्ग का पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य	पूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
3	नारायणपुर - कोडागांव मार्ग	अपूर्ण	मार्ग की स्थिति अच्छी है
4	गोलावण्ड से हंगवा मार्ग का पुल पुलियों सहित निर्माण कार्य-13.00 कि.मी.	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
5	केशकाल बांसकोट माकडी अमरावती मार्ग लं. 86.00 कि.मी. चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
6	अन्तागढ़ बेड़मा मार्ग का 02 लेन में चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य लं0 कि0मी0 35.00 से 64.875 = 29.87 कि0मी0 पुल पुलियों सहित	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
7	कोण्डगांव फरसगांव, राधना माकडी एरला मार्ग लं. 56.675 कि.मी. चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण कार्य	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
8	जिला मुख्यालय कोण्डगांव में प्रगति पथ का निर्माण	अपूर्ण	
9	नवीन जिला कोण्डगांव में क्राक्रीट मार्ग के स्थान पर बी0टी0 मार्ग का निर्माण पक्की नाली सहित लंबाई 1.80 किमी0	अपूर्ण	
10	जिला कोण्डगांव में ग्राम लुभा से हाडीगांव तक पुल-पुलिया सहित मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 5.425 कि.मी.	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
11	केशकाल में सिंघनपुर से नारना पहुँच मार्ग लं0 3.40 कि0मी0 पुल पुलिया सहित निर्माण कार्य	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
12	कोण्डगांव के खड़का से बड़ेकनेरा मार्ग का उन्नयन कार्य	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
13	कोण्डगांव के कोपाबेडा शिव मंदिर से सम्बलपुर मार्ग का उन्नयन कार्य	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।
14	बोरगांव से मड़ानार मार्ग उन्नयन कार्य लंबाई 5.025 किमी	अपूर्ण	मार्ग यातायात योग्य है।

परिशिष्ट "उनचास"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 296) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सुकमा जिला में एल.डब्ल्यू.ई. के स्वीकृत निर्माण कार्यों के संबंध में

स. क्रं.	कार्य का नाम	लंबाई	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं दिनांक (रु. लाख में)	स्वीकृत वर्ष	निर्माण : जैसी का नाम	ठेकेदार का नाम एवं पता	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	9
1	किस्ताराम पैड़गुड़म मार्ग (कि.मी. 0 से 12 = 12.00)	12.00	1770.78 10.11.2015	2015-16	लोक निर्माण विभाग	-	निविदा स्तर पर.
2	गोलापल्ली पैड़गुड़म मार्ग (कि.मी. 0 से 8 = 8.00)	8.00	1109.21 10.11.2015	2015-16	लोक निर्माण विभाग	-	निविदा स्तर पर
	योग 02 कार्य	20.00					

परिशिष्ट "पच्चास"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 297) के भाग (क) की जानकारी]

स.क्र.	कार्य का नाम	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य की पूर्णता तिथि	फरफामेंस गारंटी की अवधि	टीप
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 (पुराना रा0रा10 क्र० 221) के कि.मी. 24.400 से 42.000 के मध्य सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य = 17.60 कि.मी.।	पूर्ण	28-02-2012	03-वर्ष (27.02.2015)	—
2	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 30 (पुराना रा0रा10 क्र० 221) के कि.मी. 51.000 से 56.000 के मध्य सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य = 05.00 कि.मी.।	पूर्ण	24-04-2012	03-वर्ष (23.04.2015)	—

परिशिष्ट "इनक्यावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 321) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों/भवनों के संधारण/मरम्मत कार्य।

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	व्यय की गई राशि (लाख)
1	2	3	4
	वि०ख०-तखतपुर, वर्ष 2013-14 (सड़क कार्य)		
1	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र-1 के अंतर्गत बी०टी०पेच रिपेयर कार्य।	19.85	21.83
2	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र-3, बिलासपुर के अंतर्गत तखतपुर उपखण्ड में क्रेशर मेटल प्रदाय कार्य।	5.00	3.05
3	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र-3, बिलासपुर के अंतर्गत देजा उपखण्ड में क्रेशर मेटल प्रदाय कार्य।	5.00	3.35
4	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र-3, बिलासपुर के अंतर्गत तेंदुआ उपखण्ड में क्रेशर मेटल प्रदाय कार्य।	5.00	3.50
5	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र-3, बिलासपुर के अंतर्गत पाली उपखण्ड में क्रेशर मेटल प्रदाय कार्य।	5.00	3.50
6	लोक निर्माण विभाग क्र-1 के अंतर्गत खैरी से पीपर हट्टहा व जराँधा पहुँच मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम.पेच रिपेयर का कार्य	9.68	6.55
7	लोक निर्माण विभाग क्र-1 के अंतर्गत टिडुलाडीह एवं चोरमा पहुँच मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम.पेच रिपेयर का कार्य	9.72	8.34
8	लोक निर्माण विभाग क्र-1 के अंतर्गत तखतपुर बेलपान मार्ग मार्ग के किमी 3/6 में 4 से 1200 एम.एम. ह्यूम पाईप पुलिया सहित टोवाल का निर्माण	9.80	10.41
9	लोक निर्माण विभाग क्र-3 बिलासपुर के पाली व तखतपुर उपखण्ड के विभिन्न मार्गों में बी.टी.पेच रिपेयर कार्य	8.00	9.93
10	सकरी एवं कोनी जक्शन का उन्नयन एवं बी.टी.पेच रिपेयर का कार्य	19.90	24.01
11	लोक निर्माण विभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत कोटा, लोरमी, पण्डरिया मार्ग में बी.टी.पेच रिपेयर कार्य	19.90	24.94
12	खपरी, मेडपार उपखण्ड के विभिन्न मार्गों में बी.टी.पेच रिपेयर कार्य	8.00	9.10
13	कोटा चौक का उन्नयन एवं एस.एच-7 में बी.टी.पेच रिपेयर कार्य	19.90	24.39

1	2	3	4
14	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत खन्हरिया, राजपुर, देजा मार्ग में डब्ल्यू बी एम पेंच रिपेयर व पटरी भराई कार्य	19.00	19.26
15	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत देजा से विजयपुर मार्ग के किमी 1 से 14 में पटरी भराई कार्य	9.80	10.49
16	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के तखतपुर सेक्शन अंतर्गत सांवा डबरा सिलतरा व बेलपान से सालहेकापा मार्ग में मेटल मुरूम प्रदाय कार्य।	9.90	10.89
17	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत सड़को में गेटों का निर्माण कार्य।	19.96	21.75
18	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत सड़को के विभिन्न स्थानों पर उपकरण लगाने का कार्य।	19.97	21.87
19	तखतपुर हरदी ग्रामीण मार्ग में आर.सी.सी. ओपेन ड्रेन का निर्माण।	9.85	10.82
20	पकरिया कठमुडा मार्ग लंबाई 2.00 किमी का विशेष मरम्मत कार्य	9.56	10.65
21	नगोई पहुँच मार्ग लंबाई 2.20 किमी. का विशेष मरम्मत कार्य।	9.21	9.52
22	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों पर किमी. एवं हेक्टोमीटर तथा कांक्रिट साईन बोर्ड का निर्माण।	12.80	13.92
23	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत कोटा लोरमी पण्डरिया मार्ग में स्थित पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य।	4.50	3.66
24	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तखतपुर बेलपान मार्ग के किमी. 3/8, 10 में आर.सी.सी. ओपेन ड्रेन का निर्माण लंबाई 540 मीटर	9.97	9.02
25	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तखतपुर बेलपान मार्ग के किमी. 2/10 में आर.सी.सी. ओपेन ड्रेन का निर्माण लंबाई 540 मीटर	9.97	9.12
26	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तखतपुर बेलपान मार्ग के किमी. 1 से 11 में साईन बोर्ड हजाई मार्कर डेलीनेटर ट्री स्टर्ड एवं रोड मार्किंग का कार्य।	19.98	22.45
27	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत वार्षिक संधारण का कार्य।	14.70	10.17
28	कोटा लोरमी पण्डरिया राज्य मार्ग के किमी. 13, 14, 17, 21, 22, 23, 27 एवं पाली तेन्दुआ उपखण्ड के मार्गों का बी.टी. पेंच रिपेयर कार्य।	18.00	22.47
29	बिलासपुर से मुंगेली मार्ग के किमी. 1 से 10 में पटरी भराई का कार्य।	15.00	12.36
30	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत फेरोकांक्रिट सेक्युरिटी केबिन प्रदाय कार्य।	2.97	2.90

1	2	3	4
31	विलासपुर गुंगली राज्य मार्ग क्र-7 के किमी. 8/6 सकरी एवं 15/2 काठाकोनी आर.सी.सी. ओपेन ड्रेन का निर्माण कार्य।	5.96	6.48
32	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत काठाकोनी मेडपार मार्ग के किमी. 1 से 15.50 किमी. में डब्ल्यू बी एम एवं पटरी भराई कार्य।	20.00	21.53
33	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत पुल-पुलियों का मरम्मत एवं प्रोजेज रोज संधारण कार्य।	20.00	21.80
34	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत गुनसरी देवरी चनाडोंगरी अरईबंद मार्ग में डब्ल्यू बी एम एवं पटरी भराई कार्य।	20.00	19.70
35	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत कोटा लोरमी पण्डरिया मार्ग के किमी 25 से 31 तक एवं बेलपान शातिपुर मार्ग के किमी. 5 से 6 में डब्ल्यू बी एम एवं पटरी भराई कार्य।	18.00	19.44
36	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत खपरी उपखण्ड में क्रशर मेटर मुलूम प्रदाय कार्य।	5.00	3.64
37	तखतपुर करनकापा सिलतरा मार्ग के किमी 1/2, 2/8, 3/2 एवं 3/10 में स्थित पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य।	9.28	6.23
38	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत राज्य एवं जिला सड़कों पर उपकरण लगाने का कार्य।	20.00	20.15
39	देवरी बना डोगरी मार्ग के किमी. 1/10 में सीमेंट कांक्रीट मार्ग का निर्माण कार्य।	9.98	10.95
40	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत सिधनपुरी सलैया मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य लंबाई 2.00 किमी	9.77	10.70
41	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत देजा एवं मेडपार सेक्शन के अंतर्गत किमी. पत्थर एवं अन्य प्रदाय मय फिक्सिंग का कार्य।	7.86	3.61
42	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 पाली सेक्शन के अंतर्गत कोटा लोरमी पण्डरिया राज्य मार्ग 10 के किमी. 18 से 31.10 में हार्ड शोल्डर का निर्माण कार्य।	16.28	15.95
43	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत पाली सेक्शन में बी.टी. पेंच रिपेयर कार्य।	18.89	20.36
44	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत खपरी सेक्शन एवं मेडपार में बी.टी. पेंच रिपेयर कार्य।	11.57	12.43
45	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 विलासपुर के अंतर्गत देजा सेक्शन एवं तखतपुर में बी.टी. पेंच रिपेयर कार्य।	11.57	12.39
46	आकस्मिकता के अंतर्गत खपरी देजा एवं मेडपार सेक्शन में मिनरल एग्रीगेट तथा डस्ट एवं अन्य प्रदाय का कार्य।	19.00	12.13
47	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 के पाली सेक्शन अंतर्गत डब्ल्यू बी एम पेंच रिपेयर का कार्य।	14.00	12.11

1	2	3	4
48	तखतपुर-सेक्शन के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में ह्यूम पाईप कल्वर्ट का वार्षिक संधारण कार्य।	18.92	12.37
49	तेन्दुआ विश्रामगृह के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	13.54
50	खपरी विश्रामगृह के लिए पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	10.78	11.83
51	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत कोटा लोरमी पण्डरिया मार्ग में डब्ल्यू बी एम एंव बी.टी. पेंच स्पियर का कार्य।	19.99	18.82
52	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-1 बिलासपुर के अंतर्गत मुख्यालय सेक्शन क्र-1 में मेटल मुरुम प्रदाय कार्य।	18.30	17.66
53	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तेन्दुआ उपखण्ड में ग्रामीण मार्गों का डब्ल्यू बी एम पेंच स्पियर कार्य।	18.50	17.12
54	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के ह्यूम पाईप कल्वर्ट वार्षिक संधारण कार्य।	19.80	18.85
55	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत जिला एंव ग्रामीण मार्गों का वार्षिक संधारण कार्य।	19.65	16.91
56	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत हार्ड शोल्डर का कार्य।	18.50	7.52
57	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत बुनाव हेतु आकस्मिकता के अंतर्गत विविध कार्य।	18.55	17.81
58	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तखतपुर कोडासर पुरा छिप्टा मनपहरी मार्ग मरहीकाया गमजू मार्ग में डब्ल्यू बी एम पेंच स्पियर कार्य।	17.31	16.58
59	सावाडवरा सिलतरा रोड के किमी. 2/2, 2/4, 2/6 में 3 नग में 600 एम.एम. डाय एच.पी. कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	8.18	6.37
60	सावाडवरा सिलतरा रोड के किमी. 1/2, 1/8, 1/10 में 3 नग में 600 एम.एम. डाय एच.पी. कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	8.18	6.64
61	देवरी घना डोगरी मार्ग के किमी. 2/2 ग्राम देवरी बस्ती पोरसन में सीमेन्ट क्रांकीट मार्ग का निर्माण कार्य।	9.85	10.80
62	बुटेना पाली मार्ग का न्यू बी.टी. कार्य लंबाई 2.00 किमी.	14.93	7.02
63	पेण्ड्रीडीह सकरी वायपास मार्ग के किमी. 3, 4, 7, 12, 13 व 14 = 6 किमी. में स्पियर हार्ड शोल्डर एंव नाली कार्य।	9.36	10.13
64	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-1 बिलासपुर के अंतर्गत सकरी सेदा मार्ग के अंतर्गत किमी. 1/2 से 1/8 में बस्ती क्षेत्र में विशेष मरम्मत कार्य।	8.62	13.98
65	भंगला भैसाआर तथा सकरी हाफा मार्ग के किमी. 9 से 15 में डब्ल्यू बी एम पेंच स्पियर कार्य।	8.00	8.80

1	2	3	4
66	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-1 बिलासपुर के अंतर्गत सकरी सेक्शन में गिट्टी मुरुम प्रदाय कार्य।	9.68	6.52
67	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-1 बिलासपुर के अंतर्गत सकरी सेक्शन में मेटल मुरुम प्रदाय कार्य।	7.00	5.11
68	लो.नि.वि. उपसंभाग कोनी बिलासपुर के अंतर्गत मंगला बैसाझार व सकरी होफा मार्ग में डब्ल्यू बी एम पेंच व पटरी भरवाई कार्य।	19.50	21.30
69	अमेरी इंदिरा आवास मार्ग लंबाई 1.50 दूसरी बटालियन सकरी आवासीय कालोनी पहुँच मार्ग लंबाई 2.50 किमी एवं दूसरी बटालियन सकरी मार्ग लंबाई 800 मीटर में बी.टी. सिनिवल का कार्य।	53.53	68.51
70	बिलासपुर मुंगेली मार्ग के किमी. 3/8, 4/6, 17, 20, 21, 22 एवं 23 मोछ मेडपार मार्ग के किमी. 8/8 से 9/10 = 1.40 किमी. खम्हरिया जोरापारा मार्ग के किमी 1/2 से 2/10 = 2.00 किमी. जरीधा एप्रोच मार्ग के किमी 1/2 से 3/4 = 2.40 किमी एवं नगोई एप्रोच मार्ग।	167.30	167.99
71	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-1 के अंतर्गत पेण्ड्रीडीह सकरी बायपास मार्ग के किमी. 11 से 16/4 पर बी.टी. पेंच रिपार कार्य।	19.90	21.45
72	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र-1 के अंतर्गत अमेरी धुरु पहुँच मार्ग के धुरु बस्ती 250 मीटर का विशेष मरम्मत कार्य।	9.78	11.72
73	सकरी सैदा मार्ग के किमी 1/6(150), 1/8(100)	10.00	8.88
74	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत पुल-पुलियों का मरम्मत कार्य।	5.00	2.19
75	अमने पहुँच मार्ग कि.मी. 1 से 2 = 2.00 किमी.	12.00	7.00
76	नेवरा पहुँच मार्ग कि.मी. 1/2 से 2/2=1.20 कि.मी.	7.20	14.89
77	पोड़ी चोरमट्टी मार्ग कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी.	18.00	41.12
78	परसदा पहुँच मार्ग कि.मी. 1 = 1.00 कि.मी.	6.00	13.71
79	घुटकू पहुँच मार्ग कि.मी. 1 से 3/6 = 2.60 कि.मी.	14.40	35.64
80	सकरी गनियारी मार्ग कि.मी. 9/4 से 13 एवं 20 से 21	20.00	21.34
81	सकरी गनियारी मार्ग कि.मी. 1 से 26 = 26.00 कि.मी.	20.00	24.75
82	उस्तापुर दैजा मार्ग कि.मी. 1 से 28 = 28.00 कि.मी.	20.00	21.56
83	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत मेटल, मुरुम का आपूर्ति कार्य।	10.00	7.70
84	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत मिसिंग कि.मी. पत्थर, एवं फलाना पत्थर का पेंटिंग फिगरिंग कार्य।	3.00	2.81
	योग- 84 कार्य	1290.76	1340.76

1	2	3	4
	वि०खं०-तखतपुर, वर्ष 2014-15 (सड़क कार्य)		
1	पेन्ड्राडीह सकरी बायपास बिलासपुर के कि०मी० 12 से 13 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.90	19.60
2	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र० 03 बिलासपुर के अंतर्गत तुर्काडीह बायपास मार्ग के कि०मी० 1 से 2 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.50	19.27
3	पेन्ड्राडीह सकरी बायपास बिलासपुर के कि०मी० 6 से 7 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	20.00	19.91
4	पेन्ड्राडीह सकरी बायपास बिलासपुर के कि०मी० 8 एवं 9 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.98	19.83
5	पेन्ड्राडीह सकरी बायपास बिलासपुर के कि०मी० 10 एवं 11 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.99	19.79
6	पेन्ड्राडीह सकरी बायपास बिलासपुर के कि०मी० 14 एवं 15 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.99	19.89
7	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र० 03 बिलासपुर के अंतर्गत सकरी तुर्काडीह बायपास मार्ग के कि०मी० 5 से 6 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.50	19.40
8	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र० 03 बिलासपुर के अंतर्गत तुर्काडीह बायपास मार्ग के कि०मी० 3 से 4 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.50	18.93
9	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र० 03 बिलासपुर आकस्मिकता के अंतर्गत तुर्काडीह बायपास मार्ग के कि०मी० 7 से 8 में बी०टी० पेच रिपेयर का कार्य।	19.50	19.39
10	उरलापुर आर०ओ०बी० मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य।	18.83	23.81
11	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र० 03 बिलासपुर के अंतर्गत मार्गों में डब्ल्यू०बी०एम० एवं बी०टी० पेच रिपेयर कार्य।	19.96	19.73
12	सकरी सैदा बिलासपुर मार्ग के कि०मी 1/2=200 मीटर में सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	8.13	8.85
13	कोटा उपसंभाग के अंतर्गत पुल पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य।	8.00	0.00
14	सकरी गनियारी मार्ग कि.मी. 1 से 26 = 26.00 कि.मी.	25.00	4.49
15	उरलापुर देजा मार्ग कि.मी. 1 से 28 = 28.00 कि.मी.	20.00	21.91
	योग - 15 कार्य	277.78	254.80
	वि०खं०-तखतपुर, वर्ष 2015-16 (सड़क कार्य)		
1	1. धुरु से अमेरी मार्ग का बीटी रिनीवल कार्य लं. 1.20 किमी	36.00	25.00
2	भीमपुरी पहुंच मार्ग लं. 1.50 किमी में बीटी रिनीवल कार्य	23.00	

1	2	3	4
3	लो.नि.वि.0, उपसभाग क्र0 03 एवं उपसभाग कोनी के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यूएम0एम0 एवं बी0टी0 पेच स्पियर कार्य।	129.48	15.62
4	देवरी चनाडौंगरी पहुँच मार्ग के कि०मी० 2/2 से 5/6 कि०मी० नगोई पहुँच मार्ग के कि०मी०) से 2/8 = 1/80 कि०मी० साबाडवरा से सिलतरा मार्ग के कि०मी०) से 2.40 कि०मी० लिम्ही पहुँच मार्ग के कि०मी० 1/2 से 1/10 = 1.00 कि०मी० बीजा देवतरा मार्ग के कि०मी० 1/2 से 1/10 = 1.00 कि 1/2 से 3/8 = 2.80 किमी. पुरा छिरहा मार्ग के किमी 1 से 2 = 2.00 किमी. हरदी देवतरी मार्ग किमी 1 से 3/8 = 2.80 किमी में डामरीकरण कार्य	230.88	0.00
5	कोटा उपसभाग के अंतर्गत कि.मी. स्टोन, हेक्टोमीटर स्टोन, बाउण्ड्री स्टोन, एवं कांक्रिट साईन बोर्ड का कार्य।	15.00	-
6	उपसभाग कोटा के अंतर्गत मेटल, मुरुम का आपूर्ति कार्य।	10.00	6.39
7	उपसभाग कोटा के अंतर्गत मार्गों का बी.टी. पेच स्पियर कार्य।	100.00	-
	योग- 07 कार्य	544.36	47.01
वि०ख०-तखतपुर, वर्ष 2013-14 (भवन कार्य)			
1	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तखतपुर सेक्शन के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य।	10.00	10.97
2	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तेन्दुआ सेक्शन के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में साधारण मरम्मत कार्य।	5.00	5.44
3	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत खपरी सेक्शन स्थित गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई कार्य।	5.00	1.41
4	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तखतपुर सेक्शन स्थित सी.एच.सी. स्कूल एवं न्यायालय भवनों में रंगाई पोताई कार्य	8.00	10.92
5	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत तेन्दुआ सेक्शन के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई कार्य।	5.00	4.17
6	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में सेनेटरी सामग्री एवं पेटी बाजार सामग्री प्रदाय कार्य।	13.00	14.24
7	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-3 बिलासपुर के अंतर्गत शासकीय भवनों में दीमक रोधी उपचार कार्य।	19.80	18.89
8	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-1 के अंतर्गत सकरी बटालियन स्थित आवासीय भवनों में रंगाई पोताई कार्य।	5.00	5.44
9	लो.नि.वि. उपसभाग क्र-1 के अंतर्गत सकरी बटालियन स्थित कार्यालय में रंगाई पोताई कार्य।	5.00	5.45
10	आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत एवं लघुगूल गीण कार्य।	10.00	10.61

1	2	3	4
11	आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य।	5.00	5.48
12	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई, पोताई कार्य।	6.00	3.79
	योग- 12 कार्य	96.80	96.81
वि०खं०-तखतपुर, वर्ष 2014-15 (भवन कार्य)			
1	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत आवासीय भवनों का रंगाई, पोताई कार्य।	5.00	2.38
2	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत कार्य।	8.00	0.29
3	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत कार्य।	5.00	4.13
4	बालक छात्रावास तखतपुर में पैनल बोर्ड एवं सर्विस केबल का कार्य।	0.33	0.33
	योग- 04 कार्य	18.33	6.80
वि०खं०-तखतपुर, वर्ष 2015-16 (भवन कार्य)			
1	लो०नि०वि० उपसंभाग क्र० 03 के अंतर्गत आवासीय एवं गैरआवासीय भवनों का वार्षिक संधारण विशेष मरम्मत एम०ओ०डब्ल्यू कार्य।	34.78	11.13
2	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत आवासीय भवनों का रंगाई, पोताई कार्य।	45.00	6.39
3	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत/विशेष मरम्मत कार्य।	50.00	5.62
4	उपसंभाग कोटा के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत/विशेष मरम्मत कार्य।	75.00	-
5	विश्रामगृह खपरी के किचन एवं अतिरिक्त कक्ष में विद्युतीकरण कार्य।	0.34	0.34
	योग- 05 कार्य	205.12	23.48

विधान सभा क्षेत्र कवर्धा में स्वीकृत भवनों की स्थिति

क्र.	कार्य का नाम	भौतिक सत्यापन पर्याप्त अंतिम मूल्यांकन कर पूर्ण किये गये कार्य	प्रगतिरत एवं निर्माणाधीन
1	2	3	4
वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर 2015 तक भवन निर्माण कार्यों की जानकारी			
1	जिला कबीरघाम में कम्पोजिट भवन का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
2	जिला मुख्यालय कबीरघाम में कार्य कारी मानक प्रयोग शाला का भवन निर्माण	-	प्रगतिरत
3	कवर्धा जिला कबीरघाम में शिक्षक आवास गृह का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
4	सहसपुर लोहारा जिला कबीरघाम में विकास खंड शिक्षा अधिकारी भवन का निर्माण	-	प्रगतिरत
5	40 नग कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत वि.ख.बोड़ला में शिक्षिका आवास गृह का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
6	सारंगपुर वि०ख० बोड़ला में शा.उ.मा.विद्यालय भवन का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण	-
7	दशरंगपुर वि०ख० कवर्धा में शा.उ.मा.विद्यालय भवन का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण	-
8	ग्राम झलमला जिला कबीरघाम में 100 सीटर क्रीड़ा परिसर का निर्माण	-	प्रगतिरत
9	जिला कबीरघाम वि.ख. सहसपुर लोहारा के रामपुर (ठाठपुर) सहसपुर में शा.उ.मा. विद्यालय भवन का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
10	जिला कबीरघाम वि.ख. बोड़ला के खैरबाकला में शा.उ.मा.विद्यालय भवन का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
11	जिला कबीरघाम वि.ख. कवर्धा के मरका में हाईस्कूल भवन का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
12	जिला कबीरघाम वि.ख. कवर्धा के झलमला में हाईस्कूल भवन का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
13	ग्राम चिल्की वि.ख. बोड़ला जिला कवर्धा में प्राथ.स्त्र. केन्द्र का निर्माण	कार्य पूर्ण	-

कार्य का नाम		मौक्तिक सत्यापन पश्चात अंतिम मूल्यांकन कर पूर्ण कार्य	प्रगतिरत एवं निर्माणाधीन
1	2	3	4
14	ग्राम भरका वि.ख. कवर्धा जिला कवर्धा में प्राथ.स्वा. केन्द्र का निर्माण	--	प्रगतिरत
15	झलमला वि.ख. बोडला जिला कबीरधाम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	--	प्रगतिरत
16	नर्सिंग महाविद्यालय कवर्धा के छात्रावास भवन में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कार्य पूर्ण	--
17	शास.आदर्श कन्या ए.ना.वि. कवर्धा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	कार्य पूर्ण	--
18	राजीवगंधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत जेवड़न खुर्द में नवीन हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य	--	प्रगतिरत
19	रा.भा.शि.मि.ग्राम अमलीडीह वि.ख. कवर्धा हाई स्कूल भवन	कार्य पूर्ण	--
20	शास.हाईस्कूल धमकी	कार्य पूर्ण	--
21	शास.हाईस्कूल कोसमंदा	कार्य पूर्ण	--
22	शास.हाईस्कूल कैलाश नगर	कार्य पूर्ण	--
23	शास.हाईस्कूल नेवारी	कार्य पूर्ण	--
24	शास.हाईस्कूल नेउरगांव	कार्य पूर्ण	--
25	शास.हाईस्कूल (लधान) पंडरिया	कार्य पूर्ण	--
26	शास.हाईस्कूल बैरख	कार्य पूर्ण	--
27	शास.हाईस्कूल कोठार	--	प्रगतिरत
28	शास.हाईस्कूल बेंदरची	--	प्रगतिरत
29	शास.हाईस्कूल छिरहा	--	प्रगतिरत
30	शास.हाईस्कूल मानिकचौरी	--	प्रगतिरत
31	शास.हाईस्कूल बानी	--	प्रगतिरत

कार्य का नाम	भौतिक सत्यापन पश्चात अंतिम मूल्यांकन कर पूर्ण किये गये कार्य	प्रगतिरत एवं निर्माणाधीन
1	2	3
		4
32 शास. हाईस्कूल भिभौरी		प्रगतिरत
33 शास. हाईस्कूल पधर्षा		प्रगतिरत
34 शास. हाईस्कूल नवघटा		प्रगतिरत
35 शास. हाईस्कूल धौराबंद		प्रगतिरत
36 शास. हाईस्कूल खण्डसरा		प्रगतिरत
37 शास. हाईस्कूल रौचन		प्रगतिरत
38 शास. हाईस्कूल बहराखोदरा		प्रगतिरत
39 शास. हाईस्कूल बॉटीपथरा		प्रगतिरत
40 मॉडल स्कूल घरमपुरा वि. ख. कवर्धा		प्रगतिरत
41 मॉडल स्कूल कुसुमघटा वि. ख. बोड़ला (स्थल परिवर्तन मलपहरी)		प्रगतिरत
42 रा. ग्रा. स्वा. मिशन प्राथमिक स्वा. केन्द्र भवन तरेगांव में 2 नग जी, 4 नग एच टाईप स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	कार्य पूर्ण	-
43 शास. आयुर्वेद औषधालय चिल्की का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण	-
44 उपजेल कवर्धा में 03 नग बैरक का निर्माण कार्य	-	प्रगतिरत
45 जिला कबीरघाम एवं सत्र न्यायालय के परिसर में 01 नग ए.डी.आर.सेन्टर का निर्माण	-	प्रगतिरत
46 पुलिस लाइन में महिला बैरक निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण	-
47 जिला कबीरघाम अंतर्गत पुलिस थाना तरेगांव जंगल में बैरक निर्माण कार्य।	कार्य पूर्ण	-

कार्य का नाम	भौतिक सत्यापन पश्चात अंतिम मूल्यांकन कर पूर्ण किये गये कार्य	प्रगतिरत एवं निर्माणाधीन
1	2	4
48	पुलिस अधीक्षक कार्यालय कबीरघाम में 2 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	प्रगतिरत
49	आदिवासी कन्या आश्रम दियाबार 50 सीटर के शेष कार्य	प्रगतिरत
50	आदिवासी बालक आश्रम चोरमट्टी 50 सीटर के शेष कार्य	प्रगतिरत
51	आदिवासी कन्या आश्रम मुड़घुसरी 50 सीटर के शेष कार्य	प्रगतिरत
52	मत्स्यकी महाविद्यालय कवर्धा में 100 सीटर बालक छात्रावास, 50 सीटर बालिका छात्रावास राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	प्रगतिरत
योग - 52 कार्य	24- पूर्ण	28-प्रगतिरत

परिशिष्ट "तिरपन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 425) के भाग (ख) की जानकारी]

आपदा प्रबंधन मद से कराये गये कार्यों का विवरण

वर्ष 2013-14			
	कार्य का नाम	कार्य एजेन्सी	आबंटित राशि (राशि लाख रु.में)
1	2	3	4
1	भेडी कला का स्लूस गेट मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	7.16
2	जोरातराई जलाशय का स्लूस गेट मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	1.37
3	उपरवाह जलाशय की नहर का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	0.49
4	शिवनाथ व्यपवर्तन की मुख्य नहर आर0डी0 42600 मी0 धामनसरा के पास मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	3.13
5	शिवनाथ व्यपवर्तन की मुख्य नहर आर0डी0 19200 / 21200 मी0 रूपाकाठी / सोनेसरा के	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	1.98
6	घोटिया जलाशय का विशेष मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	22.12
7	बघेरा जलाशय का नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	6.00
8	रूसे जलाशय (मध्यम योजना)मुख्य नहर की तात्कालिक मरम्मत	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	9.93
9	शिवनाथ नदी पर मोहारा के पास अतिवृष्टि से एनीकट एवं आस-पास हुई क्षति के मरम्मत एवं पुर्ननिमाण (शासन द्वारा स्वीकृत)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	237.60
10	दिग्विजय स्टेडियम से नया हास्विटल तक आर0डी0 410 मी0 से 2750मी0 स्टार्म वाटर ड्रेन का मरम्मत कार्य (शासन द्वारा स्वीकृत)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	816.81
11	उदयपुर जलाशय स्लूस गेट मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	5.56
12	पदमावतीपुर जलाशय -मजबूतीकरण कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	19.23
13	नांदिया स्टाप डेम सह पुलिया का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	2.12
14	खौड़ा स्टाप डेम सह पुलिया का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	1.32
15	गंजीपारा एनीकट (खैरागढ़) मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	29.90

1	2	3	4
16	डोंगरगांव वितरक नहर का सुधार एवं सुदृढीकरण कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग डोंगरगांव	9.96
17	दिग्विजय स्टेडियम से नया हास्विटल तक आर0डी0 410 मी0 से 2750मी0 स्टार्म वाटर ड्रेन का मरम्मत कार्य (शासन द्वारा स्वीकृत)	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्मा विभाग (भ/स) डोंगरगांव	19.90
18	आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण बजगढ़ी धरसा मार्ग	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव	8.80
19	भरेंगांव से पारखुर्द बाँया साईड सोल्डर में आर0डी0 1370 से 1480 मी0 में मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -1 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	4.85
20	रामपुर चौक से बकरकट्टा सड़क में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आर0डी0 7000 मी0 रिटेनिंग वॉल का सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -1 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	8.95
21	कोठीटोला से नवागांव सड़क में आर0डी0 7000मी0 रिटेनिंग वॉल का सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -1 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	7.52
22	सुरगी से भरेंगांव मार्ग में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सोल्डर में टो वॉल एवं पिचिंग कार्य, बाँया साईड सोल्डर में आर0डी0 8750 से 8790 मी. एवं आर0डी0 8840 से 8880 में सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -1 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	4.62
23	अतरिया बाजार से जुनवानी सड़क में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आर0डी0 3800 मी0 में 1× 1000 mm dia pipe पुलिया का सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -1 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	3.38
24	सालहेवारा से रामपुर सड़क में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आर0डी0 4700 मी. में रपटा का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -1 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	6.75
25	मुढीपार से ढारा सड़क में आर0डी0 11000मी0 में टो वॉल एवं रिपरिंग का सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -1 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	4.10
26	तुमड़ीबोड़ से नाथूनवागांव सड़क के आर0डी0 730 मीटर पर अतिवृष्टि से सड़क मरम्मत एवं 6.00 मी 0 पर पुलिया का निर्माण	कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई क0 -2 छ0ग0ग्रा0 स0वि0अ0 राजनांदगांव	17.41
27	कहडबरी से कुम्हारी मार्ग में आर0डी0 3550मी. पर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सोल्डर का मरम्मत कार्य	--	7.19
28	टाटेकसा से केसाल डबरी मार्ग में आर0डी0 350मी.पर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सर्विस रोड एवं साईड सोल्डर का मरम्मत कार्य	--	7.02

1	2	3	4
29	सेतवा से दुल्लापुर मार्ग पर निर्मित पुलिया का सुदृढीकरण कार्य	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव	6.86
30	राजनांदगांव अंतागढ़ मार्ग के कि०मी० 5/8-10 पर स्थित शिवनाथ नदी (मोहाराघाट) सेतु के पंधुच मार्ग पर बाढ़ से हुई क्षति कार्य 1 प्रथम चरण का कार्य भग -1 (शासन द्वारा स्वीकृत)	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग राजनांदगांव	249.30
योग			1531.33

वर्ष 2013-14

1	चिल्हाटी गिर्चे मार्ग में आर.डी. क्रमांक 2200 मी. अतिवृष्टि से पाईप पुलिया के क्षतिग्रस्त एप्रोच के मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, छ०ग०ग्रा० स०वि०अभि० इकाई क्रमांक- 2 राजनांदगांव	10.31
2	प्रथम श्रेणी सड़क डबलू.वी.एम. (जीर्णोद्धार) सोल्डर सहित मरम्मत कार्य ग्राम कोटरासरार से मोखली रोड	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग राजनांदगांव	7.85
3	तुमड़ीबोड -डोंगरगढ़ मार्ग के कि.मी. 20/2 के नाले पर रिटर्नवाल का निर्माण कार्य	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग खैरागढ़	19.72
4	आर०के०पी० रोड से कटंगीकला सड़क में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आर०डी० 1100 मी० से 1200मी० के बीच पुलिया मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, छ०ग०ग्रा० स०वि०अभि० इकाई क्रमांक- 2 राजनांदगांव	1.44
5	उदयपुर से साल्हेकला सड़क में आर०डी० 2300 मी० में टो वॉल एवं शोल्डर में मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, छ०ग०ग्रा० स०वि०अभि० इकाई क्रमांक- 2 राजनांदगांव	4.08
6	उदयपुर से साल्हेकला सड़क में आर०डी० 900 मी० से 1000 मी. के बीच टो वॉल एवं शोल्डर में मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, छ०ग०ग्रा० स०वि०अभि० इकाई क्रमांक- 2 राजनांदगांव	19.59
7	आर०के०पी रोड से मारुटोलाकला सड़क में आर०डी० 500 मी. के बीच टो वॉल एवं शोल्डर में मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, छ०ग०ग्रा० स०वि०अभि० इकाई क्रमांक- 2 राजनांदगांव	18.19
8	भडभडी पिकअप वियर अपलक्स बंड एवं नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	6.41
9	भण्डरा जलाशय मुख्य नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	5.84
10	पंडरिया जलाशय मुख्य मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	5.90
11	डुमरिया जलाशय के स्लूज गेट के पास बांध पार का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	6.53
12	कोहकाझोरी जलाशय की मुख्य नहर में 1. 20मीटर पक्के फाल एवं नहर सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	4.22

1	2	3	4
13	लवातरा स्टापडेम के दाहिने बाजू पार का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	14.56
14	सुखतरा जलाशय के स्लूज गेट के पास बांध पार का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	3.80
15	मानिकचौरी डायवर्सन मुख्य नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	4.22
16	खैरी जलाशय परियोजना बांध पार एवं मुख्य नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	5.06
17	अतिवृष्टि से क्षेतिग्रस्त मुतेड़ा व्यपवर्तन योजना	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग	2.58
18	गंजी गंजा बांध एवं नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग	1.74
19	अकरजन व्यपवर्तन नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	0.89
20	कुकरापाट योजना की नहर का सुधार कार्य (दायी तट नहर की आर0डी0 180 मीटर पुलिया छोड़कर)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	5.77
21	कुकरापाट व्यपवर्तन योजना की दाई तट नहर का सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	1.58
22	लामानी व्यपवर्तन नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	1.70
23	अतिवृष्टि से क्षेतिग्रस्त खपरी व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान	2.96
24	मटियामोती नाला जलाशय उसरीबोड, मलपुर, मुडपाल, माइनर नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालाद (अनुविभागीय अधिकारी खरखरा मोहदीपाट परियोजना नहर उप संभाग कमांक 3 राजनांदगांव	9.14
25	मटियामोती नाला जलाशय सिंघोला, संबलपुर, कुतुलबोड नहर मरम्मत कार्य	—	9.75
26	मटियामोती नाला जलाशय रानीतराई शाखा, भेथीपारकला, ऑलीखूटा एवं भरदा माइनर नहर मरम्मत कार्य	—	10.14
27	मटियामोती नाला जलाशय रानीतराई शाखा, भेथीपारकला, ऑलीखूटा एवं भरदा माइनर नहर	—	1.96
28	मटियामोती नाला जलाशय करमरी, ग्वालिनडीह एवं पथरा नवागांव माइनर मरम्मत कार्य	—	11.40
29	मटियामोती नाला जलाशय मुख्य नहर आर0डी0 3000 मीटर से 6000 मीटर तक नहर मरम्मत कार्य	—	8.53

1	2	3	4
30	मटियामोती नाला जलाशय महाराजपुर, बोईरडीह एवं करमतारा माइनर नहर मरम्मत कार्य	--	9.84
31	मटियामोती नाला जलाशय भाटागांव शाखा नहर आर0डी0 18600 से 21870 मीटर तक नहर मरम्मत कार्य	--	8.23
32	भेडीकला व्यपवर्तन योजना नियंत्रण दीवाल का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	3.65
33	फूलझर जलाशय की बांयी तट नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	5.09
34	सोमनी जलाशय नं0 -1 नहर एवं बांध का मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	3.48
35	शिवनाथ व्यपवर्तन की मुख्य नहर की आर0डी0 46350 मी0 चैन क0 1545 पर पाईप इनलेट निर्माण एवं मिट्टी मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	2.92
36	शिवनाथ व्यपवर्तन की मुख्य नहर की आर0डी0 42450 मी0 चैन क0 43250 मध्य मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	20.25
37	शिवनाथ व्यपवर्तन की मुख्य नहर की आर0डी0 38600 मी0 चैन क0 39400 मी0 के मध्य मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	7.18
38	शिवनाथ व्यपवर्तन की मुख्य नहर की आर0डी0 45900 मी0 (चैन क0 1530 मी0 डी.आर.बी. की रिटनवाल एवं पारी माईनर के 20 चैन का पुलिया मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	3.14
39	शिवनाथ व्यपवर्तन की मुख्य नहर क 0 से चैन क0 1232के मध्य मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	13.47
40	भनपुरी व्यपवर्तन की मुख्य नहर चैन क 0 से चैन क0 395 के मध्य मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	13.90
41	खुज्जी जलाशय की बघमार नहर का पुलिया मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	1.95
42	भरीटोला जलाशय नहर मरम्मत कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	1.97
43	खुर्सेकला एनीकट का सुधार कार्य	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	29.93
	योग		330.86
	महायोग		1862.19

परिशिष्ट "चौवन"

[अतारांकित प्रश्न संख्य 24 (क्र. 475) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

क.	विधान सभा का नाम	कार्य का नाम	भौतिक उपलब्धि			हस्तांतरित / अहस्तांतरित
			पूर्ण	प्रगति	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2013-14 से अक्टूबर 2015 तक स्वीकृत कार्य (बजटेंड)						
1	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ में सिविल न्यायालय भवन का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	-
2	बिलाईगढ़	भटगांव में सिविल न्यायालय भवन का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	-
3	बिलाईगढ़	चांदन, वि.खं. कसडोल में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण	-	-	अप्रारंभ	-
4	बिलाईगढ़	जोरा, वि.खं. बिलाईगढ़ में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण	-	-	अप्रारंभ	-
5	बिलाईगढ़	खम्हरिया, वि.खं. बिलाईगढ़ में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण	-	-	अप्रारंभ	-
6	बिलाईगढ़	खुरसुला, वि.खं. बिलाईगढ़ में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण	-	-	अप्रारंभ	-
7	बिलाईगढ़	मधईभाठा, वि.खं. बिलाईगढ़ में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण	-	-	अप्रारंभ	-
8	बिलाईगढ़	बलौदा, वि.खं. कसडोल में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण	-	-	अप्रारंभ	-
9	बिलाईगढ़	पवनी, वि.खं. बिलाईगढ़ में उ.मा.वि. भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
10	बिलाईगढ़	सलौं-नीकला, वि.खं. बिलाईगढ़ में उ.मा.वि. भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
'11	बिलाईगढ़	टुण्डी, वि.खं. बिलाईगढ़ में शास.उच्च.माध्य.शाला भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7
12	बिलाईगढ़	40 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के अंतर्गत वि.खं. बिलाईगढ़ में शिक्षक आवासगृह का निर्माण	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
13	बिलाईगढ़	हसुवा, वि.खं. कसडोल में शा.उ.मा.विद्यालय भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
14	बिलाईगढ़	परसाडीह, वि.खं. बिलाईगढ़ में हाईस्कूल भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
15	बिलाईगढ़	पुरगांव, वि.खं. बिलाईगढ़ में हाईस्कूल भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
16	बिलाईगढ़	नगरदा, वि.खं. बिलाईगढ़ में हाईस्कूल भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
17	बिलाईगढ़	धोबनी, वि.खं. बिलाईगढ़ में हाईस्कूल भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
18	बिलाईगढ़	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बिलाईगढ़ में भवन निर्माण	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
19	बिलाईगढ़	वि.खं. बिलाईगढ़ में उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
		योग 19 कार्य (बजटेंड)	11 पूर्ण	2 प्रगति	6 अप्रांभ	

वर्ष 2013-14 से अक्टूबर 2015 तक स्वीकृत कार्य (जमा मद)

1	बिलाईगढ़	नवीन हाईस्कूल भवन कलहरी विकासखण्ड बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
2	बिलाईगढ़	नवीन हाईस्कूल भवन बलौदी विकासखण्ड बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
3	बिलाईगढ़	नवीन हाईस्कूल भवन पिरदा विकासखण्ड बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	
4	बिलाईगढ़	नवीन हाईस्कूल भवन गेड़ापाली विकासखण्ड बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7
5	बिलाईगढ़	नवीन हाईस्कूल भवन ओड़काकन विकासखण्ड बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
6	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन धिरसा (गिरसा) विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	
7	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन भिनोदी विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
8	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन गोरबा विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	
9	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन अमोदी विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
10	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन रामपुर विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
11	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन बोडा विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	
12	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन झुमका विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
13	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन घरजरा विकासखण्ड-बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	
14	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन थरगांव विकासखण्ड-कसडोल का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
15	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन नवागांव विकासखण्ड-कसडोल का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
16	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन रिकोकला विकासखण्ड-कसडोल का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
17	बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल भवन मनदीप (नगरदा) विकासखण्ड-कसडोल का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7
18	बिलाईगढ़	कन्या छात्रावास कस्तुरबा गांधी विद्यालय परिसर ग्राम बिलाईगढ़	-	प्रगति पर	-	
19	बिलाईगढ़	शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन सरसीवा का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
20	बिलाईगढ़	शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन धोबनी का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
21	बिलाईगढ़	शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन जोरा का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
22	बिलाईगढ़	शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन टुण्डी का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
23	बिलाईगढ़	शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन पेड़ावन का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
24	बिलाईगढ़	शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन गाताडीह का निर्माण कार्य	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
25	बिलाईगढ़	शासकीय कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन बिलाईगढ़ का निर्माण कार्य	-	-	अप्रारंभ	
26	बिलाईगढ़	शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन मधई भाटा का निर्माण कार्य	-	-	अप्रारंभ	
27	बिलाईगढ़	बरपाली विकासखण्ड कसडोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	
28	बिलाईगढ़	बरपाली विकासखण्ड कसडोल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में 2 नग एच-टाईप आवास का निर्माण कार्य	-	प्रगति पर	-	
29	बिलाईगढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलाईगढ़ का उन्नयन कार्य।	-	प्रगति पर	-	
30	बिलाईगढ़	विकासखण्ड कसडोल ग्राम- बारनवापारा में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण	-	-	-	अहस्तांतरित

1	2	3	4	5	6	7
31	बिलाईगढ़	विकासखण्ड बिलाईगढ़ ग्राम- भटगांव में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण	पूर्ण	-	-	हस्तांतरित
32	बिलाईगढ़	पशु औषधालय राजादेवरी	-	प्रगति पर	-	
33	बिलाईगढ़	पशु औषधालय सलिहा	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
34	बिलाईगढ़	पशु चिकित्सालय भवन सरसीवा	-	-	अप्रारंभ	
35	बिलाईगढ़	सोनाखान में शहीद वीरनारायण सिंह के वंशजों के लिए 9 नग	पूर्ण	-	-	अहस्तांतरित
		योग 35 कार्य (जमा मद)	22 पूर्ण	10 प्रगति	3 अप्रारंभ	
		(बजट+जमा मद) कुल योग 54 कार्य	33 पूर्ण	12 प्रगति	9 अप्रारंभ	13 हस्तां, 20 अहस्तां.

परिशिष्ट "पंचपन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क. 574) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मन्तरी विधान सभा क्षेत्र में भवन सड़क का निर्माण की जानकारी

स.क.	वर्ष	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4
सड़क कार्य (वार्षिक संधारण मद)			
1	2014-15	जोधरा सोन बसंतपुर उदयबंद मार्ग के किमी 3/2 से 5/10 = 3.00 किमी में बीटी रिनीवल (मुख्य जिला मार्ग)	अपूर्ण
2		पतईडीह जैतपुर मनवा ग्रामीण मार्ग के किमी 1/2 से 5/10 = 5.00 किमी में बीटी रिनीवल (ग्रामीण मार्ग)	पूर्ण
3		बोहारडीह केवटाडीह भूतहा मार्ग के किमी 1 से 3 = 3.00 किमी बीटी रिनीवल (ग्रामीण मार्ग)	अपूर्ण
योग 03 सड़क कार्य			
सड़क कार्य (वार्षिक संधारण मद)			
1	2015-16	बिलासपुर सीपत मार्ग किमी 18/4 से 20/6 = 2.20 किमी में बीटी रिनीवल कार्य (मुख्य जिला मार्ग)	अपूर्ण
2		दर्राघाट लावर कोनी इटवापाली सरसेनी मटिया विद्याडीह मार्ग के किमी 7, 9, 10, 16, 17/2-4 = 4.40 किमी में बीटी रिनीवल (मुख्य जिला मार्ग)	अपूर्ण
3		पचपेड़ी चिल्हाटी मार्ग किमी 1 से 4 = 4.00 किमी में डब्ल्यूएमएम एवं बीटी नवीनीकरण कार्य (मुख्य जिला मार्ग)	अपूर्ण

स.क.	वर्ष	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4
4		नवाडीह चौक से सीपत झलमला मोहरा मार्ग किमी 1 से 5 = 5.00 किमी में बीटी रिनीञ्जल कार्य (मुख्य जिला मार्ग)	अपूर्ण
5		कंवाडीह टॉगर से सुलौनी मार्ग किमी 1 से 3 = 3.00 किमी में मतजबूतीकरण एवं बीटी रिनीवल कार्य (ग्रामीण मार्ग)	अपूर्ण
6		पतईडीह जैतपुरी मनवा मार्ग के किमी 6, 7, 8/2 से 8/6(100) = 2.50 किमी में बीटी रिनीवल कार्य (ग्रामीण मार्ग)	अपूर्ण
		सड़क कार्य (विभागीय बजट का कार्य)	
7		जिला बिलासपुर के मल्हार कटहा भरारी मार्ग का उन्नयन कार्य लं. 5.00 किमी.	अपूर्ण
		योग कुल 07 सड़क कार्य	07 कार्य अपूर्ण
		भवन कार्य	
1	2014-15	निरंक	-
2	2015-16	निरंक	-

परिशिष्ट "छापन"

[अतारकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 636) के भाग (क) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र सामरी में कन्हर पुल निर्माण कार्य के संबंध में

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु.लाख में)	कार्य प्रारंभ का दिनांक	कार्य पूर्णता की तिथि (अनुबंधानुसार)	ठेकेदार को भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)	टीप
1	3	4	5	6	7	8
1	सामरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कन्हर पुल निर्माण	161.51	अनुबंध क्र.-03/डी.एल. 2010-11 05-07-2010	15.01.2012	42.00	अनुबंधक द्वारा कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं लाने के कारण अनुबंध की कण्डिका 1.14 (पैनल क्लास) के तहत दिनांक 19.02.2015 को अनुबंध निरस्त किया गया।
			अनुबंध क्र.-11/डी.एल. 2015-16 17-08-2015	13.11.2016	17.62	शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु न्यूनतम निविदाकार मेसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन 'ब' वर्ग ठेकेदार अभिकापुर को कार्यादेश जारी किया गया है। कार्य प्रगति पर है।
योग:-					₹99.62	

परिशिष्ट "सनतावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 690) के भाग (ग) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना से अब तक उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों को आवंटित भूमि की सूची

क्रमांक	जिला का नाम	ग्राम का नाम	आवंटित की गई भूमि का रकबा (हे० में)	आवंटन दिनांक	आवंटित इकाई का नाम
1.	जांजगीर-चाम्पा	निमोही	47.527	14.02.2011	मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.मि.
		ओडेकरा	92.707		
		बेनीपाली	8.475		
			148.709		
		शिधीतराई	137.535	19.07.2011	मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.मि.
		शिधीतराई	21.205	10.02.2012	मेसर्स अथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.मि.
2.		नरियरा	45.129	10.08.2011	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लि.मि.
		अमोरा	56.219		
		तरौद	23.599		
		रोगदा	50.789		
		अमोरा (रेल्वे)	6.940		
		पकरिया	23.549		
		लटिया	30.235		
		मुरलीडीह	5.206		
			241.697		
		रोगदा	1.465	11.06.2013	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लि.मि.
3.		बाडादरहा	42.773	21.02.2012	मेसर्स डी.बी. पावर लि.मि.
		दुण्डी	32.901		
			75.673		
		बाडादरहा	17.790	07.03.2012	मेसर्स डी.बी. पावर लि.मि.
		बाडादरहा	4.539	12.11.2014	मेसर्स डी.बी. पावर लि.मि.
	दुण्डी	5.961			
			10.500		
		बाडादरहा	27.996	27.12.2013	मेसर्स डी.बी. पावर लि.मि.
4.		चाम्पा	5.562	26.06.2014	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीस
5.		बधापाली	2.622	21.08.2014	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन
		धोबनीपाली	1.704		
			4.235		
		योग	692.367		

परिशिष्ट "अनठावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 786) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स. क्र.	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण	संचालित व्यवसाय (ट्रेड)
1	2	2
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बस्तर	मानचित्रकार सिविल, विद्युतकार, फिटर, मशीनिष्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, मैकेनिक ट्रेक्टर, स्टेनोग्राफर सेकेंड्रीयल असिस्टेंट (हिन्दी), स्टेनोग्राफर सेकेंड्रीयल असिस्टेंट (अंग्रेजी), वायरमेन, टर्नर, कारपेन्टर, कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेंट, इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक, ड्राईव्हर कम मैकेनिक
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जगदलपुर	विद्युतकार, वेल्डर, फिटर, कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सेकेंड्रीयल असिस्टेंट हिन्दी (स्टेनो हिन्दी), ड्राईव्हर कम मैकेनिक
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भानपुरी	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेंट
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लोहोडीगुड़ा	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेंट
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बकावंड	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेंट, मैकेनिक डीजल, विद्युतकार, फिटर
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दरभा	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेंट
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तोकापाल	कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोगामिंग असिस्टेंट
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें		संचालित व्यवसाय (ट्रेड)
1	निजी भामा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	विद्युतकार, फिटर
2	निजी अग्रसेन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	विद्युतकार
3	निजी एन.एम.डी.सी. लिमिटेड डीएव्ही. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नगरनार जिला बस्तर (जगदलपुर)	वेल्डर, मेसन

प्रपत्र "ब"

स. क.	संस्था का नाम	व्यवसाय का नाम	सफल प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार विवरण				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बरतर	1. डाफ्टसमेन सिविल	12	10	10	1	10
		2. विद्युतकार	11	4	20	2	8
		3. फिटर	8	4	9	10	10
		4. मशीनिस्ट	8	3	1	4	11
		5. मैकेनिक मोटर व्हीकल	6	6	9	10	15
		6. मैकेनिक डीजल	4	10	4	4	23
		7. वेल्डर	7	10	13	8	6
		8. मैकेनिक ट्रैक्टर	2	1	0	9	7
		9. स्टेनोग्राफर सेक्रेटरीयल असिस्टेंट (हिन्दी)	0	0	0	1	0
		10. स्टेनोग्राफर सेक्रेटरीयल असिस्टेंट (अंग्रेजी)	0	0	0	0	0
		11. वायरमेन	3	1	3	5	5
		12. टर्नर	3	7	0	5	6
		13. कारपेन्टर	0	2	5	5	5
		14. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	42	37	39	42	31
		15. इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक	0	0	0	0	0
		16. ड्राईव्हर कम मैकेनिक	36	46	36	39	39
		17. सेन्टर आफ एक्सीलेंस	36	58	21	26	37

1	2	3	4	5	6	7	8
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर	1. विद्युतकार	15	5	17	11	16
		2. वेल्डर	23	12	15	0	7
		3. स्टेनोग्राफर सेक्रेटरीयल असिस्टेंट (हिन्दी)	2	0	0	7	0
		4. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	47	42	51	28	12
		5. फिटर	8	18	17	0	28
		6. डाईक्कर कम मैकेनिक	0	0	0	14	13
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भानपुरी	1. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	प्रवेश सत्र 2011-12 (एससीवीटी)			20	20
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोहाण्डीगुड़ा	1. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	प्रवेश सत्र 2011 (एससीवीटी)	25	19	22	
5	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बकावंड	1. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	अगस्त 2015 से संचालित				
		2. मैकेनिक डीजल	अगस्त 2015 से संचालित				
		3. विद्युतकार					
		4. फिटर					
6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दरभा	1. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	अगस्त 2015 से संचालित				
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तोकापाल	1. कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	अगस्त 2015 से संचालित				
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें							
1	निजी भाभा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	1. विद्युतकार	0	0	13	31	32
		2. फिटर	35	8	10	7	12

1	2	3	4	5	6	7	8
2	निजी अग्रसेन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	1. विद्युतकार	126	34	122	93	59
3	निजी एन.एम. डी.सी. लिमिटेड डीएचडी. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, नगरनार जिला बस्तर (जगदलपुर)	1. वेल्डर	0	3	8	4	3
		2. मेसन	0	2	2	1	5

परिशिष्ट "उनसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 825) की जानकारी]

जाजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2010 से नवम्बर 2015 तक उद्योग स्थापना हेतु अधिग्रहित भूमि की स्थलवार जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	स्थल (ग्राम का नाम)	अधिग्रहित भूमि का रकबा (हेक्टे0मे) वर्षवार										अन्य विवरण		
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	योग						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2X500 मेगावाट मड़वा तंडुभाटा ताप विद्युत परियोजना छ.रा.वि.उ. क.मर्यादित जाजगीर-चांपा	खैरा/तह. जाजगीर घोड़सरा /तह. जाजगीर तेन्दुभाटा /तह. जाजगीर सिवनी /तह. जाजगीर बनारी /तह. जाजगीर और्राईकला/तह.बलौदा सरखों /तह. जाजगीर कुलीपोटा /तह. जाजगीर दरभाटा /तह. जाजगीर कन्हईबंद /तह. जाजगीर बंसतपुर/तह. जाजगीर नैला/तह. जाजगीर मड़वा /तह. जाजगीर लछनपुर/तह. जाजगीर जर्व /तह. बलौदा	0.914	-	0.236	-	-	0.108	-	0.040	-	-	-	1.150	
	योग	15	79.502	30.808	13.770	22.496	0.777							147.353	

2	महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर चांपा	पुकुवा/तह. नवागढ़ गोधना / तह. नवागढ़ सलखन/तह. नवागढ़	- 215.642 151.770	43.761 215.642 151.770	- - -	- - -	- - -	- - -	43.761 215.642 151.770
	योग	3	411.173	411.173	-	-	-	-	411.173
3	महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर चांपा	बक्सरा / तह. बलौदा	-	83.015	-	-	-	-	83.015
	योग	1	83.015	83.015	-	-	-	-	83.015
4	महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर चांपा	अमोरा/तह. अकलतरा मुर्लीडीह / तह. अकलतरा लटीया/तह. अकलतरा तशैद/तह. अकलतरा रोगदा/तह. अकलतरा	63.159 5.206 30.315 23.599 52.247	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	63.159 5.206 30.315 23.599 52.247
	योग	7	243.205	-	-	-	-	-	243.205
5	महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जांजगीर चांपा	निमोही/तह. डमरा ओडेकरा / तह. डमरा बेनीपाली / तह. डमरा सिंधीतराई/ तह. डमरा	- - - -	47.546 92.745 8.474 159.105	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	47.546 92.745 8.474 161.293
	योग			243.205	-	-	-	-	243.205
	योग			411.173	-	-	-	-	411.173
	योग			83.015	-	-	-	-	83.015
	योग			243.205	-	-	-	-	243.205
	योग			47.546	-	-	-	-	47.546
	योग			92.745	-	-	-	-	92.745
	योग			8.474	-	-	-	-	8.474
	योग			159.105	-	-	-	-	161.293
	योग			2.188	-	-	-	-	2.188

11	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बिलासपुर छ0ग0 (765 / 400 कं.व्ही.उप केन्द्र निर्माण हेतु)	तागा / तह.अकलतरा	-	-	33.333	-	-	5.195	38.528
		घोश्मढ्ठी / तह.पामगढ़	-	-	3.661	-	-	-	3.661
	योग	2	-	-	36.994	-	-	5.195	42.189
	कुल योग	45	339.660	1427.419	50.764	60.993	5.104	10.413	1894.353

परिशिष्ट "साठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 827) के भाग (क) की जानकारी]

पदनाम 1	स्वीकृत 2	भरे 3	रिक्त 4
प्राध्यापक	411	0	411
सहायक प्राध्यापक	3129	1800	1329
पी.जी. प्राचार्य	33	14	19
यू.जी. प्राचार्य	173	110	63
स्पोर्ट्स अधिकारी	114	55	59
ग्रंथपाल	122	70	52
कॉलेज रजिस्ट्रार	18	10	08

परिशिष्ट "इकसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 868) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग में वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक किये गये पंजीयन की वर्षवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्षवार पंजीयन की संख्या					योग
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	दुर्ग	32600	27557	20494	23265	22861	126777

प्रपत्र "ब"

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग के माध्यम से वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक दिये गये रोजगार की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्षवार बेरोजगारों की संख्या जिन्हें जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, दुर्ग के माध्यम से रोजगार दिया गया					योग
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	दुर्ग	1113	0	160	31	386	1690

परिशिष्ट "बैसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 884) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		टीप
		पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ		
1	2	3	5	
वर्ष 2014-15				
बजट के कार्य				
— निरंक —				
वार्षिक संधारण के कार्य				
1	दुकमा-दत्तेवाड़ा मार्ग के कि.मी. 33, 34, 35, 51, 52 = 5.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
2	चित्रकोट-बारसूर मार्ग के कि.मी. 43, 44, 45 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
3	मटेनार पहुँच मार्ग के कि.मी. 1, 4, 5, = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
	योग - 3 कार्य			
वर्ष 2015-16				
बजट के कार्य				
1	जिला दत्तेवाड़ा के टेकनार-बालपेट-गुमड़ा मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण सहित मार्ग लम्बाई कि.मी. 8.00 से 14.00 = 7.00 कि.मी.।	अप्रारंभ		निविदा स्तर पर पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		टीप
		पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ		
1	2	3	5	
2	अरनपुर से कोण्डासांवली व जगरगुण्डा मार्ग कि.मी. 39/10 से 51/6 तक कुल लम्बाई = 11.60 कि.मी. उन्नतीकरण सहित ।	अप्रारंभ		निविदा स्तर पर पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
वार्षिक संधारण के कार्य				
3	सुकमा-दन्तेवाड़ा मार्ग के कि.मी. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44=7.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य ।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
4	सुकमा-दन्तेवाड़ा मार्ग कि.मी. 46, 47, 48, 49, 50 = 5.00 कि.मी. तक ।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
5	चित्रकोट-बारसूर मार्ग कि.मी. 37, 38, 39, 40, 41, 42 = 6.00 कि.मी. ।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
6	दन्तेवाड़ा-फरसपाल मार्ग कि.मी. 1, 2, 3, एवं 9, 12, 13 = 6.00 कि.मी. ।	कार्य पूर्ण		-
7	बचेली-खुटेपाल-श्यामगिरी-नकुलनार मार्ग कि.मी. 1, 2, 3, 4, 5 = 5.00 कि.मी. ।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
8	दन्तेवाड़ा सर्किट हाऊस पहुँच मार्ग लंबाई 500 मी. ।	कार्य पूर्ण		-
9	न्यू.जी.ए.डी. कालोनी पहुँच मार्ग लंबाई 1.20 मी. ।	कार्य पूर्ण		-
10	लो.नि.वि. कॉलोनी गीदम पहुँच मार्ग लंबाई 200 मी. ।	अप्रारंभ		कार्यदेश जारी पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति		पूर्णता की संभावित तिथि
		पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ		
1	2	3	5	
11	मेनरोड दन्तेवाड़ा मे विश्रामगृह पहुँच मार्ग लंबाई 300 मी.।	कार्य पूर्ण	—	
12	दन्तेवाड़ा सी.ई.ओ. जिला पंचायत मजिस्ट्रेट एवं ए.डी.जे बंगला पहुँच मार्ग लंबाई 200 मी.।	कार्य पूर्ण	—	
13	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच मार्ग लंबाई 300 मी.।	कार्य पूर्ण	—	
14	जिला सत्र न्यायालय पहुँच मार्ग लंबाई 100 मी.।	कार्य पूर्ण	—	
15	जिला कार्यालय केम्पस एवं पहुँच मार्ग लंबाई 100 मी.।	कार्य पूर्ण	—	
16	कलेक्टर एवं एस.पी.बंगला पहुँच मार्ग लंबाई 300 मी.।	कार्य पूर्ण	—	
	योग - 16 कार्य	9 कार्य पूर्ण,	—	

परिशिष्ट "तिरसठ"

[अतारकित प्रश्न संख्या 46 (क. 925) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

भवन निर्माण की अद्यतन जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वर्ष 2013-14 से 2015-16 में दिनांक 25.11.2015 तक की स्थिति में कराये जा रहे भवन कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		निर्माण एजेंसी का नाम/पता	समयावधि के तहत पूर्ण/प्रगतिरत	समयावधि के पश्चात पूर्ण / प्रगतिरत	प्रगतिरत कार्य को पूर्ण करने हेतु तिथि	टीप
			राशि	दिनांक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	न्याय प्रशासन	जिला राजनांदगांव के खैरागढ में न्यायालय भवन का निर्माण	131.40	24.02.2012	श्री विनोद कुमार जैन सदर बाजार राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि.14/03/2014	-	-
2	न्याय प्रशासन	जिला राजनांदगांव के खैरागढ में अतिरिक्त शासकीय अधिकारियों के लिए कार्यालय कक्ष का निर्माण	6.18	12.12.2011	श्री विनोद कुमार जैन सदर बाजार राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि.27/09/2013	-	-
3	न्याय प्रशासन	जिला राजनांदगांव के छुईखदान में व्यवहार न्यायालय भवन के निर्माण कार्य	126.16	14.06.2013	श्री एम.एस. रवि भिलाई ब्लॉक नं. -2 जी, सड़क - 34, सेक्टर 01, भिलाई	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
4	जेल विभाग	जिला राजनांदगांव के खैरागढ में उपजेल भवन तथा जेल अधिकारीयों कर्मचारियों के आवास गृह निर्माण	265.88 538.22 (पुनरीक्षित)	27.02.2009 28.08.2014	श्री घनश्याम साहू खैरागढ ग्राम कोढ़ेनवागांव तह. खैरागढ राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
5	उच्च शिक्षा विभाग महाविद्यालय	जिला राजनांदगांव वि.खं. छुईखदान के साल्हेवारा में महाविद्यालय भवन का निर्माण	213.15	27.08.2014	श्री मनोज अग्रवाल ग्राम साल्हेवारा तह. छुईखदान राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
6	उच्च शिक्षा विभाग डाईट	बी.टी.आई. पुराना भवन मरम्मत (खैरागढ)	20.00	27.03.2015	श्री प्रकाश सिंह शिवमंदिर रोड, खैरागढ राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
7	उच्च शिक्षा विभाग इ.क.स.वि.खैरागढ	इंदिराकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ में ट्राजिस्ट हास्टल भवन का निर्माण	43.24	24.09.2013	श्री सतीश कुमार छाजेंड सिविल लाईन, खैरागढ राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव के छुईखदान में विकासखंड शिक्षा अधिकारी का भवन निर्माण	18.67	04.06.2013	रुद्रा कन्स्ट्रक्शन सुन्दर नगर रायपुर	प्रगतिरत	पूर्ण दि.15/05/2015	-	-
9	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	18.67	27.05.2015	श्री प्रकाश सिंह शिवमदिर रोड़, खैरागढ़ राजनांदगांव	प्रगतिरत समयावधि शेष	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
10	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के बकरकट्टा में उ.मा.वि.भवन का निर्माण	95.35	06.09.2013	श्री ट्रेडर्स शान्तिनगर, वार्ड -04 राजनांदगांव	प्रगतिरत समयावधि शेष	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
11	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के बागुर में उ.मा.वि.भवन का निर्माण	95.35	06.09.2013	श्री महेन्द्र कुमार जायसवाल वार्ड नं. 07, गडई राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
12	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. खैरागढ़ के कामठा में हाई स्कूल भवन का निर्माण	28.62 पुनर्गठित स्त्री 49.34 लाख	01.10.2011 03.10.2012	श्री तरुण सिंह राजकमेली वार्ड नं. -04, खैरागढ़	प्रगतिरत	पूर्ण दि.30/03/2014	-	-
13	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के ठाकुरटोला में हाई स्कूल भवन का निर्माण	28.62 पुनर्गठित स्त्री 49.34 लाख	01.10.2011 03.10.2012	श्री चैनचंद साहू ग्राम कुतुलबोड़, डोंगरगांव, राजनांदगांव	पूर्ण दि 17/07/2015	-	-	-
14	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के अतरिया रोड़ में उ. मा. वि. भवन का निर्माण (शेष कार्य)	32.59 पुनर्गठित स्त्री 56.22 लाख	01.10.2011 03.10.2012	श्री एम.एस. रवि मिलाई ब्लॉक नं. -2 जी. सड़क - 34, सेक्टर 01, मिलाई	प्रगतिरत	पूर्ण दि 10/06/2015	-	-
15	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के बुंदेली में उ.मा.शा. भवन का निर्माण	95.35	06.09.2013	श्री महेन्द्र कुमार जायसवाल वार्ड नं. 07, गडई राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
16	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. खैरागढ़ के बाजार अतरिया में शास.उच्च. माध्यमिक शाला भवन का निर्माण	57.46	22.03.2013	श्री एम.एस. रवि मिलाई ब्लॉक नं. -2 जी. सड़क - 34, सेक्टर 01, मिलाई	प्रगतिरत	पूर्ण दि 15/05/2015	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि. खं. खैरागढ़ के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शा. उ. मा. शा. भवन का निर्माण	49.34	03.10.2011	श्री एम.एस. रवि मिलाई ब्लॉक नं. -2 जी. सड़क - 34, सेक्टर 01, मिलाई	प्रगतिपर	प्रगतिपर	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
18	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि. खं. खैरागढ़ के कन्या शास. उ. मा. शाला भवन का निर्माण	49.34	03.10.2011	श्री एम.एस. रवि मिलाई ब्लॉक नं. -2 जी. सड़क - 34, सेक्टर	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 20/08/2015	-	-
19	शिक्षा विभाग	जिला राजनांदगांव वि. खं. खैरागढ़ के शा.कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	8.00	01.03.2012	मै० रजत केन्द्रक्यान अवती विहार रायपुर	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 29/03/2014	-	-
20	स्कूल शिक्षा विभाग	ग्राम सालहेवारा वि. खं. छुईखदान में हायर सेकेंड्री स्कूल भवन निर्माण	57.46	10.05.2010	श्री संतोख सिंह राजपूत जमुना चौक छुईखदान	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 30/07/2013	-	-
21	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	ढावा वि. खं. छुईखदान में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.03.2010	सलीममाई मेमन गंडई राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 30/05/2015	-	-
22	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	पेंडरवानी वि. खं. छुईखदान में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.03.2010	राजेश कुमार माखीजानी नवीन मार्केट के पास, कवर्धा कबीरधाम	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
23	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	दिलीपपुर वि. खं. खैरागढ़ में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.03.2010	श्री तरुण सिंह राजफेमिली वार्ड नं. -04, खैरागढ़	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 26/08/2014	-	-
24	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	गांतापार नाका वि. खं. छुईखदान में शास० शाला भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.01.2011	श्री गिरजाशंकर दुबे डौण्डी लोहारा	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 14/07/2015	-	-
25	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	सुखरी वि. खं. छुईखदान में शास. शाला भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.01.2011	राजेश कुमार माखीजानी नवीन मार्केट के पास, कवर्धा कबीरधाम	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 30/05/2015	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	कटगी वि.खं. छुईखदान में शास० शाला भवन का निर्माण	49.75	31.01.2011	श्री संतोख सिंह राजपूत जमुना चौक छुईखदान	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
27	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	कुटलीकला वि.खं. छुईखदान में शास० शाला भवन का निर्माण	49.75	31.01.2011	मॉ गंगई कन्स्ट्रक्शन ग्राम गडई पंडरिया, जि० राजनांदगाव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 30/07/2015	-	-
28	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	कुटलीखुर्द वि.खं. छुईखदान में शास० शाला भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.01.2011	श्री विनोद कुमार जैन सदर बाजार राजनांदगाव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 31/07/2015	-	-
29	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	उदान बुदेली वि.खं. छुईखदान में शास० शाला भवन का निर्माण	49.75	31.01.2011	श्री महेन्द्र कुमार जायसवाल वार्ड नं. 07, गंडई राजनांदगाव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 29/09/2014	-	-
30	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	खुलमुडी झुरानदी वि.खं. छुईखदान में शास० शाला भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.01.2011	श्री गिरजाशंकर दुबे ग्राम कलकरा, तह. डोणडीलोहारा, पो०-दुधली जिला बालोद	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 20/07/2015	-	-
31	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	तंदार वि.खं. छुईखदान में शास. शाला भवन का निर्माण	49.75	31.01.2011	श्री महेन्द्र कुमार जायसवाल वार्ड नं. 07, गंडई राजनांदगाव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 26/09/2013	-	-
32	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	मड़ोदा वि.खं. खैरागढ़ में शास० शाला भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.01.2011	श्री तरुण सिंह राजफेमिली वार्ड नं. 04, खैरागढ़, राजनांदगाव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 15/01/2015	-	-
33	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	लिमतरा वि.खं. खैरागढ़ में शास० शाला भवन का निर्माण	49.75	31.01.2011	श्री संतोखसिंह राजपूत जमुना चौक छुईखदान राजनांदगाव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 06/11/2013	-	-
34	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	चंदेनी वि.खं. खैरागढ़ में शास० शाला भवन का निर्माण (शेष कार्य)	49.75	31.01.2011	श्री संदीप अग्रवाल साल्हेवाश, जिला राजनांदगाव	पूर्ण दि० 28/02/15	-	-	-
35	स्कूल शिक्षा विभाग रा०मा०शि० अभि०	जंगलपुर वि. खं. छुईखदान में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण	49.75	15.05.2013	श्री किशोर कुमार शर्मा मुक्तनगर, कसारीडीह दुर्ग	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	स्कूल शिक्षा विभाग रा0मा0शि0 अभि0	पैलीमेटा वि. खं. छुईखदान में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण	49.75	15.05.2013	श्री मनोज अग्रवाल ग्राम साखेवारा तह. छुईखदान राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि0 08/08/2015	-	-
37	स्कूल शिक्षा विभाग रा0मा0शि0 अभि0	संडी वि. खं. छुईखदान में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण	49.75	15.05.2013	श्री सिन्हा ब्रदर्स रिसाली सेक्टर मिलाई, दुर्ग	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
38	स्कूल शिक्षा विभाग रा0मा0शि0 अभि0	पदमावतीपुर वि. खं. छुईखदान में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण	49.75	15.05.2013	मै0 बालकिशन अग्रवाल नतुलसीटी, पीडी साकरी, विलासपुर	प्रगतिरत	पूर्ण दि0 10/03/2015	-	-
39	स्कूल शिक्षा विभाग रा0मा0शि0 अभि0	कुनरवाड़ा वि. खं. छुईखदान में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण	49.75	15.05.2013	श्री सिन्हा ब्रदर्स रिसाली सेक्टर मिलाई, दुर्ग	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
40	स्कूल शिक्षा विभाग रा0मा0शि0 अभि0	बफरा वि. खं. खैरागढ़ में नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण	49.75	15.05.2013	श्री तरुण सिंह राजफेमिली वार्ड नं. -04, खैरागढ़	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
41	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शास0 बा0 उ0 मा0 शाला गडई में अतिरिक्त कक्षों एवं टायलेट का निर्माण कार्य	40.55	12.11.2011	मौ गंगई कन्स्ट्रक्शन गडई पंडरिया	प्रगतिरत	पूर्ण दि0 30/03/2014	-	-
42	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शास0 कन्या उ0 मा0 शाला छुईखदान में अतिरिक्त क्लास रूम एवं टायलेट का निर्माण कार्य	31.30	12.11.2011	श्री तरुण सिंह राजफेमिली वार्ड नं. -04, खैरागढ़	प्रगतिरत	पूर्ण दि0 28/02/2015	-	-
43	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शास0 बा0 उ0 मा0 शाला छुईखदान में अतिरिक्त कक्षों एवं टायलेट का निर्माण कार्य	45.20	12.11.2011	मै0 व्ही. टी. पी. कॉन वार्ड नं. 08, स्टेशन पारा राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि0 30/01/2015	-	-
44	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शास0 पदु0 पुन्ना0 बख्शी बा0 उ0 मा0 शाला खैरागढ़ में अतिरिक्त कक्षों एवं टायलेट का निर्माण कार्य	35.925	12.11.2011	श्री एम.एस. रवि मिलाई ब्लाक नं. 02 जी. सड़क - 34, सेक्टर 01, मिलाई	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
45	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शास0 कन्या उ0 मा0 शाला खैरागढ़ में अतिरिक्त कक्षों एवं टायलेट का निर्माण कार्य	33.85	12.11.2011	श्री तरुण सिंह राजफेमिली वार्ड नं. -04, खैरागढ़	प्रगतिरत	पूर्ण दि0 05/11/2015	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शासकीय हाई स्कूल घोधा में अतिरिक्त कक्षा एवं टायलेट का निर्माण	30.80	12.06.2013	श्री किशोर कुमार शर्मा मुक्तनगर, कसारीडीह दुर्ग	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
47	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल अतरिया रोड में अतिरिक्त कक्षा एवं टायलेट का निर्माण	30.80	12.06.2013	श्री एम.एस. रवि भिलाई ब्लाक नं.-2 जी. सड़क - 34, सेक्टर 01, भिलाई	प्रगतिरत	पूर्ण दि 31/03/2015	-	-
48	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शासकीय हाई स्कूल बागुर में अतिरिक्त कक्षा एवं टायलेट का निर्माण	30.80	12.06.2013	श्री महेन्द्र कुमार जायसवाल वार्ड नं. 07, गंडई राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि 30/01/2015	-	-
49	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शासकीय हाई स्कूल उदयपुर में अतिरिक्त कक्षा एवं टायलेट का निर्माण	30.80	12.06.2013	श्री किशोर कुमार शर्मा मुक्तनगर, कसारीडीह दुर्ग	प्रगतिरत	पूर्ण दि 10/05/2015	-	-
50	स्कूल शिक्षा विभाग सुदृढिकरण	शासकीय हाई स्कूल अमलीपारा खैरागढ़ में अतिरिक्त कक्षा एवं टायलेट का निर्माण	26.18	12.06.2013	श्री एम.एस. रवि भिलाई ब्लाक नं.-2 जी. सड़क - 34, सेक्टर 01, भिलाई	प्रगतिरत	पूर्ण दि 22/02/2015	-	-
51	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के देवपुरा में उप स्वा. केन्द्र भवन का निर्माण	22.81	23.05.2012	श्री मनोज अग्रवाल ग्राम सातवारा तह. छुईखदान राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि 30/10/2014	-	-
52	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के भौथली में उप स्वा. केन्द्र भवनों का निर्माण	22.07	17.06.2011	श्री निलेश देवांगन मानव मंदिर चौक, राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
53	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के ग्वालगुडी में उप स्वा. केन्द्र भवन का निर्माण	22.07	17.06.2011	श्री निलेश देवांगन मानव मंदिर चौक, राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
54	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. खैरागढ़ के डोककरामाठा में उप स्वा. केन्द्र भवनों का निर्माण	22.07	17.06.2011	मै० महक इन्टरप्राईसेसे आदर्शनगर, दुर्ग	प्रगतिरत	पूर्ण दि 15/02/2014	-	-
55	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. खैरागढ़ के देवारीमाठ में उप स्वा. केन्द्र भवनों का निर्माण	22.07	17.06.2011	मै० महक इन्टरप्राईसेसे आदर्शनगर, दुर्ग	प्रगतिरत	पूर्ण दि 15/02/2014	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के अमरपुरा सरईतेरह में उप स्वा. केन्द्र भवनों का निर्माण	22.07	17.06.2011	श्री निलेश देवांगन मानव मंदिर चौक, राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 09/10/2014	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
57	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के गोपालपुर में उप स्वा. केन्द्र भवन का निर्माण	22.07	17.06.2011	श्री संतोखसिंह राजपूत जमुना चौक छुईखदान राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 30/12/2013	-	-
58	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के पैडरवानी में प्राथ. स्वा. केन्द्र का निर्माण	45.20	17.06.2011	श्री प्रेम कुमार खडे सिविल लाईन, खैरागढ़ राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि० 30/06/2015	-	-
59	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के पैलीनेटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	45.23	23.09.2011	श्री संतोखसिंह राजपूत जमुना चौक छुईखदान राजनांदगांव	प्रगतिरत	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
60	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के ठाकुरदोला में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	20.91	19.03.2013	श्री विकास आर्या सिविल लाईन खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	प्रगतिरत	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
61	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के समनापुर में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	20.91	19.03.2013	श्री निलेश देवांगन मानव मंदिर चौक, राजनांदगांव	प्रगतिरत	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
62	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के मुसुसी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	20.91	19.03.2013	एम.आर. कन्स्ट्रक्शन शान्तिविहार कालोनी, डंगनिया रायपुर	प्रगतिरत	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
63	स्वास्थ्य विभाग	जिला राजनांदगांव वि.ख. छुईखदान के कटगी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	20.91	19.03.2013	एम.आर. कन्स्ट्रक्शन शान्तिविहार कालोनी, डंगनिया रायपुर	प्रगतिरत	-	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
64	स्वास्थ्य विभाग आई.ए.पी. योजना	तेन्दुभाठा (कुहरवाडा) वि.ख. छुईखदान में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण	22.92	17.02.2014	श्री मनीष अग्रवाल वार्ड नं. 11, गंडई जिला राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
65	स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जालबांधा में 10 बिस्तर वार्ड एवं वेक्सिन स्टोर रूम का निर्माण (शेष कार्य)	18.00	23.02.2013	एम.आर. कन्स्ट्रक्शन शान्तिविहार कालोनी, डंगनिया रायपुर	पूर्ण दि० 16/09/2015	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साल्हेवारा में 10 बिस्तर वार्ड एवं वेक्सिन स्टोर रूम का निर्माण	18.00	23.02.2013	श्री मनोज अग्रवाल ग्राम साल्हेवारा तह. छुईखदान राजनांदगांव	प्रगतिरत	पूर्ण दि 30/08/2014	-	-
67	पशु औषधालय	जिला राजनांदगांव वि.ख. खैरागढ़ के बिजलदेही में पशु औषधालय भवन का निर्माण	10.60	22.02.2012	श्री तरुण सिंह राजफेमिली वार्ड नं. -04, खैरागढ़, राजनांदगांव	पूर्ण दि 26/03/2014	-	-	-
68	जनशक्ति नियोजन आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था	जिला राजनांदगांव के छुईखदान में आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था भवन का निर्माण	207.27	17.08.2012	श्री विनोद कुमार जैन सदर बाजार राजनांदगांव	प्रगतिरत	प्रगतिरत	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
		योग :- 68 कार्य				04 कार्य पूर्ण	37 कार्य पूर्ण 27 कार्य प्रगतिपर		-

परिशिष्ट "चौंसठ"

[अतिरिक्त प्रश्न संख्या 47 (क्र. 928) के भाग (ख) की जानकारी]

सं० क्र०	पैकेज नाम (कि०मी०)	स्वीकृत राशि (करोड़ में)	ठेकेदार का नाम	कार्यदिश दिनांक	कार्य प्रारम्भ दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति	टीप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 (नया) रा.रा. क्र. 30) धमतरी से जगदलपुर सेक्शन का 2-लेन मय पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं चौड़ीकरण का कार्य एन.एच.डी.पी.-4 योजना अंतर्गत (ई०पी०सी० पद्धति)						
(i)	पैकेज क्र - 1 धमतरी से कांकर कि०मी० 81.500 से 130.000 तक = 48.500 कि.मी.	213.47	मेसर्स बारबरिक-डी०वी० (जे०वी०) रायपुर	24/03/2015	24/03/2015	कार्य प्रगति पर	-
(ii)	पैकेज क्र - 3 बेड़मा से दहीकोंगा कि०मी० 180.000 से 241.000 तक = 61.000 कि.मी.	298.34	मेसर्स रामकी-वारबरिक (जे०वी०) रायपुर	24/03/2015	24/03/2015	कार्य प्रगति पर	-
(iii)	पैकेज क्र - 4 दहीकोंगा से जगदलपुर कि०मी० 241.000 से 298.000 तक = 57.000 कि.मी.	262.54	मेसर्स बारबरिक-डी०वी० (जे०वी०) रायपुर	24/03/2015	24/03/2015	कार्य प्रगति पर	-
2	रा.रा. 30 (पुराना रा.रा.क्र.43) के कि.मी. 74 से 60 (धमतरी शहर) में पेव्ड शोल्डर से चौड़ीकरण पक्की नाली सहित निर्माण कार्य।	8.65	श्री गणेश प्रसाद खेतान, ठेकेदार, रायपुर	03/12/2015	03/12/2015	कार्य प्रगति पर	-

परिशिष्ट "पैसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 929) की जानकारी]

सड़क मार्ग के मरम्मत कार्य की जानकारी

स. क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु.लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4
वर्ष 2013-14			
1	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 60.00 से 82.00 (धमतरी) में मेटल प्रदाय कार्य।	0.62	पूर्ण
2	रा.रा. क्र. 43 (नया रा.रा. क्र. 30) के कि.मी. 76 से 81 (धमतरी शहरी भाग) में बी.टी.पेच रिपेयर कार्य।	20.00	पूर्ण
3	रा.रा. क्र. 30 (पुराना रा.रा. क्र. 43) के कि.मी. 60.00 से 82.00 के मध्य सड़क संधारण कार्य।	2.52	पूर्ण
4	रा.रा. क्र. 43 (नया रा.रा. क्र. 30) के कि.मी. 76.00 से 81.00 में बी.टी.पेच रिपेयर कार्य।	40.00	पूर्ण
5	रा.रा.क्र. 43 के कि.मी. 63.000 से 63.400 के मध्य इन्वैकमेंट की सुरक्षा हेतु टो वाल निर्माण कार्य।	19.68	पूर्ण
6	रा.रा.क्र. 43 के कि.मी. 79/8 में पुल के वियरिंग कोट का विशेष मरम्मत कार्य।	2.32	पूर्ण
7	रा.रा. क्र. 43 (नया रा.रा. क्र. 30) के कि.मी. 60.00 से 82.00 में रोड सेफटी आयटम, रोड फर्नीचर एवं थर्मोप्लास्टिक पेंट का कार्य।	5.55	पूर्ण
8	रा.रा. क्र. 43 (नया रा.रा. क्र. 30) के कि.मी. 60.00 से 82.00 के मध्य सड़क संधारण कार्य।	4.39	पूर्ण
9	रा.रा. क्र. 43 (नया रा.रा. क्र. 30) के कि.मी. 4/4 से 105 के मध्य बी.टी.पेच कार्य।	4.52	पूर्ण
10	रा.रा. क्र. 43 (नया रा.रा. क्र. 30) के धमतरी शहरी भाग में आर.सी.सी.ड्रेन निर्माण कार्य।	30.92	पूर्ण
11	कोलियारी-खरेंगा-दोनर-जोरातराई मार्ग के कि.मी. 4, 5, 6, 7, 8, 29 में डामर नवीनीकरण कार्य।	36.00	पूर्ण

1	2	3	4
12	कल्ले-अर्वरी-सेमरा-गाड़ाडीह-हचलपुर-कोर्सा-बागतराई-रावा-आमदी मार्ग के कि.मी. 16,17,18,19,20 में डामर नवीनीकरण कार्य।	30.00	पूर्ण
13	धमतरी-सेमरा-सेजबहार-टीकरापारा मार्ग के कि.मी. 50/8 से 54/2 में डामर नवीनीकरण कार्य।	80.00	पूर्ण
14	धमतरी-सेमरा-सेजबहार-टीकरापारा मार्ग के कि.मी. 54/4 से 57/8 में डामर नवीनीकरण कार्य।	80.00	पूर्ण
15	धमतरी-सेमरा-सेजबहार-टीकरापारा मार्ग के कि.मी. 57/10 से 61/4 में डामर नवीनीकरण कार्य।	80.00	पूर्ण
16	झिरिया ढिमर टिकुर मार्ग के किमी 2/2 में स्थित हयूम पाईप कल्वर्ट का विशेष मरम्मत।	1.01	पूर्ण
17	भखारा बागदेही डाहीपुरी मार्ग के किमी 16/4 में स्थित हयूम पाईप कल्वर्ट का विशेष मरम्मत।	1.08	पूर्ण
18	अर्जुनी मानपुरी अमलीडीह हसदा अरकार मार्ग के किमी 14/4 में स्थित हयूम पाईप कल्वर्ट का विशेष मरम्मत।	1.12	पूर्ण
19	देमार तरसीवों मार्ग के किमी 2/2 में स्थित हयूम पाईप कल्वर्ट का विशेष मरम्मत।	1.08	पूर्ण
20	झिरिया देवरी बोदाछापर मार्ग के किमी 2/8 में स्थित हयूम पाईप कल्वर्ट का विशेष मरम्मत।	1.01	पूर्ण
21	धमतरी सेमरा सेजबहार टिकरापारा मार्ग किमी 46/2 से 50/4= 4.40 किमी में पेच रिपेयर	20.00	पूर्ण
22	राजनाँदागाँव गुण्डरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोराई मार्ग (राज मार्ग क्र.-23) किमी 30,35,37=3.00 किमी में पेच रिपेयर	3.00	पूर्ण
23	सिमगा तिल्दा खरोरा आरंग नवापारा (राजिम) मगरलोड धमतरी मार्ग (राजमार्ग क्र.-20) किमी 142/6 से 159/4 = 17.00 किमी में पेच रिपेयर	17.00	पूर्ण

1	2	3	4
24	धमतरी गंगरेल कुकरेल मार्ग किमी 1.2.6 से 11/4 = 7.40 किमी पर बीटी पेच कार्य।	20.00	पूर्ण
	योग 24 नग कार्य	501.82	24 पूर्ण
वर्ष 2014-15			
1	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 45 से 105 के मध्य बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	7.54	पूर्ण
2	रा.रा. क्र. 30 के कि.मी. 76 से 81 के दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों एवं धमतरी शहर में साईन बोर्ड, पेंटिंग एवं सड़क सुरक्षा उपकरण लगाने का कार्य।	8.42	पूर्ण
3	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 42.000 से 105.00 के मध्य बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	32.34	पूर्ण
4	राजनांदगांव-गुण्डरदेही-धमतरी-नगरी-सिहावा- बोराई मार्ग के कि.मी. 29/2 से 31/10 में डामर नवीनीकरण कार्य।	72.00	पूर्ण
5	अमलीडीह जोरातराई मार्ग के किमी 1/4, 1/6, 2/2 से 2/8 तक विशेष मरम्मत।	2.50	पूर्ण
6	देमार तरसीवाँ मार्ग के किमी 1/4 से 2/4 तक का विशेष मरम्मत।	2.49	पूर्ण
7	अमलीडीह जोरातराई मार्ग के किमी 1/8 से 1/10 तक का विशेष मरम्मत।	2.50	पूर्ण
8	सिमगा तिल्दा खरोरा आरंग नवापारा (राजिम) मगरलोड धमतरी मार्ग (राजमार्ग क्र.-20) किमी में पेच रिपेयर	20.41	पूर्ण
9	राजनौदगाँव गुण्डरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोराई मार्ग (राजमार्ग क्र.-23) में पेच रिपेयर	3.45	पूर्ण
10	धमतरी सेमरा सेजबहार टिकरापारा मार्ग में पेच रिपेयर	7.20	पूर्ण
11	अर्जुनी भानपुरी तरसीवाँ अमलीडीह हसदा मार्ग में पेच रिपेयर	12.55	पूर्ण
12	कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातराई मार्ग में पेच रिपेयर	18.84	पूर्ण

1	2	3	4
13	कुरुद चर्चा छाती उड़ना झिरिया कण्डेल भोथली बलियारा बोड़रा संबलपुर मार्ग में पेच रिपेयर	12.62	पूर्ण
14	धमतरी सेमरा सेजबहार टिकरापारा मार्ग किमी 46/2 से 50/4 = 4.40 किमी में पेच रिपेयर	19.92	पूर्ण
15	राजनांदगाँव गुण्डरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोराई मार्ग (राजमार्ग क्र.-23) किमी 39,40,36,32,30,1,2 = 7.00 किमी में पेच रिपेयर	16.67	पूर्ण
16	सिविल लाईन धमतरी पहुंच मार्ग लं. 0.90 किमी में पेच रिपेयर	3.25	पूर्ण
	योग 16 नग कार्य	242.70	16 पूर्ण
वर्ष 2015-16			
1	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 75.00 से 80.00 में हाई बर्म शोल्डर का स्क्रैपिंग कार्य एवं कि.मी. 30.00 से 50.00 में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य।	4.44	पूर्ण
2	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 60.00 से 74 एवं 81 में अर्दन शोल्डर सुधार एवं बी.टी. पेच रिपेयर कार्य।	20.00	पूर्ण
3	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 60 से 81 में मेटल प्रदाय का कार्य।	1.62	पूर्ण
4	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 60 से 81 में पुल पुलियों का मरम्मत कार्य।	1.62	प्रगति पर।
5	रा.रा.क्र. 43 (नया 30) के कि.मी. 60 से 81 (कि.मी. 74 से 80 को छोड़कर) में कि.मी. पत्थर, रोड फर्निचर, रोड मार्किंग एवं सुरक्षा उपाय लगाने एवं रंगाई पोताई, नंबरिंग का कार्य।	3.23	प्रगति पर।
6	भानपुरी से आमदी मार्ग लं. 4.80 के कि.मी. 2/2 से 5/8 = 3.80 कि.मी. का में डामर नवीनीकरण कार्य।	54.00	प्रगति पर

1	2	3	4
7	पोटियाडीह-खरतुली मार्ग लं. 2.50 के कि.मी. 1/2 से 3/5 = 2.50 कि.मी. का में डामर नवीनीकरण कार्य।	25.00	प्रगति पर
8	तरसीवां-पीपरछेड़ी मार्ग लं. 1.30 के कि.मी. 1/2 से 2/4 = 1.30 कि.मी. का में डामर नवीनीकरण कार्य।	13.00	प्रगति पर
9	जोगीडीह-भंवरमरा मार्ग लं. 3.40 के कि.मी. 1/2 से 4/4 = 3.40 कि.मी. का में डामर नवीनीकरण कार्य।	34.00	पूर्ण
10	गुजरा-दर्री मार्ग लं. 3.00 के कि.मी. 1/2 से 3/10 = 3.00 कि.मी. का में डामर नवीनीकरण कार्य।	30.00	प्रगति पर
11	कुरुद-चर्चा-छाती-उड़ेना-झिरिया-कण्डेल-भोथली-बलियारा-बोड़रा-संबलपुर मार्ग के कि.मी. 10/4 से 13/2 = 3.00 कि.मी. का में डामर नवीनीकरण कार्य।	29.99	निविदा प्रक्रियाधीन
12	सिमगा तिल्दा खरोरा आरंग नवापारा (राजिम) मगरलोड धमतरी (राज्य मार्ग क्र.-20) के किमी 150/6 का मरम्मत कार्य।	9.98	प्रगतिपर
13	सिमगा तिल्दा खरोरा आरंग नवापारा (राजिम) मगरलोड धमतरी (राज्य मार्ग क्र.-20) के किमी 151/6 का मरम्मत कार्य।	9.28	प्रगतिपर
14	राजनांदगाँव गुण्डरदेही धमतरी नगरी सिहावा बोराई मार्ग (राज्य मार्ग क्र.-23) का मरम्मत कार्य।	6.65	पूर्ण
15	भखारा बगदेही डाहीपुरी लिमतरा परेवाडीह देमार मार्ग (एम.डी.आर.) का मरम्मत कार्य।	9.95	पूर्ण
16	कुरुद चर्चा छाती उड़ेना झिरिया भोथली संबलपुर मार्ग लं. 21.50 किमी (मुख्य जिला मार्ग) के किमी 18/8 से 19/6 = 1.00 किमी का विशेष मरम्मत कार्य।	9.99	निविदा प्रक्रियाधीन
17	राजनांदगाँव-गुण्डरदेही धमतरी नगरी सिहावा- बोराई मार्ग। कि.मी. 32/2 से 40/4 = 8.20 कि.मी. में पेच रिपेयर	12.09	पूर्ण

1	2	3	4
18	सिमगा-तिल्दा खरोरा आरंग नवापारा (राजिम) मगरलोड धमतरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 20) लं. 70.30 कि.मी. (कि.मी. 142/6 से 159/4) में पेच रिपेयर	25.96	पूर्ण
19	धमतरी सेमरा सेजबहार टिकरापारा मार्ग कुल लं. 34.25 कि.मी. (कि.मी. 46/2 से 50/6 = 4.60) में में पेच रिपेयर	20.27	पूर्ण
20	अर्जुनी-भानुपुरी अमलीडीह हसदा अरकार मार्ग में पेच रिपेयर	11.79	पूर्ण
21	कोलियारी खरेंगा दोनार जोरातराई मार्ग कुल लं. 33.10 कि.मी. (कि.मी. 1/2 से 25/10 = 25.00 कि.मी.) में पेच रिपेयर	14.80	पूर्ण
22	कुरुद चर्चा छाती उड़ेना झिरिया कण्डेल भोथली बलियारा-बोडरा संबलपुर मार्ग कुल लं. 21.50 कि.मी. (कि.मी. 6/4 से 13/2, 15/2 से 22/4 = 14.00 कि.मी.) में पेच रिपेयर	8.83	पूर्ण
23	रीवांगहन कुर्रा मार्ग लं. 2.09 के कि.मी. 1/2 से 3/2 = 2.90 कि.मी. में पेच रिपेयर	7.39	पूर्ण
24	देमार तरसीवां मार्ग लं. 4.90 के कि.मी. 1/2 से 5/10 = 4.90 कि.मी. में पेच रिपेयर	7.92	पूर्ण
25	भानपुरी से आमदी मार्ग लं. 4.80 के कि.मी. 2/2 से 5/8 = 3.80 कि.मी. में पेच रिपेयर	17.10	पूर्ण
26	खम्हरिया बिरेतरा मार्ग कि.मी. 1/2 से 2/10 = 2.00 कि.मी. में पेच रिपेयर	1.63	पूर्ण
27	झिरिया देवरी बोदाछापर मार्ग लं. 7.72 के कि.मी. 1/2 से 8/8 = 7.72 कि.मी. में पेच रिपेयर	6.85	पूर्ण
28	झिरिया दीमर टिकुर मार्ग लं. 2.50 के कि.मी. 1/2 से 3/6 = 2.50 कि.मी. में पेच रिपेयर	5.27	पूर्ण
29	गुजरा दर्सी मार्ग लं. 3.00 कि.मी.के 1/2 से 3/10 = 3.00 कि.मी. में पेच रिपेयर	6.84	पूर्ण
30	पोटियाडीह खरतुली मार्ग लं. 2.50 के कि.मी. 1/2 से 3/5 = 2.50 कि.मी. में पेच रिपेयर	8.82	पूर्ण

1	2	3	4
31	तरसीवां पीपरछेडी मार्ग लं.1.30 के कि.मी. $1/2$ से $2/4 = 1.30$ कि.मी. में पेच स्पियर	4.76	पूर्ण
32	जोगीडीह भवंसरा मार्ग लं. 3.40 के कि.मी. $1/2$ से $4/4 = 3.40$ कि.मी. में पेच स्पियर	1.23	पूर्ण
33	छाती गागरा कण्डेल देवपुर मार्ग लं. 8.50 के कि.मी. $1/2$ से $9/6 = 8.50$ कि.मी. में पेच स्पियर	1.84	पूर्ण
	योग 33 नग कार्य	426.11	23 पूर्ण, 08 प्रगति पर 02 निविदा प्रक्रियाधीन

परिशिष्ट "छैंसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 933) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राज्य आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि का विवरण

(राशि लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	विनियोजन से प्राप्त ब्याज	योग (राशि लाख रु. में)
1	2	3	4	5
2013-14	12825.00	4275.00	1261.00	18361.00
2014-15	13466.50	4488.50	556.00	18511.00
2015-16 (दिनांक 23.11.2015 तक)	9037.50	3012.50	0.00	12050.00
योग	35329.00	11776.00	1817.00	48922.00

प्रपत्र "ब"

राज्य आपदा मोचन निधि से जिलेवार आवंटित राशि का विवरण

(राशि लाख रु. में)

क्र०	जिला / विभाग	वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि	वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि	वर्ष 2015-16 में आवंटित राशि (दिनांक 23.11.2015 तक)
1	2	3	4	5
1	रायपुर	1177.23	787.45	317.04
2	महासमुंद	833.59	466.89	475.00
3	धमतरी	752.61	527.81	296.00
4	दुर्ग	929.16	522.02	297.20
5	राजनांदगांव	1982.68	1460.78	304.59
6	कबीरधाम	565.04	809.84	296.00
7	बस्तर	2039.64	813.35	446.00
8	कांकेर	852.35	492.00	296.00
9	दंतैवाड़ा	617.73	498.28	296.25
10	बिलासपुर	1086.46	518.35	296.00
11	जांजगीर-चांपा	1987.60	789.21	296.00
12	कोरबा	716.69	486.25	462.25
13	रायगढ़	1055.79	755.45	474.00
14	जशपुर	629.44	373.07	296.00
15	सरगुजा	649.07	437.85	667.00
16	कोरिया	493.70	437.85	456.00
17	बीजापुर	1006.73	556.26	296.00
18	नारायणपुर	271.62	246.26	296.00
19	गरियाबंद	2497.39	501.57	496.00
20	बलौदाबाजार	1693.20	506.64	296.00
21	बालोद	1383.24	574.35	296.00
22	बेमेतरा	1533.40	426.60	296.00
23	मुंगेली	433.21	402.47	296.00
24	कोण्डागाँव	1098.50	529.15	296.00
25	सुकमा	751.97	485.97	297.00
26	बलरामपुर	1935.43	508.43	296.00
27	सूरजपुर	512.05	473.66	503.00
	योग	29485.52	15443.21	9635.33

परिशिष्ट "सडसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 937) के भाग (ख) की जानकारी]

महात्मा गांधी नरगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि		
			मजदूरी	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6
1	मु.का.अ. ज.पं. बेमेतरा	1018	1211.66	348.46	1560.12
2	मु.का.अ. ज.पं. नवागढ़	748	1744.99	354.20	2099.18
3	मु.का.अ. ज.पं. साजा	288	1066	148.08	1214.08
4	मु.का.अ. ज.पं. बेरला	235	528.89	104.94	633.83
5	मु.का.अ. ज.पं. सर्व, जिला बेमेतरा	3894	93.456	373.824	467.28
6	एजेंसी	58	490.97	223.46	714.43
7	IWMP Works	67	109.48	-	109.48
	योग	6308	5245.446	1552.964	6798.40

परिशिष्ट "अड्सट"

[अतारहित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 941) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बस्तर जिले में वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी :-

क्र०	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति दिनांक	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	दरभा	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 (पुराना क्र.-221) के कि०मी० 32/6-8 में टे-वाल का निर्माण कार्य	17.40	27.11.2014	17.40	पूर्ण
2	दरभा	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 (पुराना क्र.-221) के कि०मी० 33/2-4 में टे-वाल का निर्माण कार्य	19.28	27.11.2014	19.28	पूर्ण
3	दरभा	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 (पुराना क्र.-221) के कि०मी० 39/8-10 में टे-वाल का निर्माण कार्य	19.52	27.11.2014	19.52	पूर्ण
4	बस्तर	भानपुरी मुण्डागांव नारायणपाल लोहंडीगुड़ा (मुख्य जिला मार्ग क्र.-41 के कि.मी. 14/2	17.48	27.11.2014	17.48	पूर्ण
5	बस्तर	मुण्डागांव राजपुर मार्ग के कि.मी. 1/10	16.61	27.11.2014	16.61	अपूर्ण
6	लोहंडीगुड़ा	ककनार से रतेगा मार्ग के घाट कि.मी. 7/सी.एच. 634 से 1000	19.82	27.11.2014	19.82	अपूर्ण
7	लोहंडीगुड़ा	ककनार से रतेगा मार्ग के घाट कि.मी. 6/सी.एच. 633	19.82	27.11.2014	19.82	अपूर्ण
8	लोहंडीगुड़ा	ककनार से रतेगा मार्ग के घाट कि.मी. 7/सी.एच. 268 से 900 पक्का ड्रेन	19.82	27.11.2014	19.82	अपूर्ण
9	बस्तर	दोरियानाला पर दायी तट पर तटरक्षण कार्य आर.डी. 000 मी. से 45.00 मी.	15.27	18.11.2014	15.27	पूर्ण
10	बस्तर	दोरियानाला पर दायी तट पर तटरक्षण कार्य आर.डी. 45.00 मी. से 95.00 मी.	19.69	18.11.2014	19.69	पूर्ण

11	लोहंडीगुड़ा	बड़ेबहार नाला पर आजर तटरक्षक कार्य आर.डी. 0.00 मी. से 100.00 मी.	22.69	18.11.2014	22.69	पूर्ण
12	लोहंडीगुड़ा	बड़ेबहार नाला पर आजर तटरक्षक कार्य आर.डी. 0.00 मी. से 100.00 मी.	22.69	18.11.2014	22.69	पूर्ण
13	लोहंडीगुड़ा	बड़ेबहार नाला पर पारापुर तटरक्षक कार्य आर.डी. 0.00 मी. से 100.00 मी.	22.92	18.11.2014	22.92	अपूर्ण
14	बास्तानार	साडरा नाला पर सारडा तटरक्षण कार्य आर.डी. 0.00 मी. से 100.00 मी.	23.37	18.11.2014	23.37	पूर्ण
15	बास्तानार	साडरा नाला पर अदवाल तटरक्षण कार्य आर.डी. 0.00 मी. से 100.00 मी.	23.37	18.11.2014	23.37	अपूर्ण
16	बास्तानार	तुरांगुर लोकल नाला के दायी तटरक्षण कार्य आर.डी. 0 मी. से 100 मी०	25.00	19.03.2015	25.00	कार्य प्रगति पर
17	बास्तानार	तुरांगुर लोकल नाला के दायी तटरक्षण कार्य आर.डी. 100 मी. से 200 मी०	25.00	19.03.2015	25.00	कार्य प्रगति पर
18	बास्तानार	तुरांगुर लोकल नाला के दायी तटरक्षण कार्य आर.डी. 200 मी. से 300 मी०	25.00	19.03.2015	25.00	कार्य प्रगति पर
19	बास्तानार	तुरांगुर लोकल नाला के दायी तटरक्षण कार्य आर.डी. 300 मी. से 400 मी०	25.00	19.03.2015	25.00	कार्य प्रगति पर
20	जगदलपुर	बी.आर. कोल्ड स्टोरेज से फारेस्ट डीपो सरगीपाल मार्ग में मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य (चैनेज 900 से 1300)	18.50	19.03.2015	18.50	पूर्ण
21	जगदलपुर	बी.आर. कोल्ड स्टोरेज से फारेस्ट डीपो सरगीपाल मार्ग में मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य (चैनेज 1300 से 1700)	18.50	19.03.2015	18.50	पूर्ण
		योग	436.75		436.75	

परिशिष्ट "उत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 960) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला उत्तर बस्तर कांकेर में संचालित शासकीय एवं गैर शासकीय महाविद्यालयों की विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रं.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	विकासखंड
1.	शासकीय भानू प्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	कांकेर
2.	शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	कांकेर
3.	शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय, कांकेर	कांकेर
4.	शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर
5.	शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पंखाजूर	कोयलीबेड़ा
6.	शासकीय शहीद गैद सिंह महाविद्यालय, चारामा	चारामा
7.	शासकीय लाल कलिन्द सिंह महाविद्यालय, अन्तागढ़	अन्तागढ़
8.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरोना	नरहरपुर
9.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, दुर्गकोदल	दुर्गकोदल
	अशासकीय महाविद्यालय का नाम	
10.	स्व. ठाकुर भावसिंह कला-विज्ञान महा., नरहरपुर (कांकेर)	नरहरपुर

प्रपत्र "ब"

जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के शासकीय एवं गैर शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का गठन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	समिति की गठन हुआ / नहीं	समिति गठन की तिथि
1.	शासकीय भानू प्रतापदेव रनातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर	हाँ	08.04.2010
2.	शासकीय इंदरू केवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर	हाँ	28.09.2015
3.	शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय, कांकेर	नहीं	—
4.	शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर	हाँ	07.12.2010
5.	शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पंखाजूर	नहीं	—
6.	शासकीय शहीद गैद सिंह महाविद्यालय, चारामा	नहीं	—
7.	शासकीय लाल कलिन्द सिंह महाविद्यालय, अन्तागढ़	हाँ	10.01.2013
8.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सरोना	नहीं	—
9.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, दुर्गकोंदल	नहीं	—
	अशासकीय महाविद्यालय का नाम		
10.	स्व. ठाकुर भावसिंह कला-विज्ञान महा., नरहरपुर (कांकेर)	नहीं	—

- टीप :-1. शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर संबंधित नगर निकाय, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद को मनोनित करने का प्रावधान है, अतएव उनका कार्यकाल उनके उक्त पद पर जनप्रतिनिधि बने रहने तक ही रहता है।
2. प्रबंध समिति एवं वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है।

परिशिष्ट "सत्तर"

[अतारहित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 964) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

पुल-पुलिया एवं सड़क मरम्मत कार्य की जानकारी

वर्ष 2013-14

क्र.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत वर्ष	निविदा आमंत्रण दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	अद्यतन स्थिति			अपूर्ण एवं अप्रारंभ होने का कारण
								पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मानपुर	ए.आर.	कदाड़ी - सावरगांव मार्ग में पेच स्पियर कार्य	5.00	2013-14	08.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
2	मानपुर	ए.आर.	पानाबरस - बैसबोड मार्ग में पेच स्पियर कार्य	5.00	2013-14	08.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
3	मोहला	ए.आर.	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग में पेच स्पियर कार्य	5.00	2013-14	08.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
4	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2013-14	09.04.13	06.08.13	पूर्ण	-	-	
5	मोहला	ए.आर.	बिहरीकला - गोटाटोला - दनगढ़ - खडगांव मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2013-14	09.04.13	06.08.13	पूर्ण	-	-	
6	मानपुर	ए.आर.	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2013-14	09.04.13	20.08.13	पूर्ण	-	-	
7	मानपुर	ए.आर.	कोहका - सीतागांव - औंधी मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2013-14	09.04.13	20.08.13	पूर्ण	-	-	
8	मानपुर	ए.आर.	औंधी - मुरुमगांव मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2013-14	09.04.13	20.08.13	पूर्ण	-	-	
9	चौकी	ए.आर.	चौकी - रेगाडबरी मार्ग किमी. 6/10.7/2-10, 8/2-8, 9/8, 10/2-10 = 3.20 किमी. बी.टी. नवीनीकरण कार्य	75.00	2013-14	04.06.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	मानपुर	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 33/8, 35/10 से 37/10 = 3.80 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	77.00	2013-14	04.06.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	
11	मोहला	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 23/2 से 26/10 = 4.00 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	60.00	2013-14	10.06.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	
12	मोहला	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 16/8, 16/10, 17/2, 17/4, 18/2, 18/6-10, 19/10, 20/6, 21/2, 21/8, 22/2-10 = 3.60 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	54.00	2013-14	10.06.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	
13	मानपुर	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 27/2-8, 29/8 से 30/4, 30/8, 32/10 = 4.00 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	74.00	2013-14	10.06.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	
14	मोहला	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 12, 13, 14 एवं 15 = 5.00 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	75.00	2013-14	04.06.13	31.01.14	पूर्ण	-	-	
15	चौकी	ए.आर.	कौडीकसा - अरजकुण्ड - पाटन मार्ग किमी. 14/8 से 16/8 = 2.00 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	40.00	2013-14	01.06.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	
16	मानपुर	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी 38/4-8, 39/2-10 = 1.80 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	32.00	2013-14	01.06.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	
17	चौकी	ए.आर.	चौकी - चित्लाटी - कोरयाटोला मार्ग किमी. 7/2-8 = 0.80 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	20.00	2013-14	01.06.13	30.11.13	पूर्ण	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	चौकी	ए.आर.	कौडीकसा - अरजकुण्ड - पाटन मार्ग किमी. 22 से 24/8 = 2.80 किमी. बी.टी. नवीनीकरण कार्य	56.00	2013-14	04.09.13	19.12.13	पूर्ण	-	-	
19	मानपुर	ए.आर.	धनोरा - मुरुमगांव मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय	5.00	2013-14	09.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
20	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय		2013-14	09.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
21	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग में पटरी मरम्मत कार्य		2013-14	07.06.13	04.11.13	पूर्ण	-	-	
22	मानपुर	ए.आर.	औंधी - मुरुमगांव मार्ग में पटरी मरम्मत कार्य		2013-14	07.06.13	04.11.13	पूर्ण	-	-	
23	चौकी	ए.आर.	बोरी - बंजारी - कोडगुल मार्ग में पटरी मरम्मत कार्य	20.00	2013-14	07.06.13	04.11.13	पूर्ण	-	-	
24	चौकी	ए.आर.	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग में पटरी मरम्मत कार्य		2013-14	07.06.13	04.11.13	पूर्ण	-	-	
25	चौकी	ए.आर. / विशेष मरम्मत	बांधाबाजार - जोरातराई मार्ग किमी. 1/2 एवं 1/4 का विशेष/साधारण मरम्मत कार्य	20.00	2013-14	09.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
26	मानपुर	ए.आर. / विशेष मरम्मत	कोहका - सीतागांव - औंधी मार्ग किमी. 24/10 का विशेष/साधारण मरम्मत कार्य		2013-14	09.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
27	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग में पेच रिपेयर कार्य		2013-14	08.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
28	चौकी	ए.आर.	बोरी - बंजारी - कोटगुल मार्ग में पेच रिपेयर कार्य	5.00	2013-14	08.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
29	मोहला	ए.आर.	देववाड़ी - मारी मार्ग में पेच रिपेयर कार्य		2013-14	08.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
30	चौकी	ए.आर.	चिल्हाटी - पाटन मार्ग में पेच मरम्मत कार्य	5.00	2013-14	08.04.13	31.03.14	पूर्ण	-	-	
31	मानपुर	ए.आर.	धनोरा - मुरुमगांव मार्ग किमी. 13 से 25 = 13.00 किमी. में बी.टी. पेच मरम्मत कार्य	20.00	2013-14	29.04.13	31.12.13	पूर्ण	-	-	
32	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2013-14	05.08.13	15.09.13	पूर्ण	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	चौकी	ए.आर.	कोटरा - ब्राम्हणभेड़ी मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2013-14	05.08.13	15.09.13	पूर्ण	-	-	
34	चौकी	ए.आर.	चिल्हाटी - पाटन मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2013-14	05.08.13	15.09.13	पूर्ण	-	-	
35	चौकी	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खडगांव मार्ग में बी.टी. पेंच मरम्मत कार्य	20.00	2013-14	20.08.13	22.11.13	पूर्ण	-	-	
36	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग में बी.टी. पेंच मरम्मत कार्य	20.00	2013-14	20.08.13	22.11.13	पूर्ण	-	-	
37	चौकी	ए.आर.	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग में साधारण मरम्मत एवं पटरी कार्य	10.00	2013-14	20.08.13	21.10.13	पूर्ण	-	-	
38	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग किमी. 13 से 20/8 = 19.80 किमी. में बी.टी. पेंच मरम्मत कार्य	20.00	2013-14	29.04.13	18.12.13	पूर्ण	-	-	
39	मानपुर	ए.आर.	धनोरा - मुरुमगांव मार्ग किमी. 26, 29 से 32 = 5.00 किमी. में बी.टी. पेंच मरम्मत कार्य	20.00	2013-14	29.04.13	18.12.13	पूर्ण	-	-	
40	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग में विशेष मरम्मत कार्य	15.00	2013-14	25.09.13	18.12.13	पूर्ण	-	-	
			योग :- 40 कार्य	733.00				40 पूर्ण			

वर्ष 2014-15

क्र.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत वर्ष	निविदा आमंत्रण दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	अद्यतन स्थिति			अपूर्ण एवं अप्रारम्भ होने का कारण
								पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मोहला	ए.आर.	गोटाटोला - मोहला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
2	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
3	चौकी	ए.आर.	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
4	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
5	मानपुर	ए.आर.	धनौरा - मुरुमगांव मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
6	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरवाटोला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
7	चौकी	ए.आर.	सिंगाभेड़ी - हांडीटोला मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	10.00	2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
8	चौकी	ए.आर.	कोटरा - ब्रान्हणभेड़ी मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
9	चौकी	ए.आर.	मुरेटीटोला - बोदाल मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
10	मानपुर	ए.आर.	औंधी - मुरुमगांव मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
11	मानपुर	ए.आर.	कोहका - सीतागांव - औंधी मार्ग में सड़क सामग्री प्रदाय कार्य		2014-15	27.06.14	31.10.14	पूर्ण	-	-	
12	चौकी	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	30.00	2014-15	10.10.14	20.02.15	पूर्ण	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य		2014-15	10.10.14	20.02.15	पूर्ण	-	-	
14	चौकी	ए.आर.	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य	30.00	2014-15	10.10.14	20.02.15	पूर्ण	-	-	
15	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य		2014-15	10.10.14	20.02.15	पूर्ण	-	-	
16	मोहला	ए.आर.	मोहला - गोटाटोला मार्ग मार्ग में बी.टी. पेच रिपेयर कार्य		2014-15	10.10.14	20.02.15	पूर्ण	-	-	
17	मानपुर	ए.आर.	कोहका - सीतागांव - औधी मार्ग लंबाई 28.00 किमी. बी.टी. पेंच मरम्मत कार्य	28.23	2014-15	31.12.14	08.05.15	पूर्ण	-	-	
18	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग लं. 22.30 कमी. में बी.टी. पेंच मरम्मत कार्य	26.32	2014-15	31.12.14	24.05.15	पूर्ण	-	-	
19	मोहला	विशेष मरम्मत	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग किमी. 81/8 में पुलिया का विशेष मरम्मत कार्य	4.76	2014-15	13.10.15	01.02.16	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
20	मोहला	विशेष मरम्मत	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग किमी. 84/2 में पुलिया का विशेष मरम्मत कार्य	4.40	2014-15	13.10.15	01.02.16	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
21	मोहला	विशेष मरम्मत	चौकी - मोहला - मानपुर मार्ग किमी. 85/10 में पुलिया का विशेष मरम्मत कार्य	3.39	2014-15	13.10.15	01.02.16	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
22	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग किमी. 1/2 से 3/4, 4/2, 5/10, 7/10, 8/2-10, 11/2 से 15/2, 15/4 से 17/4 = 10.40 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	79.00	2014-15	01.01.15	27.12.15	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
23	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग किमी. 4, 7 से 11 = 6.00 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	80.00	2014-15	01.01.15	27.12.15	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
24	मानपुर	ए.आर.	धनोरा - मुरुमगांव मार्ग किमी. 11/2 से 12/10 = 2.00 किमी. में बी.टी. नवीनीकरण कार्य	80.00	2014-15	01.01.15	27.12.15	-	-	अप्रारंभ	एन.एच घोषित होने के कारण कार्य निरस्त
				391.10				18 पूर्ण	5 अपूर्ण	1 अप्रारंभ	

वर्ष 2015-16

क्र.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत वर्ष	निविदा आमंत्रण दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	अद्यतन स्थिति			अपूर्ण एवं अप्रारम्भ होने का कारण
								पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारम्भ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
2	मानपुर	ए.आर.	धनौरा - मुरुमगांव मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
3	मोहला	ए.आर.	गोटाटोला - मोहला मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
4	चौकी	ए.आर.	चौकी - चिल्हाटी - कोरचाटोला मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
5	चौकी	ए.आर.	चिल्हाटी - पाटन मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
6	चौकी	ए.आर.	कोटरा - ब्राम्हणनेड़ी मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य	17.50	2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
7	चौकी	ए.आर.	मुरेटीटोला - बोदाल मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
8	चौकी	ए.आर.	बांधाबाजार पहुँच मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
9	मोहला	ए.आर.	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खडगांव मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
10	मानपुर	ए.आर.	कोहका - सीतागांव - औंधी मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
11	मानपुर	ए.आर.	औंधी - मुरुमगांव मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मरम्मत हेतु सामग्री प्रदाय कार्य		2015-16	20.04.15	31.12.15	पूर्ण	-	-	-
12	मानपुर	ए.आर.	कोहका - सीतागांव - औंधी मार्ग में डामर पेच स्पियर कार्य		2015-16	20.04.15	26.05.15	पूर्ण	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	मोहला	ए.आर.	गोटाटोला - बिरेझर मार्ग में डामर पेच रिपेयर कार्य	20.00	2015-16	20.04.15	26.05.15	पूर्ण	-	-	-
14	मोहला	ए.आर.	बोरिया - मोहला मार्ग में डामर पेच रिपेयर कार्य		2015-16	20.04.15	26.05.15	पूर्ण	-	-	-
15	मोहला	ए.आर.	बिहरीकला - गोटाटोला - दनगढ़ - खडगांव मार्ग में डामर पेच रिपेयर कार्य		2015-16	20.04.15	26.05.15	पूर्ण	-	-	-
16	मानपुर	ए.आर.	धनोरा - मुरुमगांव मार्ग कि.मी. 49 से 50 = 2.00 कि.मी.	40.00	2015-16	-	-	-	-	अप्रारंभ	छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र. 2996/2533/ तक-1 दिनांक 14.09.15 के द्वारा मार्ग एन. एच. घोषित करने के कारण निरस्त किया गया है।
17	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. कि.मी. 66.600 से 93.700 पुरुर-कुसुमकसा -मानपुर रोड में क्षतिग्रस्त पुल, पुलियों के रेलिंग, पेशपेट, एवं गार्ड वाल आदि का मरम्मत का कार्य।	3.14	2015-16	15.05.15	04.07.15	पूर्ण	-	-	-
18	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. कि.मी. 66.600 से 93.700 पुरुर-कुसुमकसा -मानपुर रोड में मेटल प्रदाय कार्य।	2.27	2015-16	15.05.15	04.07.15	पूर्ण	-	-	-
19	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. कि.मी. 66.600 से 93.700 पुरुर-कुसुमकसा -मानपुर रोड के शोल्डर मरम्मत कार्य।	2.27	2015-16	15.05.15	04.07.15	पूर्ण	-	-	-
20	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. 66.600 से 93.700 कि.मी. पत्थर लगाने का कार्य।	3.36	2015-16	09.04.15	19.09.15	पूर्ण	-	-	-
21	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. 66.600 से 70.600 में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	11.40	2015-16	30.06.15	24.09.15	पूर्ण	-	-	-
22	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. 70.600 से 93.700 में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	17.85	2015-16	30.06.15	31.12.15	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 पुरुर- कुसुमकसा-मानपुर रोड के कि.मी. 66.600 (मानपुर चौक) से 70.600 (बिटेडर) (कुल लंबाई 14 कि.मी.) में डब्ल्यू.बी.एम. पेच रिपेयर कार्य।	18.05	2015-16	31.08.15	25.12.15	पूर्ण	-	-	-
24	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 पुरुर-बालोद- कुसुमकसा - मानपुर रोड के कि.मी. 70.600 (बिटेडर) से 75.600 (कुल लंबाई 5कि.मी.) में डब्ल्यू.बी.एम. पेच रिपेयर कार्य।	19.99	2015-16	31.08.15	25.12.15	पूर्ण	-	-	-
25	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 पुरुर- बालोद-कुसुमकसा- मानपुर रोड के कि.मी. 80.600 से 84.200 (कुल लंबाई 3.60 कि.मी.) में डब्ल्यू.बी.एम. पेच रिपेयर कार्य।	19.99	2015-16	31.08.15	25.12.15	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
26	मोहला	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 पुरुर- बालोद- कुसुमकसा - मानपुर रोड के कि.मी. 66.300 (मटकसा) से 84.200 (बोरियामुखासी) में मेटल प्रदाय कार्य।	10.00	2015-16	31.08.15	25.11.15	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
27	मानपुर	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. कि.मी. 93.700 से 115.800 पुरुर-कुसुमकसा -मानपुर रोड में क्षतिग्रस्त पुल, पुलियों के रेलिंग, पेरामेंट, एवं गार्ड वाल आदि का मरम्मत का कार्य।	2.50	2015-16	15.05.15	04.07.15	पूर्ण	-	-	-
28	मानपुर	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. कि.मी. 93.700 से 115.800 पुरुर-कुसुमकसा -मानपुर रोड में मेटल प्रदाय कार्य।	1.81	2015-16	15.05.15	04.07.15	पूर्ण	-	-	-
29	मानपुर	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. कि.मी. 93.700 से 115.300 पुरुर-कुसुमकसा -मानपुर रोड के शोल्डर मरम्मत कार्य।	1.81	2015-16	15.05.15	04.07.15	पूर्ण	-	-	-
30	मानपुर	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. 93.700 से 115.300 कि.मी. पत्थर लगाने का कार्य।	2.67	2015-16	09.04.15	31.12.15	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष
31	मानपुर	ए.आर.	रा.रा.क्र. 930 के कि.मी. 93.700 से 115.300 में बी.टी. पेच रिपेयर का कार्य।	14.23	2015-16	30.06.15	31.12.15	-	अपूर्ण	-	समयावधि शेष

परिशिष्ट "इकहत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क. 965) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मानपुर-मोहला विधान सभा क्षेत्र में पुल-पुलियों, सड़क निर्माण की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ	अपूर्ण एवं अप्रारंभ होने का कारण
1	2	3	4	5
वर्ष 2013-14				
बजट सड़क कार्य				
---निरंक---				
वार्षिक मरम्मत अंतर्गत सड़क नवीनीकरण कार्य				
1	धनोरा - मुरुमगांव मार्ग किमी. 11/2 से 12/10 = 2.00 किमी.	80.00	अप्रारंभ	एन.एच. क. 930 घोषित होने के कारण निरस्त
2	कौडीकसा - अरजकुण्ड - पाटन मार्ग किमी. 14/8 से 16/8 = 2.00 किमी.	40.00	पूर्ण	
3	कौडीकसा - अरजकुण्ड - पाटन मार्ग किमी. 22 से 24/8 = 2.80 किमी.	56.00	पूर्ण	
4	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 11/2 से 14/10 = 5.00 किमी.	75.00	पूर्ण	
5	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 16/8, 16/10, 17/2, 17/4, 18/2, 18/6-10, 19/10, 20/6, 20/10,	54.00	पूर्ण	
6	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 23/2 से 26/10 = 4.00 किमी.	60.00	पूर्ण	
7	बिहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 27/2-8, 29/8 से 30/4, 30/8 से 32/10 = 4.00 किमी.	74.00	पूर्ण	

1	2	3	4	5
8	विहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 33/8 से 35/2, 35/10 से 37/10 = 3.80 किमी.	77.00	पूर्ण	
9	विहरीकला - दनगढ़ - गोटाटोला - खड़गांव मार्ग किमी. 38/4-8, 39/2-10 = 1.80 किमी. योग:- 09 कार्य	32.00	पूर्ण	
		548.00	8 पूर्ण 1 अप्रारंभ	
वर्ष 2014-15				
बजटेटड एवं जमा मद पुल कार्य				
1	बसेली एवं सहपाल के बीच स्थित भूरके नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	290.20	अपूर्ण	बोरिंग रूपांकन प्रगति पर
2	पांगरी से चौकी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी (महिलाघाट) पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	1491.22	अपूर्ण	बोरिंग रूपांकन प्रगति पर
3	कोहका - सीतागांव - आँधी मार्ग के किमी. 24/10 में पुलिया निर्माण	49.80	अपूर्ण	नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण समय-समय पर नक्सली बंद के कारण कार्य प्रभावित हुआ है।
	योग 03 कार्य	1831.22	3 अपूर्ण	
वार्षिक मरम्मत अंतर्गत सड़क नवीनीकरण कार्य				
1	धनोरा - मुरुमगांव मार्ग किमी. 11/2 से 12/10 = 2.00 किमी.	80.00	अप्रारंभ	एन.एच. क. 930 घोषित होने के कारण निरस्त
2	बोरिया - मोहला मार्ग किमी. 4, 7 से 11 = 6.00 किमी.	80.00	अपूर्ण	
	योग 02 कार्य	160.00	01 कार्य अपूर्ण 01 कार्य अप्रारंभ	

1	2	3	4	5
वर्ष 2015-16				
बजटेट एवं जमा नद पुल कार्य				
1	ककईपार -बागदोह के बीच खरखरा नदी पर पुल उच्चस्तरीय पुल निर्माणा।	283.33	अपूर्ण	बोसिंग रूपांकन प्रगति पर
2	चिल्हाटी मुख्य मार्ग से टाटेकसा- खैरी के टाटेकसा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	365.45	अप्रारंभ	निविदा स्तर पर
3	कौडीकसा-अरजकुण्ड पाटन मार्ग पर स्थित बंदुका नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	329.62	अप्रारंभ	निविदा स्तर पर
4	मोहला में कालेज एवं तहसील कार्यालय के पास सी.सी. रोड निर्माण एवं जनसुविधा विस्तार कार्य	16.00	पूर्ण	
5	मोहला कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में परिसर का विकास कार्य एवं मोहला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	15.00	पूर्ण	
योग 05 कार्य		1009.40	02 कार्य पूर्ण 01 कार्य अपूर्ण 02 कार्य अप्रारंभ	
वार्षिक मरम्मत अंतर्गत सड़क नवीनीकरण कार्य				
1	धनोरा -- मुरुमगांव मार्ग किमी. 49 से 50 = 2.00 किमी.	40.00	अप्रारंभ	एन.एच. क. 930 घोषित होने के कारण निरस्त

परिशिष्ट "बहत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 966) के भाग (क) की जानकारी]

राजिम विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की जानकारी

क्र.	स्वीकृत वर्ष	विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मार्ग कहां से कहां तक	कुल लम्बाई (कि.मी.)	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य की अद्यतन स्थिति	लागत राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2012-13	फिंगेश्वर	जिला गरियाबंद पसौद-हथखोज शक्ति मंदिर पहुंच मार्ग लं. 4.50 कि.मी. 04 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 5/6 का (100 मीटर)	4.50	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	104.26
2	2012-13	फिंगेश्वर	पोखरा-पालीबाट मार्ग का उन्नयन कार्य लं. 3.00 कि.मी. 04 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 3/10 तक	3.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	47.16
3	2012-13	फिंगेश्वर	चरौदा-जोगीडीया मार्ग का उन्नयन कार्य लं. 3.40 कि.मी. 05 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 4/4 तक	3.40	मेसर्स रघुवंश चन्द्राकर	कार्य पूर्ण	61.42
4	2012-13	फिंगेश्वर	पोन्डा-पोलकर्सी मार्ग का उन्नयन कार्य लं. 2.80 कि.मी. 02 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 3/8 तक	2.80	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	56.11
5	2012-13	फिंगेश्वर	जामगांव-गुण्डरदेही-सोरिद मार्ग कि.मी. 4 से 9 = 6.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 4/2 से 9/10	6.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	61.64
6	2012-13	फिंगेश्वर	चौबेबांधा-सिधौरी मार्ग कि.मी. 1 से 2 = 2.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/10	2.00	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	27.80
7	2012-13	फिंगेश्वर	बरोण्डा पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 2/2 = 1.20 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/2	1.20	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	8.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	2012-13	फिंगेश्वर	सेम्हरतरा-बेलदुकरी पहुंच मार्ग कि.मी. 1 = 1.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/10	1.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	9.01
9	2012-13	फिंगेश्वर	राजिम हरिजन बस्ती एवं शमशान घाट पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 2/2-4-6 (50) = 1.55 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/6 (550 मी.)	1.55	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	3.23
10	2012-13	फिंगेश्वर	राजीव लोचन कालेज पहुंच मार्ग कि.मी. 1/2-4-6 = 0.60 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/6	0.60	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	-
11	2012-13	फिंगेश्वर	पथरी-लचकेरा मार्ग कि.मी. 1 से 10/8 = 9.80 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 10/8	9.80	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	59.59
12	2012-13	फिंगेश्वर	श्यामनगर-देवरी मार्ग कि.मी. 1 से 6 = 6.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 6/10	6.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	66.91
13	2012-13	फिंगेश्वर	पोड-घटकर्ण मार्ग कि.मी. 1 से 5/8 = 4.76 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 5/8 (760 मी.)	4.76	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	35.47
14	2012-13	फिंगेश्वर	बकली-बरभाठा मार्ग कि.मी. 1 से 9 = 9.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 9/10	9.00	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	87.17
15	2012-13	फिंगेश्वर	बेलदुकरी-किरवाई मार्ग कि.मी. 1 से 4/2-4-6-8 (100) = 3.70 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/8 (700 मी.)	3.70	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	35.45
16	2012-13	फिंगेश्वर	कोमा-कुम्ही-रावण मार्ग कि.मी. 1 से 4/6 = 3.50 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/6 (550 मी.)	3.50	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	34.16
17	2012-13	फिंगेश्वर	बासीन-खपरीपारा मार्ग कि.मी. 1 से 3/2-4-6 (100) = 2.50 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/6 (550 मी.)	2.50	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	26.47
18	2012-13	फिंगेश्वर	लफंदी-परतेवा मार्ग कि.मी. 1 से 4 = 4.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/10	4.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	2012-13	फिंगेश्वर	सेम्हरतरा-बेलदुकरी पहुंच मार्ग कि.मी. 1 = 1.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/10	1.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	9.01
9	2012-13	फिंगेश्वर	राजिम हरिजन बस्ती एवं शमशान घाट पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 2/2-4-6 (50) = 1.55 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/6 (550 मी.)	1.55	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	3.23
10	2012-13	फिंगेश्वर	राजीव लोचन कालेज पहुंच मार्ग कि.मी. 1/2-4-6 = 0.60 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/6	0.60	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	-
11	2012-13	फिंगेश्वर	पथरी-लचकेरा मार्ग कि.मी. 1 से 10/8 = 9.80 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 10/8	9.80	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	59.59
12	2012-13	फिंगेश्वर	श्यामनगर-देवरी मार्ग कि.मी. 1 से 6 = 6.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 6/10	6.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	66.91
13	2012-13	फिंगेश्वर	पोड-घटकरा मार्ग कि.मी. 1 से 5/8 = 4.76 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 5/8 (760 मी.)	4.76	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	35.47
14	2012-13	फिंगेश्वर	बकली-बरभाठा मार्ग कि.मी. 1 से 9 = 9.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 9/10	9.00	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	87.17
15	2012-13	फिंगेश्वर	बेलदुकरी-किरवाई मार्ग कि.मी. 1 से 4/2-4-6-8 (100) = 3.70 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/8 (700 मी.)	3.70	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	35.45
16	2012-13	फिंगेश्वर	कोमा-कुम्ही-रावण मार्ग कि.मी. 1 से 4/6 = 3.50 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/6 (550 मी.)	3.50	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	34.16
17	2012-13	फिंगेश्वर	बासीन-खपरीपारा मार्ग कि.मी. 1 से 3/2-4-6 (100) = 2.50 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/6 (550 मी.)	2.50	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	26.47
18	2012-13	फिंगेश्वर	लफंदी-परतेवा मार्ग कि.मी. 1 से 4 = 4.00 किमी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/10	4.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	2012-13	फिंगेश्वर	बरमाठा-भसेरा मार्ग कि.मी. 1 से 2/2-4-6 (100) = 1.50 कि.मी. में गिट्टी नवीनीकरण का कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/6 (500 मी.)	1.50	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	7.41
20	2012-13	फिंगेश्वर	गुण्डरदेही-बम्हनदेही मार्ग कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/10	3.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	29.24
21	2012-13	फिंगेश्वर	खुडियाडीह-बारूला मार्ग कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/10	3.00	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	26.40
22	2012-13	फिंगेश्वर	बारूला-चरमट्टी मार्ग कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/10	3.00	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	2.40
23	2012-13	फिंगेश्वर	चरमट्टी लिंक रोड कि.मी. 1 से 2/2-4-6 (100) = 1.5 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/6 (500 मी.)	1.50	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	10.97
24	2012-13	फिंगेश्वर	बोड़की-फुलझार मार्ग कि.मी. 1 से 2/2-4-6 (100) = 1.5 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/6 (500 मी.)	1.50	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	14.50
25	2012-13	फिंगेश्वर	बोड़की पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 2/2 = 1.20 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/2	1.20	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	11.26
26	2012-13	फिंगेश्वर	बोरसी लिंक कि.मी. 1 से 2 = 2.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 2/10	2.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	6.88
27	2012-13	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर-परसदा-बेलर मार्ग कि.मी. 1 से 9 = 9.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 9/10	9.00	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	84.35
28	2012-13	फिंगेश्वर	जामगांव-कोसमुखुटा-लचकेरा मार्ग कि.मी. 1 से 6 = 6.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 6/10	6.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	52.80
29	2012-13	फिंगेश्वर	बोरिद-तरजुदा-गंडरदेही मार्ग कि.मी. 1 से 6 = 6.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 6/10	6.00	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	60.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	2012-13	फिंगेश्वर	सरगौड़-खैरझीटी मार्ग कि.मी. 1 से 4/8 (100) = 3.70 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/8 (700 मी.)	3.70	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	32.45
31	2012-13	फिंगेश्वर	छुरा विश्राम गृह भवन पहुंच मार्ग कि.मी. 1/2-4-6 (100) = 0.50 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/6 (500 मी.)	0.50	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	5.45
32	2012-13	फिंगेश्वर	कोपरा आंतरिक मार्ग कि.मी. 1/2-4-6 = 0.60 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/6	0.60	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	4.80
			योग - 32 कार्य		111.81			1073.97
1	2012-13	गरियाबंद	हरदी-कोचवाय मार्ग का उन्नयन कार्य लं. 1.60 कि.मी. 06 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 2/6 तक	1.60	मेसर्स रघुवंश चन्द्राकर	कार्य पूर्ण	22.70
2	2012-13	गरियाबंद	कस-हरदी मार्ग उन्नतीकरण लं. 2.60 कि.मी. 05 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 3/6 तक	2.60	मेसर्स रघुवंश चन्द्राकर	कार्य पूर्ण	31.93
3	2012-13	गरियाबंद	गरियाबंद-छुरा-कोमाखान मार्ग कि.मी. 2,3,4,5 = 4.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 2/1 से 5/10	4.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	29.44
4	2012-13	गरियाबंद	सिविल लाईन पहुंच मार्ग कि.मी. 1/2 से 1/8 = 0.80 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/8	0.80		कार्य पूर्ण	
5	2012-13	गरियाबंद	उपकारागार पहुंच मार्ग कि.मी. 1/2-4-6 (100) = 0.50 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/6 (500 मी.)	0.50	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	17.13
6	2012-13	गरियाबंद	मालंगवा से कोचवाय मार्ग कि.मी. 1 से 8/8 = 7.80 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 8/8	7.80	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	80.44
			योग - 6 कार्य		17.30			181.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2012-13	छुरा	जिला गरियाबंद में मडेली-मुडागांव मार्ग (डामरीकृत मार्ग) लं. 8.00 कि.मी. 02 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 8/10 तक	8.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	56.57
2	2012-13	छुरा	कोसमी लिंक मार्ग लं. 1.00 कि.मी. (मार्ग एवं पुल-पुलिया का उन्नयन कार्य) 03 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 1/10 तक	1.00	मेसर्स रघुवंश चन्द्राकर	कार्य पूर्ण	18.82
3	2012-13	छुरा	तुमगांव पहुंच मार्ग एवं खट्टी कमारपारा मार्ग का उन्नयन कार्य लं. 2.55 कि.मी. 06 नग पुलिया सहित निर्माण	कि.मी. 1/2 से 3/6 का (150 मीटर)	2.55	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	42.28
4	2012-13	छुरा	पाण्डुका-कुटेना मार्ग कि.मी. 1 से 4/6 (50) = 3.65 कि.मी. में डामरनवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 4/6 (650 मी.)	3.65	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	29.40
			योग - 04 कार्य		15.20			147.07
			महायोग - 42 कार्य		144.31			1402.68
1	2013-14	फिंगेश्वर	राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग के कि.मी. 4/2-4-6, 5/4-6-8, 6/8.7/10, 8/2-4-6, 11/2-4-6-8, 12/4, 13/2-4-8, 14/8 = 4.00 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य	4.00 कि.मी.	4.00	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	84.00
2	2013-14	फिंगेश्वर	कोपरा-भेण्डी मार्ग लंबाई 6.70 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 7/8 (700 मी.)	6.70	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	65.80
3	2013-14	फिंगेश्वर	देवरी पहुंच मार्ग के कि.मी. 1, 2, 3 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/10	3.00	श्री मिलिंद कुमार राणा	कार्य पूर्ण	12.48
4	2013-14	फिंगेश्वर	जेंजरा-कपसीडीह मार्ग के कि.मी. 1 से 3/4 (100) = 2.30 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/4 (300 मी.)	2.30	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	22.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	2013-14	फिगोश्वर	परसदा-गनियारी मार्ग के किमी. 1 से 3/2 = 2.20 किमी में सी.सी. एवं डामर नवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/2	2.20	श्री मनीष कुमार बेगानी	कार्य पूर्ण	15.29
6	2013-14	फिगोश्वर	फिगोश्वर लिंक मार्ग ल 1.20 किमी.	कि.मी. 1/2 से 2/2	1.20	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	13.04
7	2013-14	फिगोश्वर	लचकेश नवीन हाईस्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.40 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/4 (400 मी.)	0.40	श्री रघुवंश चन्द्राकर	कार्य पूर्ण	2.73
8	2013-14	फिगोश्वर	सिधौरी नवीन हाईस्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.15 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 (150 मी.)	0.15	मे. मुक्ता एंड समृद्धी एसोसिएट्स	कार्य पूर्ण	2.68
9	2013-14	फिगोश्वर	बरोडा नवीन हाईस्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.60 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/6 (600 मी.)	0.60	मे. मुक्ता एंड समृद्धी एसोसिएट्स	कार्य पूर्ण	9.56
10	2013-14	फिगोश्वर	बकली नवीन हाईस्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.10 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 (100 मी.)	0.10	श्री गरीबनाथ एसोसिएट्स	कार्य पूर्ण	2.91
11	2013-14	फिगोश्वर	बेलर हायर सेकण्डरी स्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.20 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 (200 मी.)	0.20	श्री गरीबनाथ एसोसिएट्स	कार्य पूर्ण	7.04
12	2013-14	फिगोश्वर	सिर्रीकला नवीन हाईस्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.30 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 1/4 (300 मी.)	0.30	श्री गरीबनाथ एसोसिएट्स	कार्य पूर्ण	4.74
13	2013-14	फिगोश्वर	राजिम में देवी संपत हायर सेकण्डरी स्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.10 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 (100 मी.)	0.10	श्री गरीबनाथ एसोसिएट्स	कार्य पूर्ण	2.23
			योग - 13 कार्य		21.25			
1	2013-14	गरियाबंद	गरियाबंद-छुरा-कोमाखान मार्ग के किमी 7, 10/6-8-10, 11/2-4 = 2.00 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	2.00 कि.मी.	2.00	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	244.97 16.58
			योग - 01 कार्य		2.00			16.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2013-14	छुरा	भैरा-कसेकेरा मार्ग के किमी. 1/2 से 3/6 = 2.60 किमी. में डामर नवीनीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 से 3/6	2.60	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	17.32
2	2013-14	छुरा	शासकीय महाविद्यालय भवन छुरा में पहुँच मार्ग लं. 0.15 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 (150 मी.)	0.15	श्री रेशमजीत सिंग हुन्दल	कार्य पूर्ण	5.29
3	2013-14	छुरा	पाटसिवनी हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन पहुँच मार्ग लं. 0.15 किमी. में नया डामरीकरण कार्य	कि.मी. 1/2 (150 मी.)	0.15	श्री रेशमजीत सिंग हुन्दल	कार्य पूर्ण	4.33
			योग - 03 कार्य		2.90			26.94
			महायोग - 17 कार्य		26.15			288.49
1	2014-15	छुरा	घटारानी पहुँच मार्ग लं. 4.00 कि.मी. का डामर नवीनीकरण	कि.मी. 1/2 से 4/10	4.00	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	29.20
2	2014-15	छुरा	छुरा बस्ती पहुँच मार्ग लं. 0.50 कि.मी. का डामर नवीनीकरण	कि.मी. 1/2 से 1/5 (500 मी.)	0.50	श्री गुलाब चंद जैन	कार्य पूर्ण	3.70
			योग - 02 कार्य		4.50			32.90
1	2015-16							
निरंक								
			महायोग - 61 कार्य		174.96			1724.07

परिशिष्ट "तिहत्तर"

[अतारोक्त प्रश्न संख्या 61 (क. 970) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एवं पुल निर्माण की स्वीकृति की जानकारी

1	2	प्रशासकीय स्वीकृति		दि 30.10.15 की स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारंभ	टीप
		राशि (लाख में)	दिनांक		
	वर्ष 2013-14	3	4	5	6
1	सिधोड़ा-बिरकोल-बोड़ेसरा-लंबर मार्ग कि.मी. 1, 4, 6 से 14 = 11.00 कि.मी. में नवीनीकरण।	66.00	08/05/2013	कार्य पूर्ण	
2	सिधोड़ा-बिरकोल-बोड़ेसरा-लंबर मार्ग कि.मी. 15 से 18/2 व 31/8 से 41/2 = 11.40 कि.मी. में नवीनीकरण।	70.00	08/05/2013	अप्रारंभ	-
3	तोरशिहा-तोषगांव-गढ़फुलझर-सल्डीह मार्ग कि.मी. 27/4 से 34/6 = 6.40 में नवीनीकरण।	40.00	08/05/2013	कार्य पूर्ण	
4	तोरशिहा-तोषगांव-गढ़फुलझर-सल्डीह मार्ग 10/4 से 14/4, 17/2 से 20/2 = 7.00 कि.मी. में नवीनीकरण।	42.00	08/05/2013	कार्य पूर्ण	
5	सिलदिला-जम्हारी-साजापाली मार्ग कि.मी. 1/2 से 1/6 = 0.40 (सी.सी) में नवीनीकरण।	39.32	08/05/2013	कार्य पूर्ण	
6	सरायपाली-उमरिया-भंवरपुर-बड़ेसाजापाली मार्ग कि.मी. 3 से 7/8 (100)= 4.70 कि.मी. में नवीनीकरण।	40.00	08/05/2013	कार्य पूर्ण	
7	सरायपाली-उमरिया-भंवरपुर-बड़ेसाजापाली मार्ग कि.मी. 13 से 22)= 10.8 कि.मी. में नवीनीकरण।	70.00	08/05/2013	कार्य पूर्ण	
8	सरायपाली-उमरिया-भंवरपुर-बड़ेसाजापाली मार्ग कि.मी. 23 से 31/6= 8.50 कि.मी. में नवीनीकरण।	48.00	08/05/2013	कार्य पूर्ण	
योग-08 कार्य		415.32	-	07 कार्य पूर्ण 01 अप्रारंभ	-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		दि0 30.10.15 की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ	टीप
		राशि (लाख में)	दिनांक		
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2014-15					
	सरसीजा सरायपाली पदगपुर मार्ग कि.मी. 1.2 = 2.00 कि.मी. में नवीनीकरण।	35.00	11/02/2015	अप्रारंभ	--
2	छुईपाली पालोडीह मार्ग कि.मी. 19 से 28 = 10 कि.मी. में नवीनीकरण।	80.00	11/02/2015	अप्रारंभ	--
3	सिचोड़ा विरकोल बोडेसरा लम्बर मार्ग कि.मी. 1.2, 16/6 से 18/2, 37 से, 41/2 = 8.00 कि.मी. में नवीनीकरण।	65.00	11/02/2015	अप्रारंभ	--
4	सरायपाली उमरिया भंवरपुर मार्ग कि.मी. 1.2 = 2.00 कि.मी. में नवीनीकरण।	15.00	11/02/2015	अप्रारंभ	--
योग-04 कार्य		195.00	--	04 अप्रारंभ	
वर्ष 2015-16					
1	किसडी बलौदा मार्ग कि.मी. 1 से 7/8 = 6.80 कि.मी. में नवीनीकरण।	54.00	06/06/2015	अप्रारंभ	--
2	कनकेश खुसरूपाली मार्ग कि.मी. 1 से 3/8 = 2.80 में नवीनीकरण।	25.00	06/06/2015	अप्रारंभ	--
योग-02 कार्य		79.00	--	02 अप्रारंभ	
महायोग-14 कार्य		689.32	--	07 कार्य पूर्ण 07 अप्रारंभ	
वर्ष 2013-14 से दि0 30.10.2015 तक		पुल कार्य			
1	निरंक				

परिशिष्ट "चौहत्तर"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 971) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण कार्य की जानकारी।

क्र.	कार्य का नाम	प्रशा0स्वी0 की राशि (लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	कार्यादेश तिथि	अनुबंधानुसार पूर्णता की तिथि	समयावधि के तहत पूर्ण	कार्यपूर्ण करने की वास्तविक तिथि	समय पर पूर्ण न होने की स्थिति में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
वर्ष 2012-13									
1	ई-कोर्ट योजना के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय भवन सरायपाली में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	2.67	26/12/2012	26/02/2013	09/05/2013	जी हों	06/05/2013	-	
2	कलेण्डा (सिंधोडा) वि.ख. सराईपाली में शास.उ.मा.शा. भवन का निर्माण कार्य	57.46	19/12/2013	01/02/2014	30/12/2014	जी नहीं	-	अनुबंध की कडिका 2 अनुसार टेकेदार के देयको से 06 प्रतिशत राशि कटौती की जा रही है।	
3	सराईपाली वि.ख. सराईपाली जि. महा. में शास.उ.मा.शा. भवन का निर्माण कार्य	57.46	19/12/13 पुनः निविदा तिथि 08/11/15	01/02/2014	30/12/2014	अप्रारंभ	-	अनुबंधित अवधि तक भूमि विवाद का निराकरण नहीं होने के कारण अनुबंध कडिका 14 में समाप्त किया गया है तथा पुनः निविदा आमंत्रित की गई है।	
4	जिला महासमुन्द विकासखण्ड सराईपाली में कन्या छात्रावास भवन का निर्माण	113.65	01/03/2014	11/07/2014	09/06/2015	जी नहीं	-	दिनांक 10.06.15 से 09.09.15 तक का समयवृद्धि कडिका 5 में स्वीकृत एवं दिनांक 10.09.15 से 09.12.15 तक समयवृद्धि विचाराधीन।	
जमा योजना के अंतर्गत									
5	सामु.स्वा.केन्द्र. सराईपाली में 2 जी टाईप आवास गृह का निर्माण।	17.86	13/03/2013	07/05/2013	21/08/2013	जी नहीं	17/01/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि अनुबंध की कडिका 5 में बिना दण्ड के स्वीकृत।	
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलौदा में 10 बिस्तर बार्ड का निर्माण।	18.30	21/01/2014	11/06/2014	25/11/2014	जी नहीं	23/02/2015	-तदैव-	
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटसेन्दी में 10 बिस्तर बार्ड का निर्माण।	18.30	-	-	-	-	-	-	
8	सामु.स्वा.केन्द्र. सराईपाली में 2 जी टाईप आवास गृह का निर्माण।	17.86	13/03/2013	07/05/2013	21/08/2013	जी नहीं	17/01/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि अनुबंध की कडिका 5 में बिना दण्ड के स्वीकृत।	
	योग- 08 कार्य	303.56	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बजट के कार्य वर्ष 2013-14								
1	सराईपाली में वि.ख. शिक्षा अधिकारी भवन का निर्माण	18.67	16/09/2013	03/10/2013	17/02/2014	जी नहीं	13/08/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि दि. 18.02.14 से 31.03.14 तक कड़िका 5 में एवं दि. 01.04.14 से 13.08.14 तक कड़िका 2 में 01 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित कर स्वीकृत तदनुसार कार्य लागत की राशि क 01 प्रतिशत राशि 18911/- ठेकेदार से वसूल की गई।
2	बलौदा में शासकीय डिग्री कालेज भवन का निर्माण	213.65	23/05/2014	30/09/2014	29/10/2015	जी नहीं	-	अतिरिक्त समयवृद्धि दि. 30.10.2015 से 29.01.2016 तक का प्रस्ताव अनुबंध की कड़िका 5 के तहत विचाराधीन।
जमा योजना के अंतर्गत								
3	पूर्व माध्यमिक शाला भवन मल्दामाल का हाईस्कूल में उन्नयन।	49.75	23/08/2013	03/10/2013	01/08/2014	जी नहीं	24/08/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि दि. 02.08.14 से 24.08.14 तक कड़िका 5 में बिना दण्ड के स्वीकृत।
4	पूर्व माध्यमिक शाला भवन जम्हारी का हाईस्कूल में उन्नयन।	49.75	19/12/2013	01/02/2014	30/11/2014	जी नहीं	-	अतिरिक्त समयवृद्धि दि 0 31.12.2015 तक कड़िका-02 में स्वीकृति हेतु अ0अ0 को प्रेषित। अनुबंध की कड़िका 2 के अनुसार ठेकेदार के देयको में से 06 प्रतिशत राशि कटौती की गई है।
5	पूर्व माध्यमिक शाला भवन तोरेंसिगा का हाईस्कूल में उन्नयन।	49.75	23/08/2013	03/10/2013	01/08/2014	जी नहीं	17/03/2015	अतिरिक्त समयवृद्धि कड़िका 2 में 01 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित कर स्वीकृत तदनुसार कार्य लागत राशि का 01 प्रतिशत राशि 44770/- ठेकेदार से वसूल की गई।
6	सराईपाली वि.ख. के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन मोहदा का सुदृढीकरण।	30.80	16/08/2013	01/10/2013	30/05/2014	जी नहीं	07/08/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि अनुबंध की कड़िका 5 में बिना दण्ड के स्वीकृत।
7	सराईपाली वि.ख. के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन केजुआ का सुदृढीकरण।	30.80	16/08/2013	01/10/2013	30/05/2014	जी नहीं	30/08/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि अनुबंध की कड़िका 5 में बिना दण्ड के स्वीकृत।
8	सराईपाली वि.ख. के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन केन्दुआ का सुदृढीकरण।	30.80	16/08/2013	01/10/2013	30/05/2014	जी नहीं	26/11/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि कड़िका 2 में स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को प्रेषित। अनुबंध की कड़िका 2 के अनुसार ठेकेदार के देयको में से 06 प्रतिशत राशि कटौती की गई है।
9	सराईपाली वि.ख. के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन मंदिर सरायपाली का सुदृढीकरण कार्य।	30.80	04/04/2015	23/05/2015	21/01/2016	समयावधि शेष	-	-
10	सराईपाली वि.ख. के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन भूशिया का सुदृढीकरण कार्य।	30.80	23/05/2014	30/08/2014	28/04/2015	जी नहीं	28/07/2015	अतिरिक्त समयवृद्धि अनुबंध की कड़िका 5 में बिना दण्ड के स्वीकृत।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	सराईपाली वि.ख. के अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन केना का सुदृढीकरण कार्य।	30.80	16/08/2013	01/10/2013	30/05/2014	जी नहीं	30/08/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि प्रस्ताव अनुबंध की कड़िका 5 में तिना दण्ड के स्वीकृति हेतु प्राप्त।
12	सराईपाली में 2 एच टाईप आवास गृह का निर्माण।	10.06	03/08/2013	03/10/2013	17/12/2013	जी नहीं	12/09/2014	अतिरिक्त समयवृद्धि अनुबंध की कड़िका 2 में 02 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि अधिशेषित कर स्वीकृत किया गया। तदनुसार कार्य लागत राशि का 02 प्रतिशत राशि 18211/- टेकेदार से वसूल की गई।
13	पाटसेन्दी में 2 एच टाईप आवास गृह का निर्माण।	10.06	-	-	-	-	-	-
14	बलौदा में 2 एच टाईप आवास गृह का निर्माण।	10.06	-	-	-	-	-	-
	योग-14 कार्य	596.55	-	-	-	-	-	-

वर्ष 2014-15**(बजटेट कार्य)**

1	जिला महासमुन्द वि.ख. सराईपाली के भूधिया में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	95.35	19/11/2014	23/02/2015	23/03/2016	जी नहीं	-	समयावधि शेष है।
2	जिला महासमुन्द वि.ख. सराईपाली के माहदा में शा.उ.मा.वि. भवन का निर्माण कार्य	95.35	19/11/2014	23/02/2015	23/03/2016	जी नहीं	-	समयावधि शेष है।
3	सराईपाली में आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य	207.27	10/09/2014	01/11/2014	30/11/2015	जी नहीं	-	-
	योग- 03 कार्य	397.97	-	-	-	-	-	-

जमा योजना के अंतर्गत

निरंक

वर्ष 2015-16, दि 30.10.2015 तक**(बजटेट कार्य)**

1	महासमुन्द एच सराईपाली में उप-पंजीयक कार्यालय भवन का निर्माण।	56.20	-	-	-	-	-	-
	योग- 01 कार्य	56.20	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जमा योजना के अंतर्गत								
निरंक								
	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
0000	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0001	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0002	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0003	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0004	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0005	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0006	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0007	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0008	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0009	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0010	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0011	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0012	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0013	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0014	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0015	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0016	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0017	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0018	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0019	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0020	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0021	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0022	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0023	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0024	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0025	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0026	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0027	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0028	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0029	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-
0030	महायोग- 26 कार्य	1354.28	-	-

परिशिष्ट "पचहत्तर"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 983) के भाग (क) की जानकारी]

औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा स्थित उद्योगों द्वारा किये गये वृक्षारोपण का विवरण

क्र०	उद्योग का नाम एवं पता	वर्षवार किये गये वृक्षारोपण का क्षेत्र हेक्टेयर में			वर्षवार वृक्षारोपण हेतु किया गया व्यय (रूपये में)		
		01.04. 2012- 31.03. 2013	01.04. 2013- 31.03. 2014	01.04. 2014- 31.03. 2015	01.04. 2012- 31.03. 2013	01.04. 2013- 31.03. 2014	01.04. 2014- 31.03. 2015
1	मेसर्स बंदना ग्लोबल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	0.15	0.15	1.4	350000	625000	425000
2	मेसर्स अग्रवाल स्पंज प्रा. लिमि. सिलतरा ग्रोथ सेंटर, फेज-2, रायपुर	0.20	0.20	0.5	25000	35000	45000
3	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	0.5	0.75	0.75	50000	100000	100000
4	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	1.4	1.4	6.516	354008	360094	1654937
5	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड (पूर्व नाम - मेसर्स श्री बजरंग मेटेलिक्स एंड पॉवर लिमिटेड) उरला, रायपुर	0.2	0.12	0.1	400000	250000	200000
6	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	1.74	3.96	1.83	567775	454810	1067599
					अन्य क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण का व्यय भी सम्मिलित है।		
7	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा, फेज-1, रायपुर	3.5	8	2.2	375000	186000	322000
8	मेसर्स इण्डसील एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	0.12	0.10	0.401	63000	76050	71050
9	मेसर्स रामनिवास इस्पात प्रा. लि. सिलतरा, रायपुर	0.08	0.06	0.04	6150	7460	4650
10	मेसर्स महामाया स्पंज ऑयरन प्रा.लि. फेज-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	0.40	0.40	0.40	15000	10000	15000
11	मेसर्स सुनील स्पंज प्रा. लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	0.40	0.50	0.40	90000	185000	155000
12	मेसर्स श्री हरेकृष्णा स्पंज ऑयरन प्रा. लिमिटेड सिलतरा, फेज-2, रायपुर	0.40	0.20	4.91	10635	14000	5545
13	मेसर्स आलाक फेरोएलॉयज लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	0.005	0.057	1.88	5505	95490	342657
14	मेसर्स हीरा फेरोएलॉयज लिमिटेड, यूनिट-2 औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	0.12	0.046	2.4	462307	161514	262069